

## Звіт

### з оцінки результативності реалізації регіональної Стратегії та Плану заходів з її реалізації III кв. 2017 року

Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді тис.грн...		Сума вибраних коштів у звітному періоді тис.грн...		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів тис.грн..		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради"	Миколаївська область, м. Миколаїв	2015-2017	2017	Обласний бюджет	102000	100500,6	127732,8	100500,6	129233	102000	-	-	-	-	-	Проводиться комплекс заходів, спрямованих на відновлення діяльності аеропорту за основним профілем. На сьогодні аеродром "Миколаїв" внесено до реєстру цивільних аеродромів України, проведено комплекс геодезичних робіт в системі координат WGS-84 і робіт по вимірюванню електромагнітного забруднення та авіаційних шумів. Проведено відновлювальні роботи з ремонту зовнішнього водопроводу аеродрому "Миколаїв", покриття штучної злітно-посадкової смуги (ШЗПС), рубіжної доріжки (РД) аеродрому, периметрового огороження, обладнання навігації та зв'язку, що знаходяться в експлуатації КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради. Розпочато проведення реконструкції та облаштування: аеровокзального комплексу, приміщень служб спеціального транспорт, придбання технічних засобів щодо авіаційної безпеки, аварійно-рятувального обладнання, пожежно-технічного обладнання та засобів пожежогасіння, обладнання, аеродромної та спеціальної техніки, відновлення світлосигнального обладнання.	-102 000



Реконструкція залізничного вокзалу "Миколаїв – пасажирський"	м. Миколаїв	2016-2017	2017	Кошти Укрзалізниці												2015 року відкориговано проектно-кошторисну документацію. Вартість виконання робіт з реконструкції вокзалу складає близько 90,0 млн.грн.. Всього за 2015-2016 роки освоєння коштів складо 5165,107 тис.грн. із загальної вартості. В грудні 2016 року виділено 3,4 млн.грн. на закінчення робіт кімнат відпочинку та багажного відділення. 2017 році кошти на реконструкцію вокзалу не передбачались.		
Будівництво залізничної колії від ТОВ "Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера" та об'їзної автодороги з обходом м. Миколаєва	м. Миколаїв	2015-2017	2017	Власні кошти	*	*	*	*	*	*		Довжина ділянки	км, п.м.	3	3	0	3 метою реалізації інвестпроекту побудовано власну залізничну інфраструктуру: побудовано 9 додаткових ж/д шляхів, протяжністю понад 3 км, 15 стрілочних переводів та новий спеціальний ваговий комплекс.	Розпочато реалізацію проекту за рахунок власних коштів підприємств
Глибоководний гирловий порт в Дніпровському лимані	Миколаївський, Очаківський райони	-	2017	Кошти інвесторів, власні кошти	*	*	*	*	*	*				0	0	0	Розпочато І етап будівництва порту (до 2018) в таких обсягах: навалочні грузи 7 млн. т (в т.ч. вугілля - 1 млн. т, ЗРС - 5 млн. т, зерно -1 млн. т); контейнери - 0,5 млн. т. Введено І-у чергу "Ю-Порт Очаків", побудовано склади напольного зберігання вантажу, проведено днопоглиблення до 6,2 м.	Необхідно визначити підприємство для реалізації даного проекту, ведеться пошук інвесторів
Будівництво універсального перевантажувального комплексу на запроєктованому причалі №8 Миколаївського морського порту	Миколаївська область	2015-2017	2017	Кошти інвесторів, власні кошти	*	*	*	*	*	*				0	0	0	АМПУ оголошено проведення конкурсної процедури з будівництво нового причалу №8 у морському порту Миколаєва. Очікувана вартість виконання робіт складе 317 млн.грн.. Побудований причал матиме 220,7 м в довжину, глибина біля стінки причалу складе 10,5 м з перспективою збільшення глибини до 13 м. В 2017 році портом виконано план вантажу переробки з обсягом 12006,6 млн.т.. вантажу т.ч. 1776,0 млн.т.. наливних, 8186,9 млн.т.. сухосипучих , 2043,7 млн.т.. тарно-штучних. за обсягом перевалки вантажу порт утримує 3 позицію серед портів України та лідируюче місце по переробці зернових (5500,2 млн.т.) серед всіх портів України.	

Будівництво причалу №14А та універсального перевантажувального комплексу Миколаївського морського порту	Миколаївська область	2015-2017	2017	Кошти інвесторів, власні кошти	*	*	*	*	*	*	-	-	0	0	0	Згідно планів АМПУ будівництво причалу планується розпочати після 2018 року.	Пошук інвесторів
Будівництво Рейдового перевантажувального терміналу Бузько-Дніпровського басейну в районі 3-4 колін Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу (БДЛК) Миколаївський морський порт	Миколаївська область	2016-2017	2017	Кошти інвесторів	*	*	*	*	*	*	-	-	0	0	0	У 2017 році реалізація проекту не здійснювалась. Ведеться робота з пошуку інвертора для реалізації зазначеного проекту.	Пошук інвесторів
Будівництво зернового перевантажувального комплексу в тилу допоміжного причалу спеціалізованого морського порту ДП Стивідорна компанія "Ольвія"	м. Миколаїв	2015-2017	2017	Кошти інвесторів, власні кошти	*	*	*	*	*	*	Потужність переробки вантажів	млн.т..	2,2	0	-2,2	До кінця року АМКУ планує завершити роботи з будівництва перевантажувального комплексу в тилу допоміжного причалу.	Реалізація проектів відбувається згідно з Планом розвитку морських портів України, затвердженим наказом голови ДП "АМПУ" від 28.01.2014 №16
Будівництво універсального перевантажувального комплексу в тилу запроєктованого причалу №7 спеціалізованого морського порту ДП Стивідорна компанія "Ольвія"	м. Миколаїв	2016-2023	2017	Кошти інвесторів, власні кошти	*	*	*	*	*	*	Переробка вантажів	тис.т.	600	0	-600	Будівництво універсального перевантажувального комплексу в тилу запроєктованого причалу №7 спеціалізованого морського порту ДП СК "Ольвія" передбачає обробку тарно-штучних вантажів потужністю 0,6 млн.т..	Реалізація проектів відбувається згідно з Планом розвитку морських портів України, затвердженим наказом голови ДП "АМПУ" від 28.01.2014 №16
Будівництво глибоководного причалу (Укррічфлот)	Миколаївська область	2016-2017	2017	Кошти інвесторів, власні кошти	*	*	*	*	*	*	-	-	0	0	0	Реалізація проекту планується у наступних роках.	Пошук інвесторів

Будівництво об'єктів транспортної інфраструктури для обробки та перевалки зернових вантажів, реконструкція виробничих потужностей суднобудування та будівництво флоту СП "Нібулон"	м. Миколаїв		2017	Власні та залученні товариством кошти	Інф. конфіденційна	Інф. конфіденційна	Інф. конфіденційна	Інф. конфіденційна	Інф. конфіденційна	Інф. конфіденційна	кількість одиниць флоту	од.	Інф. конфіденційна	7	На суднобудівно-судноремонтному заводі "Нібулон" розроблена та успішно реалізується виробнича програма на п'ять років. У планах компанії на 2016-2018 роки будівництво на власній судновій верфі 13 несамохідних суден, самохідного плавучого крана, 2 багатоцільових морських буксирів, потужністю 3,5 та 5 тис. к. с., 3 буксира-штовхачів. Наразі на стапельному майданчику будується корпус сьомого (з восьми) несамохідного судна проекту В2000.	
															Одночасно з будівництвом несамохідного судна здійснюється і будівництво повнокомплектних буксирів-штовхачів проекту 121М. Завершуються роботи з очищення та фарбування зовнішнього обшиття корпусу судна на першому буксирі проекту "Юрій Макаров", на другому буксирі добігає кінця формування міцного корпусу судна. У рамках будівництва третього буксира здійснюється збирання секцій судових блоків.	
Будівництво комплексу перевантажувальних терміналів навалювальних і генеральних вантажів "НЕРЕЙ" в м. Миколаїв. (комплекс)	Глобальний вплив: Україна Локальний вплив: Миколаївська область, Херсонська область, Місцевий ситуаційний вплив: територія Бузького лиману, Берегові території дотичні до 11 (одинадцятого) коліна Бузько-Дніпровського лиманського каналу (БДЛК), Південна	2015-2023	2017	ТОВ "НЕРЕЙІНТЮРГРАНС", державний бюджет, власні кошти підприємств, приватні інвестори	*	*	*	*	*	*	Збільшення потужностей для переробки вантажів	тис.т.	0	0	0	Розпочато розробку ТЕО, Миколаївським міськвиконкомом виділено земельну ділянку у Корабельному районі м. Миколаєва.  Проект знаходиться в стадії розробки. Терміни початку його реалізації змінені на 2016-2023 рр.

Будівництво хлібопекарні	смт Березнегувате	2015-2017	2017	Державний бюджет, ДФРР, кошти інвесторів	0	0	1500	0	4800	0	Виробництво хліба та хлібобулочних виробів	тонни/добу	3.8	0	-3.8	Проводиться робота по пошуку інвестора для будівництва хлібопекарні.	Відсутній інвестор, тому реалізацію даного проекту не розпочато		
Будівництво заводу з переробки меду в медові напої (квас, газована вода, питні меди, медове пиво)	смт Березнегувате	2015-2017	2017	Державний бюджет, ДФРР, кошти інвесторів	0	0	2200	0	6440	0	Виробництво медових напоїв	тонн/рік	116	0	-116	Проводиться робота з пошуку інвестора та по залученню коштів для реалізації проекту.	Відсутність фінансових ресурсів		
Будівництво цеху з переробки сільськогосподарської продукції	смт Березнегувате	2015-2017	2017	Місцеві бюджети, державно-приватне партнерство, кошти інвесторів	0	0	8000	0	23000	0	Виготовлення круп. Пакування насіння соняшнику	тонни/добу		0		Проводиться робота з пошуку інвестора та по залученню коштів для реалізації проекту.	Відсутній інвестор, тому реалізацію даного проекту не розпочато		
Будівництво цеху з виробництва молочних продуктів, в тому числі ексклюзивних сирів; - Виробництво мінеральної води, соків та якісної питної води в селі Біла Криниця	Березнегуватський район	2015-2017	2017	Власні кошти, місцеві бюджети, кошти інвесторів, кредитні ресурси	0	0	8470	0	25070	0	Виробництво молочнокислих продуктів, ексклюзивних сирів, якісної питної води, соків та мінеральної води	тонни/добу	0.8	0.5	15	Проводиться робота з пошуку інвестора та по залученню коштів для реалізації проекту.	Відсутність фінансових ресурсів		
Створення індустріального парку в місті Миколаєві	Миколаївська обл., м. Миколаїв	2016-2020	2017	Міський бюджет, українські та іноземні інвестори	0	0	52352,6	0	104705,2	0	Вибір території; підготовка концепції індустріального парку; прийняття рішення про створення Інд. парку та затвердження його концепції; вибір керуючої компанії; визначення учасників Інд. Парку.	крок	1	0.5	0	-0.5	-1	Міською радою прийнято рішення від 08.12.2016 №11/27 було надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою та відводу земельної ділянки площею близько 150 га. 12 жовтні 2017 року на інвестиційному форумі "Миколаївщина – надійний партнер" всім учасникам видано буклет "Інвестиційні пропозиції Миколаївської області", який містить інформацію про інвестиційні пропозиції, у т.ч. проєкт "Створення індустріального парку в м. Миколаєві".	На сьогодні стоїть першим кроком вирішення питання щодо узгодження розміру та відведення земельної ділянки під розміщення індустріального парку, а також коригування концепції

Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв*	м. Миколаїв	2015-2017	2017	Кредитні кошти надані Європейським інвестиційним банком (ЄІБ)	53945,821	24095,864	196650	24095,86	51022,3	26814,94	Кількість впроваджених систем диспетчеризації та автоматизації в систему Кількість замієних засувок великих та малих діаметрів Кількість реконструйованих будівель решіток очисних споруд каналізації Кількість придбаного обладнання з виявленнями протік	од.	2 64 1	0	-2	МКП "Миколаївводоканал" за рахунок кредитних коштів Європейського Інвестиційного Банку (ЕІБ) спрямувало кошти на реалізацію заходів: реконструкція будівлі грабельної та прийомної камери очисних споруд каналізації, придбання програмного забезпечення, розробка Стратегії розвитку системи підготовки питної води в м. Миколаїв. У 2017 році – 17, 96 млн. грн. (603 903,24 євро) МКП "Миколаївводоканал" на фінансування компонентів проекту спрямовано: коштів Миколаївської міської ради - 5 млн. грн.; власних коштів - 1, 24 млн. грн. Таким чином, з початку реалізації проекту за рахунок коштів ЄІБ, Миколаївської міської ради та МКП "Миколаївводоканал" загальна сума коштів, що були спрямовані на реалізацію проекту становить 51,02 млн. грн.	1. Питання сплати ПДВ за контрактами, які фінансуються за рахунок кредитних коштів (ЄІБ вважає, що, згідно з п. 9.01 Статті 9 Фінансової Угоди неможливо використовувати кредитні кошти для сплати податку на додану вартість (ПДВ), який входить до ціни).
"Підвищення енергоефективності в секторі централізованого тепlopостачання України" (на окремих підприємств комунальної теплоенергетики)	м. Миколаїв	2015-2020	2017	Кредитні ресурси Світового банку реконструкції та розвитку	4437,24	0	116120	0	53679,1	4437,24	Ізоляція надземних мереж Реконструкція мереж Реконструкція котелень Реконструкція ЦТП Встановлення ПП	км	25,6	4,5	-21,1	Між Мінфіном, Мінрегіоном, НКРЕКП, Миколаївською обласною радою та ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" укладені договори про субкредитування; про використання позики, що надається МБРР та про використання позики, що надається ФЧТ. Загальна сума позики складає 21 770 тис. дол. США, в тому числі за рахунок МБРР – 19 389 тис. дол. США та за рахунок ФЧТ – 2 381 тис. дол. США. Основні заходи, які реалізовані в 2016 -2017 роках в межах інвестпроекту: реконструкції теплової ізоляції в надземних теплових мереж; розробки проектно-кошторисної документації на реконструкцію теплових мереж від 17 котелень; обслуговування кредиту, переклад, сплата разових комісій.	-

Модернізація і технічне переоснащення підприємства ДП НВКГ "Зоря - Машпроект"	м. Миколаїв	2015-2017	2017	Власні кошти підприємства	40882,5	12997,6	17292,5	34915,2	35193,7	34915,2	Строк окупності, соціальний ефект	рік	4	3,7	-0,3	Підприємством ведеться робота по впровадженню нових інвестиційних проектів: 1.Роботизований комплекс для нанесення плазмових покриттів на деталі турбін. Це обладнання повинно замінити зношене устаткування і додатково збільшити виробництво лопаток турбіни, забезпечити необхідний ресурс роботи елементів камери згоряння. 2.Комплекс обладнання з декількох верстатів для виготовлення і контролю деталей з конічним зубчастим зачепленням. Це обладнання дозволить відмовитись від виготовлення "технологічних" шестірень для налаштування обладнання, одержувати пари зубчастого зачеплення 3-4 ступеня точності замість 6-7 (на даний момент), підвищити продуктивність праці на 40%, а також замінити фізично зношене обладнання 3.Створення пілотної енергетичної станції на базі двигуна UGT-500. Цей проект дозволить створити енергетичну станцію потужністю 5 МВт на базі виробу UGT-500 та дозволить в майбутньому виконувати поставки енергетичних станцій замовнику "під ключ".
Збільшення випуску глинозему до 1,7 млн. тонн	Миколаїв, Корабельний і Вітовський райони, територія ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»	2015-2017	2017	Власні кошти підприємства	474831	205873	205873	*	474831	268958	випуск глинозему	млн.т..	1,7	1,6	-0,1	Реалізація проекту здійснюється згідно з планом. На сьогодні підприємством вироблено 1,3 млн.т.. глинозему. Проект буде завершено в повному обсязі до кінця 2017 року.
Модернізація та розширення молочнотоварної ферми за європейськими стандартами ТЗДВ "Південний колос"	Миколаївська область Новоодеський район м. Нова Одеса	2015-2017	2017	Власні кошти, кошти інвестора	0	0	25000	0	65000	0	Поголів'я корів	гол.	120	0	-120	Протягом звітної періоду проводилась робота з пошуку інвестора та по залученню коштів для реалізації проекту.
Реконструкція свиногокомплексу за європейськими стандартами ПП "Думітраш"	Миколаївська область, Новоодеський район с. Троїцьке	2015-2017	2017	Власні кошти, кошти інвестора	0	0	30000	0	120000	0	Поголів'я свиноматок Поголів'я свиней	гол.	110 1267	0	-110 -1267	Протягом звітної періоду проводилась робота з пошуку інвестора та по залученню коштів для реалізації проекту.



"Елеватор соняшнику" Будівництво елеватора по зберігання насіння соняшнику в с. Возсіятське місткістю 80 тис. куб.м.	Сланецький район, с.Возсіятське	2016-2017	2017	Власні кошти, кошти інвестора	0	0	10300	0	16000	0	Місткість елеватору	тис.м <sup>3</sup>	80	0	-80	Протягом звітного періоду проводилась робота з пошуку інвестора та по залученню коштів для реалізації проекту.
Відновлення та реконструкція ферми ВРХ, свиней ПП АТД "Гарант"	Миколаївська область Сланецький район, Маложенівська	2016-2017	2017	Власні кошти, кошти інвестора	0	0	1300	0	2000	0	ПКД	од.	2	0	-2	Протягом звітного періоду проводилась робота з пошуку інвестора та по залученню коштів для реалізації проекту.
Впровадження новітніх технологій у розвиток птахівництва, молочного та м'ясного скотарства, виробництва м'яса свинини. Будівництво свиногокомплексу	м. Баштанка, Баштанський район, Миколаївська область	2016-2017	2017	Місцевий бюджет, державно-приватне партнерство	0	0	220	0	550	0	Поголів'я свиней	гол.	500	0	-500	ФГ "Орбіта" Березнегуватського району впроваджено нову технологію утримання качок та гусей з використанням технологічного обладнання чеського виробництва. В Арбузинському районі ТОВ "Братська куряча фабрика" реалізуються інвестиційний проект будівництва цеху з виробництва м'ясних продуктів.
Будівництво, реконструкція та модернізація птахофабрики	м. Баштанка, Баштанський район, Миколаївська область.	2016	2017	власні та кредитні кошти	6000	6000	6000	6000	6000	6000	Виробництво клітинного обладнання, Поголів'я птиці, Кількість виробленого яйця (середнє)	місяць гол. шт./добу	44528 35600	44528	0	Проект реалізовано.

Реконструкція та модернізація існуючих систем зрошення (інвестиційний)	м. Баштанка, Баштанський район, Миколаївська область	2016-2017	2017	Власні кошти, кошти інвестора	4000	4000	4000	4000	4000	4000	Площа краплинного зрошення	га	30	30	0	Розробляються проекти "Реконструкція Південно-Бузької зрошувальної системи в Миколаївській області", "Реконструкція Казанківського групового водопроводу Миколаївській області. Розроблено проект "Реконструкція, модернізація та відновлення системи зрошення Мичуринської зрошувальної мережі Снігурівського району Миколаївської області". Для оновлення зрошуваних систем придбано та проведено реконструкцію 15 одиниць дощувальних машин (ТОВ "Голд Кор" Вітовського району - 2 фрегати, ФГ "Гармонія" - 4 фрегати, ФГ "Номировський" - 3 фрегати, ФГ "Нива" - 1 vestern, ПСП "Суворова" - 1 valley, ДП "Південне" Снігурівського району - 1 valley, ТОВ "Агро-Капітал-Центр" Баштанського району - 3 zimatik), що дало змогу забезпечити полив на площі 1100 га. Для впровадження сучасного поливу сільськогосподарських культур, господарствами збільшено за останні роки площі краплинного зрошення, які в цілому по області становлять 9,0 тис.га.	
Будівництво доїльної зали, індустріального типу, за стандартами великих ферм США	Україна, Миколаївська обл., Арбузинський район	2015-2016	2016	Власні кошти і Кредитна лінія "Раїффайзен-Банк" Австрія	41800	25542,1	25542,1	25542,1	41800	41416	Поголів'я фуражних корів	гол.	1600	1600	0	Проект реалізовано в повному обсязі. Створено 24 робочих місяця.	
Будівництво комбикормового заводу за євростандартами	Україна, Миколаївська обл., Арбузинський район	2015-2016	2016	Власні кошти, кошти інвестора	42084,7	4377,1	4377,1	4377,1	42084,7	42084,7	Досягнута добова продуктивність	тонн на добу	300	220	-80	Проект реалізовано в повному обсязі в 2016 році. Потенційна потужність виробництва складе більш ніж 300 тонн на добу, на даний час добова продуктивність складає 220 тонн на добу.	
Будівництво свиногомплексу за європейськими стандартами	Україна, Миколаївська обл., Арбузинський район	2015-2016	2017	Власні кошти, кошти інвестора	13936,2	3523	0	4596,6	25279	13936,2	Поголів'я свиней	гол.	13100	9780	-3320	Проект реалізовано на 55%. Робота триває.	

Будівництво корівника новітнього типу на 2000 гол., за стандартами великих ферм США	Україна, Миколаївська обл., Арбузинський район	2016-2017	2017	Власні кошти, кошти інвестора	0	0	20000	0	26000	0	Поголів'я корів	гол.	2000	0	-2000	Введено в дію 7 тваринницьких об'єктів (СТОВ "Промінь" Арбузинський район – 1, ТОВ "Колос-2011" Очаківський район - 2, ПП "Заповіт" Первомайський район – 1, СВК "Агрофірма "Миг-Сервіс-Агро" Новоодеський район – 1, ФГ "Орбіта" Березнегуватський район - 2), створено 14 нових робочих місць.	
Впровадження сонячних вакуумних систем (колекторів) для гарячого водопостачання по об'єкту: Миколаївська обласна дитяча інфекційна лікарня – м. Миколаїв, вул.9-Повздовжня 10-а	м. Миколаєва	2016-2017	2017	ДФРР та обласний бюджет	1550,08	1521,87	1550,08	1521,87	1521,9	1521,872	сонячні колектори	од.	32	32	0	Проект реалізовано в повному обсязі в 2016 році. Встановлено 32 сонячних колектора загальною потужністю 48 кВт.	
Освоєння виробництва вертикальних вітроустановок потужністю від 3 до 15 кВт на Україні	Миколаївська область	2016-2017	2017	фінансові організації, місцевий бюджет, державний бюджет, приватні інвестори	*	*	*	*	*	*	вітроенергетичні установки	од/МВт	2/2,5	2/2,5	0	ТОВ "Вітряний парк "Очаківський" на території с. Дмитрівка Очаківського району та с. Тузли Березанського району в рамках будівництва 120 вітроагрегатів потужністю 300 МВт реалізувало будівництво 17 вітроагрегатів потужністю 42,5 МВт ТОВ "Вітряний парк "Причорноморський" розпочато роботи з будівництва ВЕС потужністю 100 МВт на території сільських рад Очаківського та Березанського районів. Перша черга будівництва - потужність 11 МВт (2 вітроагрегати потужністю по 2,5 МВт кожна у с. Дмитрівка Очаківського району та 2 вітроагрегати потужністю по 3 МВт кожна у с. Тузли Березанського району). ТОВ "Вітряний парк "Благодатний" 2017 року введено в експлуатацію 2 вітроагрегати потужністю 5 МВт (по 2,5 МВт кожна) ус. Дмитрівка Очаківського району ТОВ "Тилігульська ВЕС" планує будівництво ВЕС на території Анатоліївської, Ташинської та Краснопільської сільських рад Березанського району потужністю 500 МВт (162 вітроагрегати по 3 МВт).	



Проведення модернізації котельні 135 мкр. по вул.Новозаводська, 48 в м. Миколаєві із влаштуванням теплоелектростанції когенераційного типу потужністю 1,26 МВт	м. Миколаїв	2016	2017	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, кошти інвесторів	0	0	0	0	18237,5	0	Двигун-генератор потужністю 630 кВт	шт.	2	0	-2	За сприяння Мінрегіону до участі у Загальноукраїнському інвестиційному проєкті за рахунок позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого тепlopостачання України" залучено ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" Основні заходи, які реалізовані в межах інвестпроєкту стосувались: реконструкції теплової ізоляції в надземних теплових мереж; розробка проєктно-кошторисної документації на реконструкцію теплових мереж від 17 котельень.
Підвищення енергоефективності ДП "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП"	м. Миколаїв, ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП»	2016-2017	2017	Власні кошти підприємства	0	0	2400	0	4800	0	Щорічний економічний ефект	тис.грн..	980	0	-980	Проєкт в стадії реалізації. Проведено торги в системі "Прозоро" на установку енергозберігаючих вікон. Розроблено ПКД на установку міні-котелен, яка проходить відповідні узгодження.
Будівництво та експлуатація вітрової електричної станції потужністю 300МВт	села: Парутино, Солончаки та Дмитрівка Очаківського району	2016-2017	2017	Власні кошти іноземних інвесторів та кредитні кошти європейських банків	*	*	*	*	*	*	Створення екологічно чистих генеруючих потужностей, забезпечення 20 чоловік місцевого населення роботою	МВт	300	42,5	-277	ТОВ "Вітряний парк "Очаківський" на території с. Дмитрівка Очаківського району та с. Тузли Березанського району в рамках будівництва 120 вітроагрегатів потужністю 300 МВт реалізувало будівництво 17 вітроагрегатів потужністю 42,5 МВт.
Впровадження системи сонячних вакуумних колекторів ТМ "Стар Енержі" на об'єкті КДНЗ №1 "Гвоздичка" по вул.Синякова, 16а м. Вознесенськ ,Миколаївської області.	Місто Вознесенськ, Миколаївська область	2017	2017		0	0	315,5	0	315,5	0			0	0	0	В Вознесенському районі запроваджено використання альтернативних джерел енергії (сонячна електростанція). В поточному році проєкти по будівництву сонячних електростанцій активно реалізуються, що дасть змогу забезпечити гарячим водопостачанням та опаленням соціальні об'єкти.

Реконструкція системи технічного водопостачання. Робота першого-третього енергоблоків Южно-Української АЕС на Ташлицькому водосховищі та бризкальних басейнах	Зона спостереження	2016-2018	2017	кошти ДП «НАЕК «Енергоатом» за рахунок прибутку	400059	400059	276700	379386	400059	544738	Потужність	кВт/год (отримувана потужність після впровадження проекту)	547,293	0	-547,293	Проект реалізовано на 55,2%, затверджена кошторисна вартість, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 49-р, розпочато будівництво.	-
Комплекс споруд для заповнення та підживлення Ташлицького водосховища Южно-Української АЕС	Місто Южноукраїнськ	1980-2020	2017	Власні кошти	2188654	21410	16205	87686	2188654	1969568	Потужність у турбінному режимі / потужність у насосному режимі	МВт	906 / 1378	302 / 454	604 / 924	Проект реалізовано на 58,3%, за підсумками проведених відкритих торгів підписано договір ТОВ "Управління механізованих робіт" на будівництво споруд для підвищення охолоджуючої спроможності Ташлицького водосховища. Проект проходить державну експертизу.	відсутність фінансування за рахунок коштів державного бюджету
Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС	ОЕС України	1994-2017	2017	Тариф на електроенергію ДП НАЕК "Енергоатом" (власні кошти)	79752,25	960	702	882,88	79752,5	46620	Потужність	куб.м / с (отримувана потужність після впровадження проекту)	4,5	0	4,5	Проект реалізовано на 22,6 %. Укладено договір на коригування проектної документації згідно з вимогами чинних норм та правил у будівництві, проект проходить державну експертизу.	-
Екологічний та зелений туризм – основа відновлення економіки села	Проект здійснюється в межах Мигіївської сільської ради Первомайського району, Богданівської сільської ради Доманівського району, Трикратівської сільської ради Вознесенського району Миколаївської області	2016-2017	2017	Місцевий бюджет, грантові програми	0	0	1500	0	2500	0	виготовлення, встановлення інформаційних дорожніх знаків, аншлагів та інформаційних щитів	одиниць	28	28	0	На об'єктах природо-заповідного та природоохоронного фонду області створюються умови для розбудови екскурсійної діяльності, прокладаються еколого-туристичні стежки та облаштовуються оглядові зупинки. Для цього структуруються, систематизуються та виносяться на туристичний ринок туристичні маршрути, розроблені фахівцями туристичного супроводу, серед яких слід відзначити: "Екологічний Південний Буг", "Зелене розмаїття Гранітно-степового Побужжя", "Екзотика Приінгуля", "Найцікавіші об'єкти регіонального ландшафтного парку "Приінгульський" та ін.	-

Виставково-ярмаркова діяльність	Миколаївська область	2015-2017	2017	Обласний та місцевий бюджет, кошти виставково-ярмаркових центрів	170,06	39,72	100,72	31,72	300	162,67	Індекс промислової продукції	Відсотки	103	104,3	1,3	З метою організації представлення економічних та інвестиційних можливостей області придбано мультимедійне обладнання. Здійснюється інформування організацій, установ та підприємств області щодо виставково-ярмаркових заходів шляхом розміщення на веб-сайті департаменту економічного розвитку та регіональної політики планів, календарів виставково-ярмаркових заходів, які проводяться в Україні та закордоном. Протягом звітного періоду здійснювалося інформування організацій, установ та підприємств області щодо участі у виставково-ярмаркових заходах, зокрема: у II Українському форумі Шовкового шляху 16.11.2017 (м. Київ ), 14-й міжнародній виставці по судноплавству, суднобудуванню та розвитку портів "Одеса 2017" та інші.	Відповідно до п 2.14 заходів щодо наповнення місцевих бюджетів Миколаївської області та економічного використання бюджетних коштів, затверджених розпорядженням голови ОДА від 16.03.2016 № 80-р, припинено використання бюджетних коштів на проведення виставкових заходів, ярмарків, симпозіумів, конгресів та інше
Сприяння впровадженню інвестиційних проєктів	Миколаївська область	2015-2017	2017	Обласний та місцевий бюджет, суб'єкти господарювання	0	0	12	0	36		Кількість оновлених інвестпроектів	од.	250	250	0	Під час перебування іноземних делегацій надаються презентаційні матеріали щодо економічного потенціалу та інвестиційні пропозиції. Діє сайт "Інвестиційні можливості Миколаївщини" на якому розміщені інвестпаспорти інформація на якому постійно оновлюється. Так, у 2017 році облдержадміністрацією започатковано роботу інформаційного он-лайн проєкту "Розумний регіон", який враховує конкурентні переваги Миколаївської області і передбачає тісну взаємодію з місцевими органами влади, громадськістю та представниками бізнесу. Розраховуючи на максимальне залучення до процесу його реалізації представників усіх зацікавлених груп, планується модернізувати систему управління регіоном. Напрямом розвитку для області є перетворення інвестицій у джерело росту економіки, яке відбуватиметься шляхом запуску масштабних процесів модернізації виробництва та інфраструктури, що в свою чергу створюватиме передумови для розвитку та широкого впровадження інновацій в усіх її галузях.	

Будівництво об'єктів транспортної інфраструктури для обробки та перевалки зернових вантажів СП "Нібулон" (інвестиційний)	Миколаївський і Вознесенський райони	2015-2017	2017	Власні та залученні товариством кошти	Інф. конфіденційна	Інф. конфіденційна	Інф. конфіденційна	Інф. конфіденційна	Інф. конфіденційна	Інф. конфіденційна	Комплекс перевалки зернових та олійних культур	тис. т.	76	76	0	Тільки у цьому році компанією було спущено на воду три буксири нового проекту, призначених для роботи у річкових і прибережних морських водах, відкрито регулярне пасажирське сполучення Дніпром і Південним Бугом з використанням суден на підводних крилах, було підписано угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про залучення синдикуваного кредиту на 90 млн.дол. США, який буде спрямовано на розвиток зернової галузі та відродження внутрішнього судноплавства. За останні півроку компанією також укладені дві кредитні угоди з Європейським інвестиційним банком (74 млн.дол.США) і Міжнародною фінансовою корпорацією (100 млн.дол.США). НИБУЛОН завершив модернізацію заводу. В межах інвестиційного проекту "Відродження водної магістралі Миколаївщини" ТОВ "НІБУЛОН" 2017 року продовжуються днопоглиблювальні роботи на річці Південний Буг. Також, у поточному році в рамках співпраці компанії із Європейським інвестиційним банком, успішно реалізується другий етап реконструкції та модернізації суднобудівно-судноремонтного заводу "НІБУЛОН" у м.Миколаєві. Заплановано будівництво перевантажувального терміналу для перевалки зернових та олійних культур і маслоекстракційний завод у м. Миколаєві.	
--	--------------------------------------	-----------	------	---------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	---------	----	----	---	--	--



Організація переробки сільськогосподарських культур та виробництво готової продукції в селищі Сланець	Сланецький район, селище Сланець	2016-2017	2017	Власні кошти, кредитні кошти, інвестиційні кошти	0	0	6300	0	8000	0	ПКД	од.	1	0	-1	Через відсутність коштів реалізацію проекту не розпочато. В той же час ФГ "Органік Системс" завершено будівництво внутрішньогосподарського комплексу по переробці та збереженню сільськогосподарської продукції "Східний" потужністю 27000 т/рік у Снігурівському районі та реконструкцію внутрішньогосподарського тепличного комплексу з добудовою двох теплиць загальною площею 13148 кв.м на 66 млн.шт. розсади, резервуара - накопичувача для води та допоміжних будівель і приміщень у Вітовському районі.	Відсутність коштів
Організація переробки сільськогосподарських культур та виробництво готової продукції в селищі Куйбишевка	Сланецький район, с.Куйбишевка, м.Вознесенськ	2016-2017	2017	Власні кошти, кредитні кошти, інвестиційні кошти	0	0	4300	0	6000	0	ПКД	од.	1	0	-1	Основні виробники: овочевої продукції ТОВ "С-Росток" Миколаївського та ПАТ "Зелений Гай" Вознесенського районів, томатів - ФГ "Органік Системс", плодоягідної - Тз ДВ "Зоря Інгулу" Баштанського району щороку збільшують поставки своєї продукції за межі області та країни.	Відсутність коштів
Мережа садіб сільського (зеленого) туризму в Миколаївській області	Миколаївська область	2015-2017	2017	Обласний бюджет, ДФРР, міжнародні донори	0	0	4500	0	8500	0	Створено садіб сільського (зеленого) туризму	одиниць	100	74	-26	74% Створено садіби у: Арбузинському (2), Баштанському (1), Березнегуватському (43), Веселинівському (1), Сланецькому (2), Вітовському (Жовтневому) (1), Кривоозерському (4), Миколаївському (4), Новоодеському (2), Очаківському (8), Первомайському (5), Снігурівському.	-
Реконструкція будівлі під готель в смт Березнегувате	Березнегуватський район	2015-2017	2017	Власні кошти, кошти інвесторів	0	0	250	0	828	0	Готельні послуги	кількість ліжок	50	0	-50	53% проведено ремонт приміщення, підведені комунікації.	-

Інформаційно-консультативна підтримка експортерів Миколаївської області у виході на зовнішні ринки	Миколаївська область	2016-2017	2017	Обласний бюджет, кошти суб'єктів господарювання, ДФРР	0	0	120	0	220	0	Обсяг експорту товарів та послуг до попереднього року	відсотки	103,5	розраховується за станом на кінець року	З метою сприяння виходу суб'єктів господарювання регіону на зовнішні ринки на базі РТПП області проводилися семінари та зустрічі з питань перспектив українського бізнесу на міжнародних ринках, співпраці з німецькими компаніями, розвитку підприємництва в області. Поширено інформацію щодо 55 міжнародних ярмарко - виставкових заходів, форумів, конференцій в країнах Європи, Азії та Північної Америки, комерційних пропозицій іноземних компаній шляхом розміщення на сайті облдержадміністрації та інформування суб'єктів господарювання.	Недостатній рівень поінформованості підприємств області про умови виходу на зовнішні ринки	
Проведення комплексу заходів щодо створення позитивного міжнародного іміджу Миколаївської області	Миколаївська область	2015-2017	2017	Обласний бюджет, кошти суб'єктів господарювання	117	15	75	15	150	117	Обсяг експорту товарів та послуг до попереднього року	відсотки	103,5	Розраховується за станом на кінець року	Інформаційні матеріали про економічний, експортний та інвестиційний потенціал регіону надано членам іноземних делегацій, які відвідали область у січні-червні 2017 року. Постійно проводиться робота щодо оновлення презентації економічного потенціалу області для представлення іноземним партнерам.	Відповідно до п 2.14 заходів щодо наповнення місцевих бюджетів Миколаївської області та економічного використання бюджетних коштів, затверджених розпорядженням голови ОДА від 16.03.2016 № 80-р, припинено використання бюджетних коштів на проведення виставок	
Сприяння залученню коштів міжнародної технічної допомоги для соціально-економічного розвитку області та участь у програмах Європейського Союзу	Миколаївська область	2016-2017	2017	Обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу та місцеві бюджети, кошти міжнародної технічної допомоги, кошти суб'єктів підприємницької діяльності	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	З метою залучення установ та організацій області до участі в програмі ІС ЕІС "Басейн Чорного моря" 29 березня за підтримки TESIM проведено навчальний семінар. 7 установ та організацій області надали 17 проектів для участі в конкурсному відборі. Постійно здійснюється моніторинг сайтів європейських програм, посольств та інших донорів для подальшого поширення серед структурних підрозділів ОДА, РДА, міськвиконкомів, зокрема у звітному періоді надана інформація щодо конкурсів мікропроектів Посольств Великобританії, Німеччини, Канади, США.	Недостатня обізнаність місцевих спеціалістів з питання механізмів реалізації МТД і, як наслідок, низький відсоток подачі заявок. З метою активізації залучення МТД є необхідність у тренінгах та семінарах з проектного менеджменту

Розвиток та забезпечення постійної роботи Мережі дистанційних консультаційних центрів для підприємців Миколаївської області	Миколаївська область	2016-2017	2017	Обласний бюджет	190	190	190	190	190	190	<p>1. Проведено семінарів / конференцій 2. Загальна кількість учасників семінарів / конференцій 3. Надано індивідуальних консультацій в рамках проекту. 4. Зростання рівня мотивації до само зайнятості серед учасників консультаційно - освітніх заходів</p> <p>шт. чол. %</p> <p>76 80 70 100</p> <p>76 83 76 101</p> <p>0 +3 +6 +1</p>	В рамках проекту проведено 76 семінарів/ конференцій, в яких взяли участь 83 особи. Надано 76 індивідуальних консультацій. Проект реалізовано в повному обсязі.	
Упровадження комплексу заходів щодо спрощення доступу суб'єктів малого підприємництва до існуючих вітчизняних, міжнародних кредитних та інвестиційних (інноваційних) ресурсів	Миколаївська область	2015-2017	2017	Обласний бюджет	190	190	190	190	190	190	<p>1. Проведено семінарів / конференцій 2. Загальна кількість учасників семінарів / конференцій 3. Надано індивідуальних консультацій в рамках проекту. 4. Зростання рівня мотивації до самозайнятості серед учасників консультаційно - освітніх заходів</p> <p>шт.</p> <p>24 130 65 60</p> <p>24 161 73 71</p> <p>0 +31 +8 +11</p>	В рамках проекту проведено 24 семінарів/конференцій, в яких взяли участь 161 особа. Надано 73 індивідуальні консультації. В рамках проекту проведено дослідження ринку кредитних ресурсів для суб'єктів малого та середнього підприємництва Миколаївської області . Проект виконано.	

Навчання представників малого та середнього бізнесу моделі EFQM (Європейського Фонду Управління Якістю)	м. Миколаїв, Миколаївська область	2016-2017	2017	Державний фонд регіонального розвитку	0	0	72	0	132	0	Кількість представників малого та середнього бізнесу	осіб	80	120	40	Робота з реалізації проекту триває, для слухачів школи проводяться зустрічі з представниками бізнес кіл міста Миколаєва з метою закріплення концепцій Моделі EFQM 2016 року Миколаївською облдержадміністрацією та ДП "Миколаїв-стандартметрологія" проведено навчання та надає консультативну допомогу щодо стандартизації продукції. В області проводиться робота по виконанню плану заходів щодо впровадження, сертифікації та функціонування систем управління якістю на вітчизняних підприємствах, установах і організаціях відповідно до національних ( міжнародних) стандартів.	
Будівництво аквапарку "Адмірал"	м. Миколаєва, Миколаївської області	2016-2017	2017	Прямі інвестиції, місцевий бюджет державно-приватне партнерство	0	0	177113,2	0	354226,5	0	Реалізація проекту	%	1	0,05	-0,95	Визначено земельну ділянку для розміщення об'єкта. Проект будівництва аквапарку, презентовано членам делегації Міжнародного трейд-клубу в Україні у складі 22 співробітників 16 іноземних посольств та представників міжнародних компаній. Для розповсюдження серед зацікавлених іноземних компаній інформацію про проект надано Мінрегіону України для підготовки засідань спільних міжурядових комісій з Азербайджаном, Білоруссю, Казахстаном, Німеччиною та Туреччиною.	Пошук інвестора

Розвиток велосипедної інфраструктури у Корабельному районі м. Миколаєва	м. Миколаїв, Корабельний район	2015-2017	2017	Місцевий бюджет, грантові та інвестиційні кошти	0	0	1700	0	3381	0	Кількість вело доріжок	одиниць	0	0	0	Рішенням міськради від 11.10.2016 № 9/8 затверджено Концепцію розвитку велосипедної інфраструктури. Розпочато проектування першої вело доріжки, яка буде з'єднувати два райони — Корабельний та Інгульський. В наступному році планується розробка технічного завдання та буде створена транспортна стратегія міста, де вело інфраструктура буде одним із напрямів. Спочатку жовтня в Миколаєві проведено «Велофорум» - знаковий захід спрямований на розвиток вело транспорту та вело інфраструктури. До участі залучено близько 120 учасників із 24 міст України та 8 Європейських держав, які обговорювали велосипедну тематику. Також проводиться капітальний ремонт тротуарної доріжки з велосипедною смугою м. Вознесенськ.	
Організація проведення обласного туристичного фестивалю "Відпочивай активно"	Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, національний природний парк «Бузький Гард», інші регіони України	2015-2017	2017	Обласний бюджет, місцеві бюджети, ДФРР	35	35	35	35	35	35	Кількість учасників	осіб	300	300	0	У вересні 2017 року в районі скельного масиву р. Південний Буг поблизу м. Южноукраїнськ проведено туристичний фестиваль "Відпочивай активно!". У проведенні фестивалю брали участь дитячі та юнацькі, професійні команди та колективи з гірського, пішогодного, водного та інших видів спортивного туризму. Загалом фестиваль зібрав 32 команди з міст Миколаєва та Южноукраїнська, Арбузинського, Баштанського, Вознесенського, Казанківського, Снігурівського районів Миколаївської області, а також Київської, Одеської, Кіровоградської областей та міста Кривий Ріг близько 500 учасників та глядачів.	

Створення туристичного об'єкту "Хутір-зимівник козацького полковника Бугогардової паланки 17-18 століття" (історична реконструкція)	Миколаївська область	2015-2017	2017	Державно-приватне партнерство, інвестиційні кошти	0	0	730	0	2280	0	Кількість туристичних об'єктів	одиниць	1	0	-1	Розроблено проект створення туристично-розважального комплексу "Хутір-зимівник козацького полковника" одночасно з цим створюються умови для розбудови екскурсійної діяльності, прокладаються еколого-туристичні стежки та облаштовуються оглядові зупинки. Для цього структуруються, систематизуються та виносяться на туристичний ринок туристичні маршрути, розроблені фахівцями туристичного супроводу, серед яких слід відзначити: "Екологічний Південний Буг", "Зелене розмаїття Гранітно-степового Побужжя", "Екзотика Приінгулля", "Найцікавіші об'єкти регіонального ландшафтного парку "Приінгульський".	Відсутній інвестор
Забудова та облаштування кемпінгових стоянок на території регіонально ландшафтного парку "Гранітно-степове Побужжя"	Місто Южноукраїнськ (селище Костянтинівка, село Бузьке – у разі об'єднання територіальних громад)	2016-2017	2017	Кошти місцевих бюджетів, обласного бюджету, інвесторів	990	490	490	490	990	990	ПКД	одиниць	1	1	0	Споруджено та облаштовано 8 нових рекреаційних ділянок які розташовані на ділянці "Рибацька стежка"; за рахунок коштів депутата обласної ради М.В. Талпи встановлено дитячий і спортивний майданчики на ділянці "Протичанська скеля"; встановлені нові сміттєві баки на території парку, відремонтовано лави, столи; замовлена друкована рекламна продукція для забезпечення робіт візит-центру.	-
Проведення постійно-діючого мультifestивалю "Світ річки "Вог" Бог"	м.Южноукраїнськ, вся територія Миколаївської області	2016-2017	2017	Кошти обласного бюджету	500	0	500	0	500	500	Кількість учасників	осіб	200	200	0	Проведено фестиваль Польської кухні. Під час фестивалю були проведені такі заходи: розважальні програми, виступи народних колективів, виставка художньої творчості, пленер фотохудожників та дегустація національних страв.	-

Створення туристично-інформаційного центру Миколаївської області	Миколаївська область, місто Миколаїв	2015-2017	2017	Обласний бюджет, ДФРР, місцевий бюджет, інвестиційні кошти	200	100	100	100	200	200	Кількість туристів	осіб тис.	500	700	200	В області створено туристичний інформаційний портал "Миколаївщина туристична". Наразі, проводиться робота з наповнення інформаційним контентом (текстова, фото-, відео інформація) туристичного інформаційного порталу "Миколаївщина туристична". В рамках реалізації програми «Цифрове перетворення Миколаївської області» облдержадміністрацією спільно з компанією Google Україна проведено 3 навчальні заходи для студентів, викладачів, представників молодіжних і громадських організацій, а також малого і середнього бізнесу Миколаївщини. Створено 3D сайт "Ольвія: музей під відкритим небом"( <a href="http://olbio.com.ua">http://olbio.com.ua</a> ) та веб-портали "Мандруй Миколаївщиною" ( <a href="http://discovermykolaiv.com.ua">http://discovermykolaiv.com.ua</a> ), Мапу туристичних об'єктів "Приховані скарби Миколаївщини" ( <a href="http://travelinmykolaiv.com.ua">http://travelinmykolaiv.com.ua</a> ), Мапу інвестиційної привабливості Миколаївської області ( <a href="http://investinmykolaiv.com.ua">http://investinmykolaiv.com.ua</a> ).	Виділення приміщення для створення туристичного інформаційного центру
Створення рекреаційно-туристичної зони в межах Первомайського району	Миколаївська область, Первомайський р-н	2016-2017	2017	Державний бюджет, місцевий бюджет, грантові кошти	0	0	1500	0	3000	0	Розроблення нових туристичних маршрутів	одиниць	0	0	0	Споруджено та облаштовано 8 нових рекреаційних ділянок, на території ділянки "Рибацька стежка", встановлені дитячий і спортивний майданчик на ділянці "Протичанська скеля", відремонтовані лави, столи. Регулярно проводились перевірки, патрулювання території парку та рейди по виявленню та припиненню порушень природоохоронного законодавства, проведені заходи по запобіганню пожеж в період високої пожежної безпеки, розповсюджено листівки з правилами пожежної безпеки, відремонтовано та пофарбовано шлагбауми.	

Туризм, як невід'ємна частина розвитку та еколого-освітньої діяльності регіональних ландшафтних парків Миколаївської області: 1. "Гранітно-степове Побужжя"; 2. "Приінгульський"; 3. "Кінбурнська коса"; 4. "Тилігульський"	Миколаївська, Одеська, Херсонська, Київська, Кіровоградська, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська області	2015-2017	2017	* - В межах затвердженого кошторису РЛП на 2017 рік	312,1	417,941	1868	299,033	3480,1	312,081	Рекреаційні об'єкт Візит-центр Екологічна стежка Транспортне забезпечення	од.	12	РЛП "Гранітно-степове Побужжя": здійснено частковий поточний ремонт приміщення майбутнього візит-центру; відкрито нову рекреаційну дільницю "Родонове озеро" облаштовано дитячий та спортивний майданчик; замовлено друковану рекламну продукцію. РЛП "Приінгульський": підготовлено кошторис на облаштування садиби Тропічних для створення візит-центру; садибу включено, як об'єкт до екскурсійного маршруту. РЛП "Кінбурнська коса": забезпечено маркування туристичного маршруту, підтримка аншлагів у належному стані, забезпечено обладнання рекреаційної дільниці (встановлено роздягальні, сміттєзбірники, туалети, інформаційні та охоронні знаки). РЛП "Тилігульський": облаштовано 4 рекреаційні пункти (встановлено навіси, столи, лавки, сміттєзбірники, змінні плакати та інформаційні знаки); проводилось систематичне вивезення сміття, розповсюджувались буклети та пам'ятки. Навесні проведено обласну акцію "Літо починається з Коблево", проведено низку природоохоронних та еколого-освітніх заходів за участю місцевого населення.	Відсутність затвердженого Проекту землеустрою з організації та встановлення меж території РЛП «Тилігульський» Розроблено план заходів для вирішення зазначеного питання.		
Будівництво пляжної зони міста Очаків європейської якості	м. Очаків, Очаківський район, Миколаївська область	2016-2017	2017	Державний бюджет, місцевий бюджет, Приватні інвестори, міжнародні донори	0	0	13000	0	18500	0	ПКД	одиниць	1	0	-1	Ведеться пошук інвестора.	
Відтворення, охорона, захист, раціональне використання лісових ресурсів та мисливської фауни	Всі райони Миколаївської області	2015-2017	2017	Державний бюджет, обласний бюджет, власні кошти підприємств	74737,6	22096,9	59220	18700,3	162998	74737,6	1. Відтворення лісів 2. Охорона лісу: влаштування мін смуг та ППР; догляд за мін смугами; 3. Рубки формування та оздоровлення лісів	га км км га/км	141,5 552 5376 1215/20876	141,5 637 7595 1277/22016	0 +85 +2219 +62/+1140	Заходи виконано в межах наявних власних коштів підприємств. Виконувались заходи з раціонального використання лісових ресурсів та мисливської фауни. Обласна цільова програма "Ліси Миколаївщина на 2001-2015 роки" закінчила свою дію, термін дії не продовжено, нову програму не прийнято.	



Створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду	Території області, на яких збереглися рідкісні види тварин та рослин, а також природні ландшафти, що потребують охорони	2015-2017	2017	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища	284,902	284,9	195	195	492,5	284,902	Розробка проектів створення об'єктів природно-заповідного фонду	кількість проектів	11	7	-4	Розроблено проекти створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду - ландшафтних заказників "Лозноватка", "Веселинівські плавні".	
Встановлення на місцевості меж структурних елементів екологічної мережі	території районів області, на яких розташовані об'єкти природно-заповідного фонду	2015-2017	2017	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища	440,503	0	300	0	810	440,503	Розробка проектів землеустрою із встановлення меж на місцевості між об'єктами природно-заповідного фонду	кількість проектів	9	6	-3	Розроблено проекти землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду - ландшафтних заказників "Кам'яно-Костуватський", "Привільний", "Новопетрівські плавні", "Черталківський" та ботанічної пам'ятки природи "Громоклійська круча".	
Розроблення регіональної схеми формування екомережі	території області, на яких розташовані об'єкти природно-заповідного фонду.	2016-2017	2017	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища	139,25	85	200	0	350	139,25	Розроблення регіональної схеми формування екомережі	Кількість	1	1	0	Виконано I етап з розроблення схеми регіональної екологічної мережі Миколаївської області.	
Створення переліку регіонально рідкісних тварин та рослин, що перебувають під загрозою зникнення	Миколаївська область	2016-2017	2017	Обласний бюджет, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища	195	150	150	45	300	195	Створення переліку регіонально рідкісних тварин та рослин, що перебувають під загрозою зникнення	один	1	1	0	Виконуються роботи з оновлення переліку регіонально рідкісних видів флори та фауни. Проведено процедуру електронної закупівлі. Укладено договір на виконання робіт.	
Реконструкція очисних споруд каналізації м. Первомайськ Миколаївської області	м. Первомайськ та населені пункти Миколаївської області, розташовані нижче по течії річки Південний Буг	2017	2017	Місцевий бюджет, державний бюджет	4908,9	4908,9	36200	4908,9	36200	4908,9						За рахунок консолідації коштів державного та місцевих бюджетів виготовлена проектно-кошторисна документація та розпочаті роботи по будівництву водопровідної мережі від очисних споруд водопроводу-2 до просп. Праці, м. Первомайськ та будівництву водопровідної мережі по вулицях Маршала Рибалко, Перемоги, Заводська, Романа Слободянюка, провулках Студентський та Пржевальського в м. Первомайськ, реконструкції напірного колектору каналізації в м. Первомайськ.	Ведеться пошук інвестора

Розчищення руслу річки Синюха в межах міста Первомайськ	м. Первомайськ	2016-2017	2017	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	0	0	200	0	200	0	ПКД	шт.	1	0	-1	Проводилася робота з коригування ПКД.
Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Молодогвардійська – Ткачука – Щорса в м. Вознесенську Миколаївської області	м. Вознесенськ	2016	2017	Місцевий бюджет, державний бюджет	1500	1500	2306,2	1500	2306,2	1500	колектор	од.	1	0	-1	За рахунок консолідації коштів державного та місцевого бюджетів проводиться реконструкція КНС-1 (перекриття грабельного відділення, перекриття резервуару та встановлення приладів обліку) в м. Вознесенськ – 1500 тис.грн..
Завершення будівництво очисних споруд м. Вознесенська Миколаївської області (Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Жовтневої революції від вул. Осипенка до КНС-II)	м. Вознесенськ	2016	2017	Місцевий бюджет, державний бюджет	0	0	3476,4	0	3476,4	0	очисні споруди	од.	1	0	-1	Виконано роботи на 43,13%, роботи продовжуються.
Капітальний ремонт аераційної системи трьохсекційного аеротенку ПБО на очисних спорудах м. Вознесенськ Миколаївської області	Місто Вознесенськ	2016	2017	Місцевий бюджет, державний бюджет	0	0	2151,5	0	2151,5	0	очисні споруди	од.	1	0	-1	Ведеться пошук інвестора .
Реконструкція напірного каналізаційного колектору від с. Полігон Вітовського району Миколаївської області	с.Полігон Вітовського району Миколаївської області	2016	2016	Державний фонд регіонального розвитку	8779,1	8542,5	8779,1	8542,5	9003,3	8779,1	Протяжність колектора	км.	3,73	3,73	0	Роботи виконані в повному обсязі. Протяжність колектора 3,73 км. Проект реалізовано у 2016 році.
Реконструкція каналізаційної насосної станції та напірного колектору дитячого садка "Теремок" та загальноосвітньої школи №1 смт Казанка	смт Казанка	2016	2017	Обласний цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету	1255,4	1255,4	4510,3	1255,4	8846,6	1255,4	-	-	0	0	0	Виконувались роботи з реконструкції насосної станції: придбано технологічне та сантехнічне обладнання, роботи виконані 63,2%.

Будівництво полігону твердих побутових відходів смт Криве Озеро	смт Криве Озеро	2017	2017	Державний фонд регіонального розвитку та співфінансування з районного бюджету	0	0	5000	0	5000	0			0	0	0	Ведеться пошук інвестора.	
Реконструкція очисних споруд каналізації у с.Лугове Березанського району	с.Лугове Березанського району	2017	2017	Державний фонд регіонального розвитку та інші недержавні кошти	0	0	2863,3	0	2863	0			0	0	0	Ведеться пошук інвесторів.	
Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Очаків Миколаївської області	м.Очаків	2017	2017	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, державний бюджет	0	0	7208,4	0	7208,4	0			0	0	0	Ведеться пошук інвесторів.	
Реконструкція каналізаційних очисних споруд в смт. Ольшанське Миколаївської області, продуктивністю 2000 м3/добу	смт. Ольшанське Миколаївської області	2017	2017	Державний бюджет, кошти міжнародних фінансових донорів, публічно-приватне партнерство	0	0	22000	0	22000	0			0	0	0	Проект включено до проекту комплексної програми охорони довкілля Миколаївської області на 2018 - 2020 року.	Ведеться пошук інвесторів
Реконструкція системи водоочищення каналізаційних стічних вод в м. Новий Буг з використанням очисних споруд типу "Біотал-200"	м. Новий Буг	2016	2017	Обласний пільовий фонд охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету	3350,92	3350,92	3350,92	3350,92	3350,92	3350,92	Пропускна спроможність	куб.м.	200	200	0	Завершено реконструкцію очисних споруд пропускну спроможністю 200 куб.м.	

Реконструкція самопливного колектору по вул.Мала Морська в м. Миколаїв	Центральний район м. Миколаєва	2016	2017	Інвестиційний, джерела Європейського банку реконструкції та розвитку	0	0	20608	0	20608	0	колектор	ол.	1	0	-1	Заходи з реконструкції самопливного колектору входять до проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв", який реалізується за рахунок кредитних ресурсів ЄІБ. Основний фінансовий ресурс направлено на реконструкцію будівлі грабельної та приймальної камери очисних споруд каналізації, придбання програмного забезпечення та розробку Стратегії розвитку системи підготовки питної води. Фінансування здійснюється в рамках реалізації проекту.
Реконструкція НСК-5 в м. Миколаїв	м. Миколаїв, Ленінський район, р. Інгул	2017	2017	ДФРР	0	0	9150	0	9150	0			0	0	0	Ведеться пошук інвесторів.
Будівництво полігону твердих побутових відходів в м. Первомайськ Миколаївської області	м. Первомайськ	2017	2017	ДФРР	0	0	25853,8	0	25853,8	0			0	0	0	Ведеться пошук інвесторів.
Створення Комплексу по сортуванню та повної переробки твердих побутових відходів з отриманням альтернативних видів палива в м. Вознесеньку	Місто Вознесеньк	2017	2017	Державний бюджет, місцевий бюджет, фонд регіонального розвитку	0	0	41592,8	0	41592,8	0			0	0	0	Пілотними проектами що потребують сприяння у цільовому державному фінансуванні в напрямку будівництва комплексу із сортування та повної переробки ТПВ є будівництво комплексів: в м. Вознесеньку (орієнтовна вартість в діючих цінах близько 80,0 млн.грн..) та будівництво полігону ТПВ з цехом сміттесортування в м. Первомайську (орієнтовна вартість близько 60,0 млн.грн..) та впровадження новітніх технологій сміттесортування на Миколаївському полігоні ТПВ (орієнтовна вартість 450,0 млн.грн..), На цей час санітарно-технічні паспорти на полігони ТПВ оформлені в м. Миколаїв, м. Вознесеньк, м. Очакові, м.Южноукраїнськ, м.Снігурівка, с.Лугове Березанського району.

Зелена карта безтарифних відходів "GRIN Map" (Уведення процесу роздільного поводження з відходами)	Місто Южноукраїнськ (селище Костянтинівка, село Бузьке – у разі об'єднання територіальних громад)	2016	2017	кошти інвесторів, кошти інвестора, ДФРР	39	0	4000	0	4039	39	Придбання оцінкових євроконтейнерів для органічних відходів	од.	5	5	0	У м. Южноукраїнськ розпочато реалізується інноваційний проект "Зелена карта відходів". "Зелена карта відходів" вклучає заміну загрозового звалища відходів. Проводиться робота щодо відведення земельних ділянок.	
Відпрацювання системи екологічного поводження з твердими побутовими відходами шляхом впровадження в міському господарстві новітніх технологій організації збору, сортування, переробки та захоронення відходів у м. Миколаєві	Місто Миколаїв	2016-2017	2017	Міжнародні та українські фінансові організації, донори, міжнародна технічна допомога, місцевий бюджет, українські та іноземні інвестори, державно-приватне партнерство тощо.	0	0	221391,6	0	442783,2	0	будівництво заводу з переробці ТПВ	од.	0	0	0	2017 року в рамках розвитку сфери поводження з твердими побутовими відходами оновлено контейнерний парк (придбано 973 контейнери для збирання побутових відходів, в тому числі 181 контейнер для роздільного збирання ТПВ). Масове впровадження роздільного збирання ТПВ пов'язано з необхідністю будівництва сміттєпереробних комплексів. Враховуючи комерційну пропозицію компанії ТОВ "Waste to Energy Corp." (Вейст ту Енерджи Корп.) щодо проекту будівництва заводу по утилізації твердих побутових відходів на Миколаївщині (будівництво сміттєпереробного комплексу в м. Миколаєві), який працюватиме на основі технології плазмової газифікації, потужністю 120 тис.т. на рік, з глибиною переробки сміття 98%, термін побудови якого складе близько 1,5-2 роки, з боку Миколаївської ОДА підписаний від 23.08.2017 Меморандум про взаємодію і співробітництво між Миколаївською ОДА та ТОВ "Вейст ту Енерджи Корп." Частково роздільне збирання ТПВ застосовується в 9 містах та 15 селищах міського типу області, що становить 2,6% від загальної кількості населених пунктів області.	
Розроблення новітньої технології переробки органічних відходів методом багатоконтурного піролізу з отриманням альтернативного палива	Місто Миколаїв та Миколаївська область	2016-2017	2017	Міжнародні та українські фінансові організації, донори, міжнародна технічна допомога, місцевий бюджет,	*	*	*	*	*	*	-	-	0	0	0	ТОВ "ЛНК"- реалізувало інвестиційні проекти разом з КП "Миколаїв Комунтранс", які були спрямовані на дегазацію полігону сміття. За час реалізації проекту вироблено 4 млн. куб. звалищного газу та понад 5 млн. кВт електроенергії.	

Будівництво полігону ТПВ смт Арбузинка Арбузинського району Миколаївської області	смт Арбузинка	2017	2017	Державний бюджет, місцевий бюджет	0	0	1800	0	1800	0	будівництво полігону	0д.	1	0	-1	Для вивезення ТПВ та обслуговування сміттєзвалищ задіяне 35 підприємств. В сільській місцевості організацію збирання, вивезення ТПВ, утримання сміттєзвалищ здійснюють сільські ради з залученням базових сільськогосподарських підприємств. Для вивезення і збирання ТПВ задіяне 1018 спецавтотранспорту. 2017 року на розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами спрямовано 12947,74 тис.грн., з них 6601,83 тис.грн. на оновлення парку спецавтотранспорту (4 сміттєвоза (Баштанський район – 2 од., Березанський район – 1 од., Казанківський район – 1 од.) 1 бульдозер для сталі роботи на сміттєзвалищі (Березанський район, КП "Березань"), 1 трактор МТЗ-82 (Новоодеський район, КП "Правопорядок").	
Еколого-експертна оцінка ситуації, що склалася зі зберіганням залишків залізобетонних контейнерів, які використовувались для зберігання непридатних засобів хімічного захисту рослин в Первомайському районі Миколаївської області, визначення напрямків їх подальшого використання (утилізації)	Первомайський район Миколаївської області	2015	2017	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет	95	95	95	95	95	95	кількість оцінок	0д.	1	1	0	Зроблено еколого-експертно оцінку, обстежено 19 залізобетонних контейнерів, які використовувалися для зберігання непридатних засобів. Захід виконано .	

Здійснення заходів з утилізації непридатних та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин	Арбузинський, Врадівський, Жовтневий, Первомайський райони Миколаївської області	2015-2017	2017	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища	0	0	1651,5	0	4552,2	0	Визначення з території області на утилізацію непридатних та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин	тонн	61,72	61,72	0	У 2017 року проведено інвентаризацію, за матеріалами якої виявлено що на території чотирьох районів залишається 181,72 т непридатних пестицидів та агрохімікатів, тари від них, забрудненого ґрунту та залишків будівель: у Вітовському районі - 15,0 т, Первомайському - 122,7 т, Арбузинському - 39,85 т, Врадівському - 4,17 т, в інших районах – непридатні пестициди відсутні. З метою завершення очищення території області направлено на адресу Мінприроди фінансовий запит також надіслано інформаційний запит до ТОВ "ЕКО НОВА" щодо наявності документів на право здійснювати діяльність з утилізації ХЗЗР. Підтверджуючі документи на право здійснення діяльності отримано.	Кошти з державного фонду охорони природного середовища не виділялись
Продовження терміну служби шламосховища №2	м. Миколаїв, Корабельний і Жовтневий райони, територія ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»	2015-2017	2017	Власні кошти	147112,6	50542,271	14353,508	14513,26	147113,093	147112,59	Освоєння бюджету	%	100	0,8	-0,2	Протягом 2017 року виконуються роботи з будівництва дамб на шламосховищі № 2. Укладено договори і виконуються роботи з пилепригнічення, авторський та технічний нагляд, придбання запірної арматури, зрошувачів.	відповідно до графіка реалізації
Будівництво та реконструкція полігонів для зберігання ТПВ та забезпечення їх спеціалізованою технікою	м.Баштанка, с. Шевченко, с.Зелений Яр, с.Андріївка.	2016-2017	2017	Місцевий бюджет, Державний фонд регіонального розвитку	0	0	5867,9	0	6543,5	0	полігони ТПВ, контейнери	шт.	156	0	-156	У вересні 2017 року розпочато реалізацію інвестиційного проекту "Впровадження інноваційної моделі поводження з твердими побутовими відходами на території Баштанської міської ради", який спрямовано на комплексне вирішення проблеми санітарної очистки м. Баштанка, вивозу та утилізації твердих побутових відходів. Проектом передбачено придбання 2 сміттєвозів та 156 контейнерів, з них 56 для роздільного збирання твердих побутових відходів. На цей час підписано договір на поставку контейнерів та проводяться торги на придбання сміттєвозів.	

Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка - будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка в м. Миколаєві	м. Миколаїв	2016-2017	2017	Місцевий бюджет, Державний фонд регіонального розвитку	303,1	9003,02	9003,017	0	9306,113	303,096	протяжність дренажного колектора	км	2,248	0	-2	Відкориговане проектно-кошторисну документацію. Розпочато виконання робіт.	-
Оновлений навчальний заклад	м. Первомайськ	2016-2017	2017	Місцевий бюджет	573,6	573,6	2200	573,6	2200	573,6	комп'ютери, мультимедійне обладнання, комплект навчальних засобів, обладнання для харчоблоку	шт.	23 8 1 3	23 8 1 3	0	100% Заплановані заходи виконані.	-
Реконструкція будівлі В-2 Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 під міську станцію юних техніків по вул. Шевченка, 14 в м. Вознесенську Миколаївської області	Місто Вознесенськ ,Миколаївська область	2015	2017	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	311,577	311,577	311,577	366,126	311,577	366,126	Загальна площа	м <sup>2</sup>	183,53	183,53	0	100% Роботи виконані у 2015 році.	-
Реконструкція покрівлі корпусу Б-2 Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 по вул. Матросова, 205 у м. Вознесенську Миколаївської області	Місто Вознесенськ ,Миколаївська область	2015	2017	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	437,742	437,742	437,742	437,328	437,742	437,328	Загальна площа	м <sup>2</sup>	925,7	925,7	0	100% Роботи виконані у 2015 році.	-
Реконструкція покрівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 м. Вознесенська, вул. Сухомлинського, 8	Місто Вознесенськ, Миколаївська область	2015-2016	2017	місцевий бюджет	934,764	934,764	1755,135	934,764	1755,135	934,764	Загальна площа	кв.м.	2302	0	-2302	Роботи завершено у 2017 році за рахунок коштів місцевого бюджету м. Вознесенська .	-



Реконструкція частини будівлі Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ст.№3 під дошкільний навчальний заклад м. Вознесенськ, вул. Тітова, 4. Реконструкція будівлі під дошкільний навчальний заклад по вул. Чапаєва, 20, м. Вознесенськ, Миколаївська обл.	Місто Вознесенськ, Миколаївська область	2017	2017	ДФРР, місцевий бюджет, державний бюджет, інші	40,984	0	19861,9	0	19861,9	40,984	Загальна площа	м <sup>2</sup>	623,01	0	-623,01	Роботи виконані на 82,45% , продовжується виконання за рахунок коштів місцевого бюджету м. Вознесенська.
Будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по вул.Ткачука ,2-б в м. Вознесенську Миколаївської обл.	Місто Вознесенськ, Миколаївська область	2017	2017	ДФРР, місцевий бюджет, державний бюджет, інші	0	0	19430,1	0	19430,1	0			0	0	0	Ведеться пошук інвестора .
Реконструкція Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернату №3 І-ІІІ ступенів, по вул.І Слобідська, 74 в м. Миколаєві	Миколаївська область	2016-2018	2017	ДФРР	10468	24582,604	8511,94	8411,75	27620,08	10467,993	площа	м. кв.	6280	0	-6280	Проект затверджений до фінансування за рахунок коштів ДФРР в 2017 році. Загальна сума фінансування - 8511,940 тис.грн.. Ведеться капітальний ремонт спортзали та утеплення фасаду будівлі.
Реконструкція системи опалення Зеленогайської ЗОШ І-ІІІ ступенів Вітовського району Миколаївської області	Зеленогайська сільська рада Вітовського району	2015	2017	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	452,851	432,715	432,715	598,393	452,851	618,529	Стал. радіатори	шт.	119	119	0	100% Роботи виконані у 2015 році.
Реконструкція Котляревського дошкільного закладу «Барвінок» по вул.Першотравневій, 76 с.Котляреве Вітовського району Миколаївської області	Котляревська сільська рада Вітовського району	2015	2017	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1346,57	1346,58	1373,68	1346,58	1381,63	1346,58	реконструйована площа вікна двері	кв.м.	1484 35 3	1484 35 3	0	100% Роботи виконані у 2015 році.
Реконструкція ДНЗ №1 по вул.Шевченко №48,а в с.Шевченкове Вітовського району Миколаївської області	с.Шевченкове Шевченківської сільської ради Вітовського району Миколаївської області	2016	2017	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, обласний бюджет	231,293	0	0	0	258,445	231,293	-	-	0	0	0	Проект виконано на 100%.

Проведення реконструкції будівель комунальних дошкільних навчальних закладів	Сланецька селищна рада, Возсятська, Калинівська сільські ради Сланецького району Миколаївської області	2017	2017	ДФРР, місцевий бюджет, державний бюджет, інвестиційні кошти	0	0	0	0	18,81	0	Збільшення корисної площі дошкільного навчального закладу	кв.м.	248	0	-248	На цей період проведено коригування та повторну експертизу проектів. Проект зареєстровано на сайті Мінрегіонбуду та подано на участь у попередньому конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку.
Реконструкція газової котельні Сланецької ЗОШ І –ІІІ ступенів (встановлення паралельного теплоакumuлюючого електроопалення)	Сланецька селищна рада	2016-2017	2017	ДФРР, місцевий бюджет, інвестиційні кошти	0		900	0	1200	0	Збільшення корисної площі дошкільного навчального закладу	кв.м.	316	0	-316	Проект зареєстровано на сайті Мінрегіонбуду та подано на участь у попередньому конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися .
Задоволення потреб у здобутті дошкільної освіти дітьми раннього віку, а також забезпечення стовідсоткового охоплення суспільною освітою дітей 5–річного віку	Доманівський район Миколаївська область	2017	2017	Місцевий бюджет, державний бюджет	0	0	31537,3	0	31537,3	0	-	-	0	0	0	У 2017 році в області функціонують 566 закладів дошкільної освіти (42,4 тис. дітей). У дитячих садках області виховується 91,3% дітей дошкільного віку від трьох до 6 (7) років. Усі діти п'ятирічного віку охоплені дошкільною освітою. В області забезпечено збільшення мережі закладів дошкільної освіти. Проводяться енергозберігаючі заходи в ДНЗ в с.Мостове Доманівського району, реконструйовано 2 дитячих садки (Любомирівський, Веселівський) у Березнегуватському районі, у діючих закладах дошкільної освіти додатково відкрито 4 групи (м. Миколаїв, Вознесенський, Миколаївський, Снігурівський райони) та 1 групу з режимом короткотривалого перебування дітей (Веселинівська ОТГ). Всього додатково створено 133 місця.

Будівництво та проведення реконструкції і капітального ремонту будівель, зокрема їх дахів, систем комунікацій, котелень, обладнання державних і комунальних дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів	Казанківська селищна рада, Новоданилівська сільська рада, Каширівська сільська рада, Новолазарівська сільська рада, Великоолександрівська сільська рада, Михайлівська сільська рада, Микола-Гулаківська сільська рада, Троїцько-Сафонівська сільська рада	2017	2017	Місцевий бюджет, державний бюджет	3333,478	0	7884,213	0	8300	3333,478	-	-	0	0	0	Зроблено реконструкцію системи опалення Казанківської ЗОШ №2, реконструкція котельної та заміна вікон в Володимирівській загальноосвітній школі, каналізаційної насосної станції, напірного колектору та системи опалення дитячого садку "Теремок". Проведена заміна вікон в Казанківських ЗОШ №1 та ЗОШ №4.
Реконструкція системи опалення Кривоозерської ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів, Луканівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Кривоозерської ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів, Тридубської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Кривоозерської ЗОШ І ступеню	Населені пункти Кривоозерського району	2017	2017	Місцевий бюджет, державний бюджет	0	0	526	0	526	0	-	-	0	0	0	2017 року заплановано здійснено заходів з реконструкції систем опалення Тридубської, Березківської та Кривоозерської ЗОШ.
Реконструкція системи опалення ДНЗ "Віночок" по вулиці Сизоненка, 4 м. Баштанка Миколаївської області з впровадженням енергозберігаючих технологій	м. Баштанка	2015	2017	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	804,27	804,27	765,63	804,27	818,87	804,27	котли	шт	2	3	1	100% Роботи виконані у 2015 році.
Реконструкція ДНЗ "Теремок" по вулиці Яновського, 2 в м. Баштанка Миколаївської області	м. Баштанка	2016	2016	Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети	0	0	9132,86	0	9132,86	0	-	-	0	0	0	В області переведено 33 об'єкти соціальної сфери на індивідуальне та альтернативне опалення з влаштуванням автономних модульних газових котелень, електричних опалювальних установок та котельні на альтернативному паливі. Баштанською ОТГ 2017 року проводяться роботи з облаштування ДНЗ.

Реконструкція, термомодернізація будівель ЗОШ Баштанського району	Проект буде здійснюватись в м.Баштанка, с.Новогорівці, с.Добре Баштанського району, с.Добра Криниця, с. Лоцькине, с. Мар'ївка, с.Привільне, с.Виноградівка, с.Піски Баштанського району	2017	2017	Місцевий бюджет, ДФРР	0	0	564,4	0	564,4	0	-	-	0	0	0	2017 року планується виконання заходів по термомодернізації (заміні вікон) у Доброкринічанський, Інгульській, Виноградівській, Пісківській, Площівській ЗОШ.	
Будівництво загальноосвітньої школи № 47 по вул. Торгова, 77/1 в м. Миколаєві	м. Миколаїв	2016-2017	2017	Місцевий бюджет, ДФРР	0	0	119,4	0	119,4	0	-	-	0	0	0	Миколаївською міськрадою розглядається питання виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво школи, одночасно планується придбання комп'ютерної техніки та обладнання для комп'ютерного класу.	Після розроблення проекту та проведення експертизи замовником буде вирішуватися питання визначення джерел фінансування будівництва
Будівництво дитячого дошкільного закладу на 120 місць в мікрорайоні "Ліски-2" м. Миколаєва	м. Миколаїв	2016-2017	2017	Місцевий бюджет, ДФРР	0	0	20000	0	20000	0	проектно-кошторисна документація	од	1	0	-1	Ведеться робота по розробці проектно-кошторисної документації по даному проекту.	-
Будівництво та проведення реконструкції і капітального ремонту будівель, зокрема їх дахів, систем комунікацій, котелень, обладнання державних і комунальних дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів	с. Шурине Миколаївського району Миколаївської області	2017	2017	Місцевий бюджет, ДФРР	0	0	2357,2	0	2357,2	0			0	0	0	Протягом звітного періоду ведуться роботи по реконструкції покрівлі у Степовському ДНЗ по та Нечаянському будинку культури Миколаївського району.	
Реконструкція Снігурівського Будинку творчості дітей та юнацтва Снігурівської районної ради Миколаївської області (далі – БТДЮ) в м.Снігурівка Миколаївської області по вул.Леніна, буд. 87	м.Снігурівка Миколаївської області.	2017	2017	Місцевий бюджет, ДФРР	0	0	3040	0	3040	0						Ведеться пошук інвестора.	

Реконструкція колишнього ДНЗ № 6 під центр реабілітації дітей-інвалідів у Снігурівському районі Миколаївської області	м.Снігурівка Миколаївської області.	2016-2017	2017	Місцевий бюджет, ДФРР	0	0	3160	0	3400	0	-	-	0	0	0	Кошти на виконання реставраційних робіт не виділялись.	Продовжується пошук інвестора
Реставраційні (протиаварійні роботи будівлі ОБХТ) пам'ятник архітектури місцевого значення – руський банк для зовнішньої торгівлі 1911 – 1912р.) вул.. Фалєєвська,7 в м. Миколаєві	Миколаївська область	2017	2017	Державний бюджет, обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу	0	0	634,7	0	634,7	0	0	0	0	0	0	Кошти на виконання реставраційних робіт не виділялись.	
Реконструкція будівель, закладів освіти для хворих дітей, дітей з розумовими вадами та тих, що знаходяться у складних життєвих обставинах	Миколаївська область	2015-2017	2017	Місцевий бюджет	26332,01	17941,01	22081	17941,01	34188,0,32	26332	Реконструйовано навчальних закладів	ол.	4	4	0	2017 року розпочаті роботи по реалізації 17 проектів по реконструкції будівель та систем опалення, в т.ч. будівництво топкової Новопетрівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Снігурівського району, Лисогірської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Первомайського району, загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів - центр загальної і профільної освіти та комплексної реабілітації Миколаївської обласної ради.	
Реконструкція дошкільного дитячого закладу № 2 "Золота рибка" в м. Очакові Миколаївської області	м.Очаків	2017	2017	Державний та місцевий бюджет, фонд регіонального розвитку	0	0	2702,4	0	2702,4	0			0	0	0	Продовжується пошук інвестора.	

Створення школи вдосконалення менеджерів (ШСМ)	м. Миколаїв	2016-2017	2017	Державний фонд регіонального розвитку	0	0	220	0	400	0	Щомісячна кількість студентів які отримали практичні бізнес-навички	осіб	180	157	-23	РТПП області, ОР "Миколаївський клуб директорів" організовано семінари для підприємств регіону з питань: - виходу Миколаївського бізнесу на європейські ринки, вимог ЄС до сертифікації походження товарів; - співпраці з німецькими партнерами; - взаємодії влади та бізнесу. РФПП взято участь у Конференції Партнерських Платформ України "Fitfor Win-WIn-Partnership "; з метою сприяння виходу продукції підприємств області на ринки країн ЄС сформовано Миколаївську обласну Партнерську Платформу на базі РФПП, РТПП, ОР "Миколаївський клуб директорів", "Південна бізнес-школа".	-
Створення та функціонування бюджетної установи "Первомайський міський контактний центр опрацювання звернень громадян"	м. Первомайськ	2015-2017	2017	Місцевий бюджет, державно-приватне партнерство, кошти інвесторів	0	0	50	0	200	0	кількість установ	од	1	0	-1	Проводилась робота з пошуку коштів для реалізації проекту.	Відсутність фінансування
Електронна економіка	м. Миколаїв	2016-2017	2017	Місцевий бюджет, державний бюджет, українські та іноземні інвестори	0	0	257,1	0	514,1	0	Створення системи моніторингу виконання програм СЕР та міських цільових програм Створення електронної бази даних підприємств міста Створення інвестиційного веб-порталу	крок	1	0,1	-0,9	Планується для проведення робіт залучити кошти міжнародної технічної допомоги.	

Електронні послуги всім і кожному миколаївцю	м. Миколаїв	2015-2017	2017	Місцевий бюджет, міжнародні донори	0	0	120	0	320	0	навчальні заходи, кількість слухачів, які пройшли навчання, онлайн-консультування з надання первинної та вторинної правової допомоги, інтегративне спілкування з органами влади, користування електронними сервісами	захід, консультація, звернення, електронна послуга	70 250 140 140 6000	73 262 150 150 6362	3 +12 +10 +10 +362	В Центрах обслуговування громадяни проходили навчання по роботі з електронними послугами. Надавались консультації, апробовано нові консалтингові послуги та надано можливість отримати безкоштовні онлайн-послуги.	
Запровадження моделі "ЦНАП – орієнтований на потреби громадян"	Проект охоплює всю територію Миколаївської області. До реалізації проекту будуть залучені всі центри новостворених спроможних територіальних громад Миколаївської області.	2015-2017	2017	ММГО "Фонд розвитку м. Миколаєва" за кошти Агентства економічного розвитку" (м Вознесенськ) Миколаївський міський бюджет (співвиконання спільно з ММБФ МІТА проекту «Миколаївцям популярно про адміністративні послуги», який отримав підтримку з міського бюджету		130,2	103	0	130,2	130,2	Навчальні заходи, кількість слухачів, які пройшли навчання, круглі столи, кількість учасників круглих столів, кайп-консультації, рекламно-інформаційна друкована продукція, вивчення громадської думки	захід	37 134 6 180 72 5000 600	47 255 6 120 72 5000 581	+10 +121 0 -60 0 0 -19	Всі заплановані заходи виконано в повному обсязі в 2015 році. В області створено 24 ЦНАП.	

Створення умов для доступу громадян до адміністративних послуг у центрах надання адміністративних послуг з використанням технологій електронного урядування	Миколаївська область	2015-2017	2017	Обласний, державний та місцеві бюджети, міжнародні донори	2757,83	2757,83	3271,26	2757,83	5891,26	2757,83	1. Кількість послуг, що надаються через ЦНАП 2. Кількість електронних послуг 3. Кількість переобладнаних ЦНАП 4. Кількість нової комп'ютерної та офісної техніки	од.	51 0 0 79	133 1 5 81	+82 +1 +5 +2	Проведено капітальні ремонти та оновлено технічне оснащення 5 ЦНАП. Ще 5 ЦНАП отримали нові комплекти комп'ютерної техніки, збільшено кількість послуг, які надаються через ЦНАП області .	
"Електронна Миколаївщина" - впровадження на території Миколаївської області "Системи електронного урядування та електронної демократії"	Миколаївська область	2015-2017	2017	Державний бюджет, ДФРР, публічно-приватне партнерство, міжнародні донори	281,625	0	5745,15	0	5745,15	281,625	1. Єдиний веб-портал адміністративних послуг. 2. Кількість електронних послуг	од.	1	0 1	-1 +1	Проект пройшов конкурсний відбір і реалізується у 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. За станом на грудень 2017 року з державного бюджету кошти ДФРР надійшли в повному обсязі (5112,950 тис. грн.). Використано за станом на грудень коштів ДФРР 133,121 тис. грн. (11,5 % від профінансованої суми), за рахунок коштів місцевого бюджету – 247,6 тис. грн. (39,2% від передбаченого обсягу). Наразі проведено відкриті торги на суму 1552,865 тис. грн. (придбання та встановлення мережевого обладнання, за результатами торгів укладено договір. Проведено відкриті торги на суму 3057,416 тис. грн. (придбання,	
"Здорова молодь – здорова нація"	м. Первомайськ	2016-2017	2017	Місцевий бюджет	166,6	0	166,6	0	166,6	166,6			0	0	0	Проведені співбесіди та досліджено ставлення 609 підлітків до вживання алкоголю, наркотиків та тютюну; проведено конкурс "Молодь обирає здоров'я" в якому взяли участь 91 учасник; в області працює проект "Щастя бути здоровим"; у загальноосвітніх школах працює 14 пришкольніх таборів відпочинку, 20 гуртків та секцій з олімпійських видів спорту, запроваджено проект "Ранкова гімнастика" до якого залучено 6383 учасники; у 33 школах проведено батьківські всеобучі з питань збереження здоров'я дітей. Придбано спортивне обладнання ЗОШ III I-II ст.№8 та ЗОШ III I-III ст. №16 м. Первомайськ.	



Будівництво корпусу спортзалу 12*24 з навчальними класами Мішково-Погорілівської ЗОШ І-ІІ ступенів Вітовського району Миколаївської області	Мішково-Погорілівська сільська рада Вітовського району Миколаївської області	2015	2017	Кошти ДФРР, а також обласного бюджету для спів фінансування	7847,13	7847,13	4692,346	4692,35	7847,13	7846,26	Загальна площа	кв.м.	288	288	0	Побудовано спортзал площею 288 кв.м та навчальні класи на 40 учнівських місць. Проект виконано .	-
Спортивний майданчик (встановлення дитячих майданчиків, спортивних майданчиків (міні-футбольних полів))	Миколаївська область	2015-2017	2017	Місцевий бюджет, соціальні інвестиції місцевого бізнесу	21981,914	21765,955	21765,955	0	21981,914	215,959	Збільшення спортивної інфраструктури навчальних закладів	об'єкт, одиниць	40	39	-1	В області реконструйовано та побудовано 29 спортивних і дитячих майданчиків та 10 спортивних споруд у м. Миколаїв, Березанському, Веселинівському, Новоодеському, Вітовському, Кривоозерському районах. Планується створення за рахунок коштів державного бюджету міні футбольних полів зі штучним покриттям.	-
Спитаємо у лікаря	м. Миколаїв, Миколаївська область	2016-2017	2017	ДФРР, обласний бюджет	0	0	155	0	155	0	Відеокамера Rapasonek HC-x-100, Комп'ютер та монітор для роботи з графікою	Комплект обладнання	1	0	-1	Продовжується пошук інвестора. Остаточо не вирішено питання щодо джерела фінансування заходів проекту.	-
Ресурсне забезпечення розвитку і функціонування первинної медичної допомоги в сільській місцевості Вознесенського району Миколаївської обл.	Сільські населені пункти Вознесенського району	2016	2017	Місцевий бюджет, інші джерела	0	0	152,8	0	1320,8	0	санітарний транспорт	од.	4	1	-3	2017 року було проведена реконструкція нежитлової будівлі (під амбулаторію) за адресою: вул. Скаржинського 42, с.Трикрати Вознесенського району, капітальний ремонт амбулаторії в с.Прибужани Прибужанської сільської ради по вул. Одеська, 2а. Зроблений капітальний ремонт ФАП в с.Новосілка.	-
Забезпечення комунального закладу "Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" автоматизованими робочими місцями (комп'ютеризація)	м. Первомайськ	2015-2017	2017	Державний та місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство	60	0	750	60	1500	60	Автоматизовані робочі місця (комп'ютери)	шт	31	31	0	Встановлено 31 комп'ютер.	-
Матеріально-технічне оснащення амбулаторій загальної практики сімейної медицини та фельдшерських пунктів Новоодеського району	Населені пункти Новоодеського району	2016	2017	ДФРР	4008,42	4008,42	4008,42	130,2	4008,42	130,2	Амбулаторії	од.				Проект затверджений до фінансування за рахунок коштів ДФРР в 2017 році. Проведені тендерні процедури.	-



Реконструкція існуючої системи електроопалення на енергозберігаючу систему Кривоозерської ЦРЛ по вул. Шевченка, 59 в смт. Криве Озеро Миколаївської області	смт. Криве Озеро, вул. Шевченка,59	2015	2017	ДФРР, районний бюджет	386,6	230,527	230,527	0	611,142	386,615	Встановлення енергозберігаючих баків по 50 м3 для нагрівання теплоносіїв по нічним тарифам) -2 x 105кВт	шт	2	0	-2	Проект реалізовано на 62,3%. Встановлення енергозберігаючих баків для нагрівання теплоносіїв за нічними тарифами (2 баки по 50.0 м. куб., насосне обладнання, утеплення).
Реконструкція будівлі терапевтичного відділення для створення центру паліативної допомоги по вул. Трудової Слави, 13	м. Первомайськ, Врадівський, Кривоозерський та Первомайський райони	2016	2017	ДФРР, місцевий бюджет	850	0	0	0	850	850	Введення в експлуатацію	відділень	1	1	0	Проект реалізовано за рахунок коштів ДФРР, введено в дію та відбулося урочисте відкриття паліативного відділення в місті Первомайськ.
Реконструкція корпусу денного стаціонару Миколаївської обласної психіатричної лікарні №1 для лікування та реабілітації дітей та підлітків з психічними вадами	м Миколаїв, Миколаївська область	2016-2017	2017	Обласний бюджет, ДФРР	0	0	6000	0	6102,5	0	об'єкт	од.	1	0	-1	Проектно-кошторисна документація не розроблялась через зменшення ліжкового фонду закладу на 200 ліжок. Протягом звітнього періоду фінансування не здійснювалося.
Будівництво котельні на альтернативному паливі (для опалення терапевтичного корпусу)	Арбузинський район Миколаївської області селище Арбузинка	2016	2017	Субвенції з державного бюджету	0	0	1508,2	0	1508,2	0	-	-	0	0	0	Виконувались роботи з тепло санації корпусів Арбузинської ЦРЛ.
Розвиток та вдосконалення судово-медичної служби в Миколаївській області	Миколаївська область	2016-2017	2017	Обласний бюджет, ДФРР, кошти інвесторів	0	0	885,8	0	1749,8	0	Медичне обладнання	од.	41	18	-23	Придбано медичне обладнання для проведення лабораторних досліджень, які необхідні для проведення судово-медичної експертизи.

Реконструкція будівлі котельної обласної дитячої лікарні по вул.Миколаївській, 21 в м. Миколаєві під функціональні приміщення з надбудовою 2-го поверху	Миколаївська область	2016-2017	2017	Обласний бюджет розвитку	0	0	11900	0	16326,99	0	Клініко-діагностична лабораторія потужністю 22 тис. досліджень на рік	об'єкти, од.	1	0	-1	За рахунок коштів бюджету розвитку здійснено капремонт покрівлі лікарні, та капремонти у онко-гематологічному, кардіо-нефрологічному та гастро-ендокринологічному відділеннях. Робота триває.	-
Реконструкція лікувально-виробничих майстерень під розміщення відділення для хворих на хіміо-резистентний туберкульоз	Миколаївська область	2016-2017	2017	Обласний бюджет, ДФРР	0	0	18857	0	18867	0	Відділення для хіміорезистентних форм туберкульозу 1210/60 ліжок	ліжок місце/м <sup>3</sup>	1	0	-1	Реалізація проекту не здійснюється, необхідне доопрацювання та перерахунок проектно-кошторисної документації.	Реалізація проекту не здійснюється, необхідне доопрацювання та перерахунок проектно-кошторисної документації
Реконструкція лікувального корпусу (літера Б-2) Миколаївської обласної інфекційної лікарні по вул.Космонавтів, 43,м. Миколаїв	Миколаївська область	2016-2017	2017	Обласний бюджет, ДФРР, інші джерела фінансування	0	0	50000	0	50050	0	об'єкти	од.	1	0	-1	Реалізація проекту не здійснювалася. Продовжується пошук джерел фінансування.	-
Створення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб з використанням сучасних GPS-технологій для зменшення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта	Миколаївська область	2015-2017	2017	Обласний бюджет, ДФРР	7343,07	7343,07	8250	7343,07	8250	7343,07	Монтаж обладнання	Об'єкт	1	1	0	Автоматизовані робочі місця -25, з них : 21- локальні, 4- віддалені, встановлено дизель-генератор, проектна потужність корпоративної мережі 100 Мбіт/с. Роботи завершено у повному обсязі.	-
Реконструкція будівель обласного центру обліку бездомних громадян	м. Миколаїв , Миколаївська область	2016- 2017	2017	Обласний бюджет, державний фонд регіонального розвитку	0	0	2500	0	2597	0	-	-	-	-	-	Продовжується пошук коштів для реалізації проекту.	Відсутність фінансування проекту

Створення Єдиного центру надання соціальних послуг	Баштанський район, Миколаївська область	2015-2016	2017	Місцевий бюджет	0	0	2445,4	0	3260,5	0	-	-	-	-	З метою єдиного підходу, оптимізації надання соціальних послуг в області на базі Баштанського району проводилась робота щодо вивчення можливості створення Єдиного центру соціальних послуг в рамках проекту ПРООН "Підтримка реформи соціального сектору в Україні". Розглянуто пропозиції щодо перерозподілу завдань та функцій, удосконалення організаційної структури Департаменту соцзахисту та Миколаївського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. В результаті розроблено модель організації надання соцпослуг сім'ям, особам у громаді, які перебувають у складних життєвих обставинах (Єдиний центр соціальних послуг). Матеріали надано Мінсоцполітики України.	Матеріали щодо необхідності створення центру знаходяться на розгляді в Мінсоцполітики України	
Капітальний ремонт будівель та приміщень установ соціального захисту населення в районах та містах	Миколаївська обл., м. Вознесенськ, м. Южноукраїнськ	2016- 2017	2017	Місцевий бюджет, міжнародний донор	90	0	137,2	0	137,2	90	Дітячий майданчик	од.	1	1	0	2017 року обстежено 5299 об'єктів соціальної інфраструктури на відповідність державним будівельним нормам, з них - облаштовано відповідно до ДБН та мають вільний доступ – 3950 об'єктів, що становить 74,5 % від загальної кількості об'єктів, технічно неможливо облаштувати – 587 об'єктів, що становить 11,1 % від загальної кількості об'єктів, не облаштовано та потребують облаштування – 762 об'єкти, що становить 14,4 % від загальної кількості об'єктів. До кінця року планується здійснити заміну вікон у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру соціального обслуговування.	

Реконструкція будинків-інтернатів	Миколаївська область	2016-2017	2017	Обласний бюджет розвитку	14495,24	1000	1000	1000	28159	14495,2	-	-	-	-	Для зміцнення матеріально-технічної бази будинків-інтернатів 2017 року з обласного бюджету на виконання ремонтно-будівельних робіт виділено коштів у сумі 1 млн. грн. Завершено роботи із ремонту теплотраси Лупаревського психоневрологічного інтернату, облаштуванню протипожежної сигналізації Первомайського психоневрологічного інтернату, роботи з ремонту системи опалення, гарячого та холодного водопостачання Вознесеньського геріатричного пансіонату, роботи з ремонту теплотраси Новосвітлівського психоневрологічного інтернату.	
Будівництво спортивного комплексу відділу освіти Новобузької райдержадміністрації по вул. Червона Площа, 17 Ф у м. Новий Буг, Миколаївської області	Новобузький район, м.Новий Буг	2015	2017	ДФРР, місцевий бюджет	0	0	8009,4	0	8009,4	0	од.	1	0	-1	Відкориговано проектно-кошторисну документацію та ведеться пошук джерел фінансування.	
Реконструкція спортивного залу в смт Єланець з впровадженням заходів з енергозбереження за адресою: Миколаївська область, смт Єланець, вул.Карла Маркса, 99	Селище міського типу Єланець Миколаївської області та територія 11 сільських рад	2015	2017	ДФРР, субвенція з районного бюджету обласному бюджету для спів фінансування	1882,1	1878,95	1882,1	1878,95	1882,1	1878,95	об'єкт	1	1	0	Виконано у 2015 році.	Будівельно - монтажні роботи виконано. Оформлення декларації про завершення робіт.
Реконструкція Єланецької гуманітарної гімназії з прибудовою модульного спортивного залу	Єланецька селищна рада та сільські населені пункти району	2016	2017	Кошти ДФРР, субвенція з районного бюджету обласному бюджету для спів фінансування	0	0	1701,381	0	1701,381	0	об'єкт	1	0	-1	Проект виконано на 22,83%. Продовжується пошук джерел фінансування.	
Будівництво нових та реконструкція існуючих спортивних об'єктів. Реконструкція стадіону "Юність" в смт. Братське	Братський район	2016-2017	2017	Субвенції на розвиток окремих територій	0	0	1000	0	1368,8	0	об'єкт	1	0	-1	За рахунок субвенції на розвиток окремих територій розроблено проектно-кошторисну документацію для реалізації проекту у наступних періодах.	

Фізична реабілітація дітей з особливими потребами – крок до повноцінного життя	Місто Южноукраїнськ (селище Костянтинівка, село Бузьке – у разі об'єднання територіальних громад)	2015	2017	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	926,6	384,9	384,9	374,803	936,652	926,55	Загальна площа	м <sup>2</sup>	481,3	481,3	0	Виконано у 2015 році.
Організація спортивних та оздоровчих заходів для людей з особливими потребами	Миколаївська область	2016-2017	2017	Благодійні кошти	0	0	30	0	60	0	НТЗ з плавання, Чемпіонат України з боротьби, Фінальні змагання спартакіади "Повір у себе" з плавання, боротьби, настільного тенісу та легкої атлетики, Чемпіонат України з з плавання, Спортивні заходи до дня міста Миколаєва	Кількість учасників	165 31 614 30 28 30	40 52 210 102 28 30	0	В Миколаївській області проводилось 114 спортивно-масових заходів в яких приймали участь майже 1200 учасників. В тому числі взято участь представників від області у Чемпіонатах світу та України із зимових видів спорту, Чемпіонатах України з теквандо, футболу, пауерліфтингу, плавання, бадмінтону, шахів та інших.
Проведення обласного пісенно-літературного авторського конкурсу серед людей з обмеженими можливостями здоров'я "Перлини Півдня"	Миколаївська область	2016-2017	2017	Обласний бюджет	30	30	30	30	52,1	30	учасник конкурсу	кількість	445	445	0	Проведено обласний пісенно-літературний авторський конкурс серед людей з обмеженими можливостями здоров'я "Перлини Півдня" в якому взяли участь 120 осіб з інвалідністю.
"Крокуємо в майбутнє разом" (на допомогу дітям з особливими потребами)	Миколаїв та Миколаївська область	2016 - 2018	2017	Міжнародний та національний донор	0	0	58	0	78	0	туалетна кабінка для дітей інвалідів; проведення масових заходів	од. кількість заходів	1 5	0 5	(-1) 0	Змістовні заходи бібліотеки проводяться за планом роботи.

Створення умов для забезпечення репродуктивного здоров'я людей	Баштанський район, м.Баштанка	2016-2017	2017	ДФРР, місцевий бюджет	7796	7796	2567,438	2567,44	10364,422	7796	ліжко-міся	шт.	15	15	0	Виконано роботи із заміни покрівлі, зовнішнього утеплення, заміни вікон, прокладено інженерні мережі. коштів ДФРР.	
Реконструкція приміщення Миколаївського обласного будинку дитини з метою надання послуг реабілітації дітям з особливими вадами та навчання їх батьків методам реабілітації дитини	Миколаївська область, м. Миколаїв	2016-2017	2017	ДФРР, місцевий бюджет	5121	4300	11347,909	4300	14117,909	5121	площа	м.кв.	2250,1	0	-2250,1	Проект реалізовано на 50,1%, роботи тривають.	-
Будівництво Комплексного центру "Друга сім'я" для постійного або тимчасового проживання осіб похилого віку та інвалідів (на 50 ліжко-місць)	м. Первомайськ	2015-2017	2017	Місцевий бюджет, ДФРР, спеціальні державні фонди та благодійні іноземні фонди	0	0	3000	0	7000	0	Кількість ліжок	од.	50	0	-50	Вирішуються питання щодо приміщення, одночасно продовжується пошук коштів.	
Зміна цільового призначення недобудованого приміщення акушерського корпусу Врадіївської центральної районної лікарні та переобладнати будівлю під 14-ти квартирний житловий будинок для медичних працівників	Селище Врадіївка та Врадіївський район Миколаївської області	2016-2017	2017	Обласний бюджет, місцевий бюджет	0	0	11000	0	16500	0	14 квартир	од.	14	0	-14	У звітному періоді резерв житла створено: у Баштанському районі –3 квартири; у Березанському районі – 1 квартира; у Братському районі – 3 кімнати (гуртожиток); у Вознесенському районі – 1 квартира; у Миколаївському районі – 1 квартира. Розглядається питання перепрофілювання недобудованого корпусу під житловий будинок.	
Будівництво водопровідної мережі від ОСВ-2 до проспекту Праці м. Первомайськ Миколаївської області	Місто Первомайськ, Миколаївська область	2015	2017	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	5030,81	0	3467,84	0	5030,8	1562,9	Мереж водопостачання Колодязів	км шт.	2,79 30	2 0	-0,79 -30	За рахунок консолідації коштів державного та місцевих бюджетів виготовлена проектно-кошторисна документація та розпочаті роботи.	-



Модернізації та реконструкції систем водопостачання та водовідведення (об'єкти указані у формі)	м. Баштанка, Миколаївської обл.	2017	2017	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	3559,83	0	3559,8	0	3559,8	3559,8	насосні станції насоси	шт.	шт.	2	2	0	-2	На об'єктах водопостачання проведено роботи по ремонту та заміні мереж водопостачання (37,8 км), ремонту водопровідних насосних станцій (89 од.), водопровідних очисних споруд (7 од.), водозаборів (995 од.). На об'єктах водовідведення проведено роботи по ремонту та заміні мереж водовідведення (12,9 км), ремонту каналізаційних насосних станцій (98од.), каналізаційних очисних споруд (46 од.). У 2017 році заплановано придбання насосного обладнання для станцій водопостачання.	
Модернізації та реконструкції систем водопостачання та водовідведення (Реконструкція КНС-1)	м. Вознесеньск, Миколаївської обл.	2016	2017	Субвенція зони спостереження	1500	0	1253,7	0	1500	582,6	Реконструкція КНС-1	од.		0	0	0	0	За рахунок консолідації коштів державного та місцевого бюджетів виготовлена проектно-кошторисна документація та розпочаті роботи по реконструкції КНС-1 (переkritтя грабельного відділення, переkritтя резервуару та встановлення приладів обліку), стан готовності 43%, роботи тривають.	
Реконструкція мережі водопостачання в смт Єланець	Селище Єланець, населені пункти Єланецької селищної та Ясногородської сільської рад	2016-2017	2017	Місцевий бюджет, Державний фонд регіонального розвитку	0	0	193,1	0	4690	0	водонапірна мережа	од.		1	0	-1		Реалізацію проекту можливо буде розпочати після завершення реалізації проекту "Реконструкція систем водо забезпечення смт. Єланець з установкою знезараження". Одночасно з цим за рахунок консолідації коштів державного та місцевих бюджетів виготовлена проектно-кошторисна документація та розпочаті роботи по будівництву башти Рожновського в смт. Єланець.	Реалізація проекту "Реконструкція водопровідних мереж в смт. Єланець", який передбачає проведення реконструкцій водопровідних мереж, створення умов для відновлення функціонування центрального водопроводу в райцентрі смт.Єланець, можлива після завершення
Будівництво накопичувача води ємністю 2000 м <sup>3</sup> на площадці насосної станції 11-го підйому по вул. Маяковського м. Снігурівка Миколаївської області-будівництво	м.Снігурівка Миколаївської області	2016	2017	Субвенція на розвиток окремих територій	831,1	831,1	831,1	831,1	831,1	831,1	накопичувач	шт.		1	1	0		За рахунок коштів субвенції окремих територій побудовано накопичувач води ємністю 2000 куб.м. Проект виконано.	

Будівництво колективних установок очистки питної води для питних потреб в місцях масового перебування людей, дитсадках, шкільних закладах освіти та охорони здоров'я (24 проекти)	Населені пункти Миколаївської області	2016-2017	2017	Субвенція на розвиток окремих територій	0	0	2916	0	6754,65	0	населені пункти	один.	0	0	0	Для водопостачання населення використовуються 545 водопроводів та окремих водопровідних мереж, 995 артезіанська свердловина, 1504 вуличні колонки, 180 колективних установок доочистки питної води. В 2017 році за рахунок консолідації коштів державного та місцевих бюджетів встановлюється 18 од. водоочисного обладнання для забезпечення питною водою населення Баштанського (2 од.), Березнегуватського (2 од.), Казанківського (1 од.), Новобузьського (4 од.), Новоодеського (1 од.) та Снігурівського (8 од.) районів – 2916 тис.грн.	
Реконструкція виробничих приміщень із створенням і придбанням обладнання лабораторій контролю якості питної води базових підприємств водопровідно-каналізаційного господарства об'єднань територіальних громад	м. Вознесенськ, Очаків та 19 районів області	2017	2017	ДФРР, місцевий бюджет	325	288	325	288	325	288			0	0	0	На базових підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства міст Миколаїв, Первомайськ, Южноукраїнськ, Новий Буг, Баштанка діють власні виробничі лабораторії контролю показників стічних вод. Інші малопотужні підприємства працюють по договорах з ДП «Лабораторний центр МОЗ України» та ДП Держпродспоживслужби в Миколаївській області. Робоча програма лабораторного контролю приведена у відповідність до вимог ДСанПіНу 2.2.4-171-10. Згідно з графіком вода досліджується на всіх етапах підготовки, в розподільчій мережі та джерелах водопостачання на хімічні, бактеріологічні, гідробіологічні та радіологічні показники. У звітному році проведено капремонт приміщення лабораторії у м.Южноукраїнськ.	

Буріння пошуково-експлуатаційних артезіанських свердловин запасів підземних вод в сільських населених пунктах за рахунок коштів місцевих бюджетів та геологорозвідувальних підприємств: - Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство "Південно-Українська гідрогеологічна експедиція"; - Державне казенне підприємство "Кіровгеологія" пошуково-зйомочна експедиція №46; - Державне геофізичне підприємство "Укргеофізика"	населені пункти Березанського, Баштанського, Березнегуватського, Веселинівського, Вознесенського, Жовтневого, Новоодеського, Миколаївського, Очаківського, Снігурівського районів	2016-2017	2017	Місцевий бюджет, кошти, за рахунок яких здійснюється фінансування державних програм (головний розпорядник коштів – Державне агентство геології і надр України), державний фонд регіонального розвитку з 2017 року в разі наявності ПКД та позитивної конкурсної	353,3	366,4	5430	366,4	9000	353,3	свердловин	0д.	10	2	-8	За рахунок консолідації коштів державного та місцевих бюджетів виготовлена проектно-кошторисна документація та розпочаті роботи по будівництву свердловини та водопровідної мережі по вул.Партизанської Іскри в м. Первомайськ, будівництву розподільчо-експлуатаційної свердловини у с.Восводське Арбузинського району, будівництву свердловин у Малій Коренихі та Великій Коренихі, капітальний ремонт свердловини по вул. Лісова с. Мішково-Погорілове Вітовського району.	
Реконструкція мереж та насосних станцій водопостачання сільських населених пунктів Миколаївської області (33 об'єкти)	м. Очаків, населені пункти Баштанського, Березанського, Березнегуватського, Владіївського, Доманівського, Єланецького, Жовтневого, Казанківського, Миколаївського, Новобузького, Очаківського, Первомайського, Снігурівського районів	2016-2017	2017	Державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет розвитку, субвенція на розвиток окремих територій	17607,3	363,6	5308,37	363,6	22615,1	17670,3	Мереж водопостачання	0д.	7	7	0	На об'єктах водопостачання проведено роботи по ремонту та заміні мереж водопостачання (37,8 км), ремонту водопровідних насосних станцій (89 од.), водопровідних очисних споруд (7 од.), водозаборів (995 од.).	
Реконструкція Жовтневого водосховища в м. Миколаїв	м. Миколаїв	2017	2017	ДФРР, місцевий бюджет	0	0	161000	0	161000	0						Фінансування не здійснювалось.	

Реконструкція насосної станції I підйому та очисних споруд водопостачання №1 по вул. Поповича м. Первомайськ Миколаївської області	м. Первомайськ	2017	2017	ДФРР, місцевий бюджет	1255,4	1255,4	8869,96	1255,4	24043,7	1255,4					На об'єктах водовідведення проведено роботи по ремонту та заміні мереж водовідведення (12,9 км), ремонту каналізаційних насосних станцій (98од.), каналізаційних очисних споруд (46 од.).		
Впровадження електричного опалення на об'єктах соціальної сфери міста Первомайськ	м. Первомайськ	2014-2017	2017	Міський бюджет, кошти інвесторів	2304,23	2304,23	5834,3	2304,2	9165,1	2304,2	Кількість бюджетних установ	од.	13	7	-6	Переведено 33 об'єкти соціальної сфери м. Первомайськ (17 об.) та м.Очаків (16 об.) на індивідуальне та альтернативне опалення з влаштуванням автономних модульних газових котелень, електричних опалювальних установок та котельні на альтернативному паливі.	
Реконструкція тепломережі від котельної по вул. Жовтневої революції,210-а до ЗОШ №8 в м. Вознесеньську Миколаївської області	м. Вознесеньск, Миколаївської обл.	2015	2017	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	934,7638	934,7638	1599,5	934,7638	1599,5	934,7638	Відсоток виконання	відсотки	100	100	0	100% Роботи виконані у 2015 році.	
Технічне переоснащення котельні по вул. Кооперативна, 1б в м. Вознесеньську, Миколаївської області	м. Вознесеньск, Миколаївської обл.	2015	2017	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	596,6	909,57	909,57	596,572	909,57	283,602	Котли	шт	3	3	0	100% Роботи виконані у 2015 році.	
Технічне переоснащення котельні по вул. Жовтневої революції, 210-а в м. Вознесеньську Миколаївської області	м. Вознесеньск, Миколаївської обл.	2015-2016	2017	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, державний	934,76	0	0	0	1599,5	934,76	котел	одичко	1	1	0	Роботи завершені у 2016 році, об'єкт введено в дію.	
Реконструкція системи опалення із запровадженням індивідуальних теплових пунктів в двох корпусах Вознесеньської центральної районної лікарні	м. Вознесеньск, Миколаївська область	2017	2017	ДФРР, місцевий бюджет	0	0	3000	0	3000	0						Виконання робіт заплановано за рахунок коштів ДФРР, спів фінансування з місцевих бюджетів та міжнародної технічної допомоги.	

Будівництво, реконструкція та технічне переоснащення системи електропостачання та вуличного освітлення	Щербанівська сільська рада, Воронівська сільська рада, Олександрівська селищна рада, Трикратівська сільська рада Вознесенського району	2016-2017	2017	ДФРР, місцевий бюджет	1147,2	0	7208,93	1147,2	7209,3	1147,2	кількість проектів	один.	16	16	0	До кінця року планується реалізувати 10 проектів з капітального ремонту зовнішнього освітлення вуличних ділянок м. Вознесенськ. В поточному році закінчений капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення с. Трикрати, смт. Олександрівка, с. Воронівка.	
Будівництво, реконструкція та технічне переоснащення системи електропостачання та вуличного освітлення	Територіальна громада Добренської сільської ради Баштанського району	2016-2017	2017	Місцевий бюджет, кошти громади	1147,2	1147,2	7208,93	1147,2	7209,3	1147,2	-	-	27	11	-16	Робота з реалізації проектів в населених пунктах області триває. Здійснено технічне переоснащення вуличного освітлення с. Тарасівка, с.Новосергіївка. Разом з тим, реалізовано 7 проектів з реконструкції, капітального та поточного ремонтів мереж зовнішнього освітлення в населених пунктах Вітовського, Новоодеського районів та смт.Казанка, в процесі реалізації знаходяться 4 проекти, плануються до реалізації 16 проектів.	
Впровадження альтернативних видів палива (пілети) об'єктів комунальної власності Бандурського навчально-виховного комплексу по вул. Шкільна, 1 с-ще Бандурка, Первомайського району (реконструкція)	селище Бандурка Первомайського району	2016	2017	Співфінансування з бюджету відділу освіти, ДФРР	0	0	322,3	0	322,3	0	-	-	0	0	0	В 2017 Первомайська ЦРЛ перейшла на альтернативний вид палива. В цьому році продовжується робота по переведенню інших об'єктів комунальної власності на альтернативний вид палива (відходи Бандурського олійно-екстраційного заводу).	
Цільова регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення "Власний дім" на 2012-2017 роки	Миколаївська область (крім міст обласного значення).	2012-2017	2017	Державний та місцевий бюджет	12803	0	10275	0	16306,57	12803,04	Кількість позичальників (од.)	од.	50	39	-11	У звітному періоді отримали кошти на будівництво, придбання та реконструкцію житла 42 сім'ї, відсоток виконання 52%. Реалізація програми продовжується.	Неможливість забезпечення кредитних договорів поручителями (людьми спроможними за віком та отриманими доходами забезпечити поручительство погашення кредитів); умова до потенційних позичальників

Підводний музей України. (створення музею для драйвер-, робот-, батискаф-, акваріум-екскурсії та віртуальних екскурсій морським дном з використанням розроблених та виготовлених НУК підводних апаратів)	м. Миколаїв	2016-2017	2017	Державний бюджет, інвестиційні кошти	0	0	11981,2	0	23962,4	0	музей	од	1	0	-1	Інвестори через анексію Криму та акваторію Чорного моря, яка має археологічну цінність, втратили будь-який інтерес до проекту		
Відкриття Центрів вільного доступу до мережі Інтернет	Миколаївська область	2015-2017	2017	Спонсорські кошти, донорські кошти	134,6	45,5	2357	80	6077,8	134,6	Інтернет-центр	од.	13	13	0	Проект реалізовано. У 2017 році створено інтернет-центри у 13 сільських бібліотеках з Арбузинського, Березанського, Братського, Веселинівського, Новоодеського, Снігурівського та інших районів за рахунок спонсорських коштів.	Відсутність фінансування	
"Бібліотека громадянської дії: Проблеми громади вирішуємо разом"	м. Миколаїв	2015-2017	2017	Міський бюджет, міжнародні донорські організації, спонсорські кошти	0	0	275	0	580	0	Кількість учасників заходів Чисельність громадських об'єднань та організації залучених до реалізації проекту Кількість заходів, проведених в ході реалізації проекту	осіб, організація, захід	900	21	65	+756 +12 +20	Проводились зустрічі, засідання, презентації, тренінги, майстер-класи, семінари з проектного менеджменту, організації ОСББ, еко-журналістики та активних дій щодо збереження навколишнього середовища, методів контролю місцевих бюджетів, цифрової безпеки, новітніх ІТ.	У звітному періоді були відсутні додаткові джерела фінансування, вся робота здійснювалась в рамках змістовної діяльності бібліотеки
Залучення мешканців сіл до формування та комплексного розвитку спроможних територіальних громад	Проект охоплює всю територію Миколаївської області. До реалізації проекту будуть залучені всі центри новостворених спроможних територіальних громад Миколаївської області.	2015-2017	2017	ММГО "Фонд розвитку міста Миколаєва" за кошти МФ "Відродження", Фонд розвитку ЗМІ Посольства США в Україні"	0	0	280	0	810	0	Залучені кошти	тис. грн.	3721	3721		В рамках проекту залучено 3721 тис.грн від 6-ти міжнародних договорів на реалізацію 12 проектів спрямованих на посилення спроможності членів територіальних громад міст, селищ та сіл області, реалізувати законні форми народовладдя на місцевому рівні та сприяння налагодженню ефективного громадського діалогу в умовах децентралізації та реформ місцевого самоврядування.		

Будівництво, капітальний та поточний ремонт доріг до населених пунктів	Миколаївський, Доманівський, Врадівський райони	2015-2017	2017	Державний та місцевий бюджет, субвенції з ДБ (зона спостереження) Постанова КМУ від 15.02.2012 №91	284096,4	284096,4	527717,2	284096,4	527717,2	284096,4	Площа дорожнього покриття	м2	1740	1740	У 2017 році на будівництво, реконструкцію, капітальний, поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування Миколаївської області обсяг фінансування з місцевих бюджетів становить 284096,4 тис. грн., в тому числі: митні кошти - 204379,2 тис.грн. на поточний ремонт Т-15-08 Калинівка-Снігурівка, обласної бюджет - 56453,0 тис.грн.(поточний ремонт Т-15-08 Калинівка-Снігурівка - 18153,0 тис.грн., а/д Н-11 Дніпро-Миколаїв - 10974,3 тис.грн., поточний дрібний ремонт доріг державного значення - 17759,5 тис.грн., експлуатаційне утримання доріг місцевого значення - 9 566,2 тис.грн.) Районні бюджети - 15 458,1 тис.грн., сільські, селищні та ОТГ бюджети - 7 356,1 тис.грн., міські бюджети - 450,0 тис.грн.
Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	Миколаївської області	2015-2017	2017	Державний бюджет	7820,03	7820,03	26613,74	7820,03	404456,03	7820,03	Площа дорожнього покриття	м2	480992	480992	В умовах децентралізації 2017 року проводяться ремонти дорожнього покриття у населених пунктах: м. Миколаєва, Южноукраїнська, Вознесенська, Первомайська, Нової Одеси, Снігурівки, смт Березанка, Арбузинка, Врадівка, Казанка, Вітовського, Казанківського, Новоодеського районів та Куцурубської і Чорноморської ОТГ.
Поліпшення житлових і соціально-побутових умов для жителів сільських населених пунктів та малих міст	смт. Ольшанське Миколаївського району Миколаївської області	2016	2017	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	0	0	2079	0	2079	0	будинок	од.1	1	0	Продовжується пошук джерел фінансування.

Поліпшення житлових і соціально-побутових умов для жителів сільських населених пунктів та малих міст	с.Жовтневе, с.Безводне Миколаївського району Миколаївської області	2017	2017	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	0	0	7903,8	0	7903,8	0		Об'єднаними територіальними громадами у 2017 році за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури передбачається придбання 24 одиниць спеціальної техніки для місцевих комунальних підприємств у Баштанській, Бузькій, Веселинівській, Веснянській, Галицинівській, Камяномостівській, Коблівській, Михайлівській, Нечаянській, Ольшанській, Прибужанівській, Шевченківській ОТГ.		
Створення сільських підприємств з комунального обслуговування населення з укомплектуванням матеріально-технічної бази, рухомого складу спецтехніки в разі добровільного об'єднання територіальних громад	Миколаївська область	2016-2017	2017	Місцевий бюджет, ДФРР у разі наявності документації	0	0	12000	0	15000	0		Об'єднаними територіальними громадами у 2017 році за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури передбачається придбання 24 одиниць спеціальної техніки для місцевих комунальних підприємств у Баштанській, Бузькій, Веселинівській, Веснянській, Галицинівській, Камяномостівській, Коблівській, Михайлівській, Нечаянській, Ольшанській, Прибужанівській, Шевченківській ОТГ.		
Реконструкція та капітальний ремонт житлового фонду із застосуванням енергозберігаючих технологій	Смт. Олександрівка та станція Трикратне Олександрівської селищної ради Вознесенського району	2016-2017	2017	Місцевий бюджет, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Южно-Української АЕС	0	0	800	0	1100	0	Реконструкція дахів багатопверхівок	Фінансування протягом звітного періоду не здійснювалось. Роботи з реалізації проекту не виконувались.		
											од.	3	0	-3



Облаштування 100 багатоквартирних житлових будинків сучасними засобами обліку та регулювання теплової енергії	м.Миколаїв	2016-2017	2017	Міжнародні та українські фінансові організації, донори, міжнародна технічна допомога, місцевий бюджет, українські та іноземні інвестори, державно-приватне	4054	4052	4900	4054	4900	4054	лічильники	од.	73	73	0	Житловий фонд м. Миколаєва обладнано 462 загально будинковими приладами обліку теплоенергії (на замовлення міської ради) та 61 загально будинковим приладом обліку теплоенергії ( за ініціативи ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»).
Встановлення приладів обліку теплової енергії в багатоквартирному житловому фонді з досягненням 100% показника (інвестиційний)	м.Миколаїв	2015-2017	2017	Кошти інвестпро-грам ОКП "МОТЕ", ПАТ "Миколаївська "ТЕЦ", місцевого бюджету м. Миколаїв	29200	29200	29200	29200	14665,7	14665,7	Лічильники	од.	527	527	0	В Миколаєві встановлено 527 лічильники, план встановлення лічильників виконано в повному обсязі.
Встановлення приладів обліку природного газу у побутових споживачів з досягнення 100% показника (інвестиційний)	Миколаївська область	2015-2017	2017	Власні кошти підприємств	7112	1797,6	1797,6	1797,6	7112	7112	Лічильники	од.	1284	1284	0	В області встановлено 1284 лічильники природного газу, план встановлення лічильників виконано в повному обсязі.
Реконструкція внутрішньо будинкових мереж електропостачання гуртожитків комунальної власності з запровадженням індивідуального обліку споживання електроенергії	м.Миколаїв	2015-2017	2017	Міський бюджет м. Миколаїв	980,9	0	100	95	980,9	980,9	Інженерні мережі	од.	8	7	-1	Упродовж 2015-2017 рр. проводиться робота по переведенню гуртожитків, які перебувають на балансі КП СКП "Гуртожиток" на пряме абонентське обслуговування до ПАТ "Миколаївобленерго", з 51 будинків, переведено на пряме абонентське обслуговування до ПАТ "Миколаївобленерго", 11 гуртожитків та 4 житлових будинків. На сьогодні виконані монтажні роботи та очікують переведення ще 5 гуртожитків. Розпочата робота з укладання договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт електричних мереж ще 7 гуртожитків.

Реконструкція покрівель багатоквартирних житлових будинків з застосуванням енергозберігаючих технологій (72 проекти)	міста Миколаїв, Вознесенськ, Первомайськ, Очаків, Нова Одеса, Новий Буг, Баштанка, Снігурівка та інші органи місцевого самоврядування	2015-2017	2017	Місцеві бюджети	21524,6	1426,75	3186,48	1426,75	28488,8	21524,6	Площа покрівель	тис.м <sup>2</sup>	1,368	2017 року здійснено капітальний ремонт 315 покрівель у м. Миколаєві, Снігурівці, Вознесенську, Южноукраїнську, Первомайську, Вітовському, Миколаївському районах.			
Забезпечення розробки схем планування територій районів та генеральних планів населених пунктів периферійних районів	громади Миколаївської області	2016-2017	2017	ДФРР, обласний бюджет	2144	234	1791	234	68996	2144	Розроблення документації на регіональному рівні	відсотки	100	49	0	Сформовано пографічну основу, виконано оцифровку ортофотопланів, проаналізовано дані топографічної основи. Підготовлено проекти: плану розміщення об'єктів культурної спадщини, інвестиційної привабливості території. 2017 року проводились роботи по внесенню змін.	
Створення інтегрованої геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру Миколаївської області	Миколаївська область	2016-2017	2017	ДФРР, обласний бюджет, місцевий бюджет	0	0	4300	0	5800	0	Охоплення території Миколаївської області	відсотки	100	0	-100	Планується подання проекту для участі у конкурсному відборі інвестиційних проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР після внесення змін до Схеми планування території області - орієнтовно у 2018 році.	Відсутнє фінансування