

Звіт

з оцінки результативності реалізації регіональної Стратегії та Плану заходів з її реалізації 2016 року

№	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку		Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді тис.грн.		Сума вибраних коштів у звітному періоді тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показ	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1.1.1.1	Оновлення виробничих потужностей КП "Міжнародний аеропорт Миколаїв" (КП «Миколаївський міжнародний аеропорт Миколаївської обласної ради»)	Миколаївська область, м. Миколаїв	2015-2017	2016	Обласний бюджет	1 500	0	0	0	1 500	1 500	Ліквідація заборгованості (заробітні платні)	тис.грн.	1000	1500	500	Проводиться комплекс заходів, спрямованих на відновлення діяльності аеропорту за основним профілем (актуалізація документації на право власності, технічної документації, актів на землю), а також продовжується пошук потенційних інвесторів. Підписано Меморандум про наміри між інвестиційною компанією «RAV 3 Construction Corporation» та Миколаївською обласною радою. Квітневою сесією обласної ради прийняті рішення про затвердження Програми розвитку КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" на 2017-2020 роки; про перейменування та внесення змін до Статуту КП "Миколаївської обласної ради "Агенство розвитку";	Відновлення сертифікатів. Виплата заборгованості із заробітної плати.

2	1.1.1.2	Спорудження мостового переходу через р. Південний Буг у м.Миколаєві	Миколаївська область, м. Миколаїв	-	-	Кредитні кошти Уряду Японії	0	0	0	0	3 500 000	0	Довжина ділянки	км, п.м.	0	0	0	16 листопада 2016 року в Миколаївській області з робочим візитом перебувала делегація Японського міжнародного агентства зі співпраці (JICA). За результатами візиту досягнуто домовленості щодо подальшого співробітництва з питання реалізації проекту «Будівництво мостового переходу через річку Південний Буг в м. Миколаєві, Миколаївська область». У травні 2017 року на засіданні під керівництвом І ВПМУ надані протокольні доручення Мінінфраструктури щодо внесення пропозицій з розробки та реалізації інфраструктурних проектів в тому числі будівництва мостового переходу через р.Південний Буг у	Підписання угоди між Урядом України та Японії
3	1.1.1.3	Розбудова двокільної залізничної ділянки Знам'янка – Долинська – Миколаїв Одеською залізницею з одночасним переведенням руху локомотивів на електротягу	Миколаївська область	-	-	Кредитні кошти ЄБРР та ЄІБ	*	*	*	*	*	*	Довжина ділянки	км, п.м.	0	0	0	Відкориговано проектну документацію. 19 грудня 2016 року підписано Фінансову угоду, яка передбачає залучення інвестицій для будівництва другої колії, електрифікації та модернізації системи сигналізації на напрямку Долинська-Миколаїв-Колосівка, з яких 150 млн.євро очікувані кредитні кошти ЄБРР та 150 млн.євро - кредитні кошти ЄІБ. Реалізацію	

4	1.1.1.4	Реконструкція залізничного вокзалу «Миколаїв – пасажирський»	м. Миколаїв	2016-2017	2016	Кошти Укрзалізниці	5 165	3 400	3 400	3 400	5 165	5 165	-	-	0	0	0	2015 року відкориговано проектну кошторисну документацію. Вартість виконання робіт з реконструкції вокзалу складає близько 90,0 млн.грн.Всього за 2015-2016 роки освоєння коштів склало 5165,107 тис.грн. із загальної вартості. В грудні 2016 року виділено 3,4 млн.грн. на закінчення	
5	1.1.1.5	Будівництво залізничної колії від ТОВ "Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера" та об'їзної автодороги з обходом м.Миколаєва	м. Миколаїв	2015-2017	2016	Власні кошти	*	*	*	*	*	*	Довжина ділянки	км, п.м.	3	3	0	З метою реалізації інвестпроекту проведено будівництво власної залізничної інфраструктури: побудовано 9 додаткових ж / д шляхів, протяжністю понад 3 км, 15 стрілочних переводів та новий спеціальний ваговий комплекс	Розпочато реалізацію проекту за рахунок власних коштів підприємств
6	1.1.1.6	Глибоководний гирловий порт в Дніпровському лимані	Миколаївський, Очаківський райони	-	2016	Кошти інвесторів, власні кошти	*	*	*	*	*	*	-	-	0	0	0	Розпочато I етап будівництва порту в таких обсягах: I-й етап (до 2018 р.) - навалочні 7 млн. т (в т.ч. вугілля - 1млн. т, ЗРС - 5 млн. т, зерно -1 млн. т); контейнери - 0.5млн. т	Необхідно здійснити коре-гування проекту попереднього проекту та визначити підприємство для реалізації данного проекту
7	1.1.1.7	Будівництво універсального перевантажувального комплексу на запроєктованому причалі №8 Миколаївського морського порту	Миколаївська область	2015-2017	2016	Кошти інвесторів, власні кошти	*	*	*	*	*	*	-	-	0	0	0	Проведено коригування проекту на відповідність будівельним нормам та актуалізації вартості будівництва. Проведення будівельно-монтажних робіт заплановано на 2018 рік за умови остаточної підготовки ПКД та документів на земельну	Проект передбачається реалізувати на умовах державно-приватного партнерства, ініціатором проекту є МФ ДП «АМПУ». Проте на сьогоднішній день інвестор, зацікавлений у реалізації проекту відсутній

8	1.1.1.8	Будівництво причалу №14А та універсального перевантажувального комплексу Миколаївського морського порту	Миколаївська область	2015-2017	2016	Кошти інвесторів, власні кошти	*	*	*	*	*	*	-	-	0	0	0	Відсутність інвестора, зацікавленого у реалізації проекту будівництва перевантажувального комплексу на причалі №14А, який би визначив необхідну спеціалізацію перевантажувального комплексу та забезпечив сталий вантожообіг	Пошук інвесторів
9	1.1.1.9	Будівництво Рейдового перевантажувального терміналу Бузько-Дніпровського басейну в районі 3-4 колін Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу (БДЛК) Миколаївський морський порт	Миколаївська область	2016-2017	2016	Кошти інвесторів	*	*	*	*	*	*	-	-	0	0	0	У 2016 році реалізація проекту не здійснювалась. Вдється робота з пошуку інвестора для реалізації зазначеного проекту	Пошук інвесторів
10	1.1.1.10	Будівництво зернового перевантажувального комплексу в тилу допоміжного причалу спеціалізованого морського порту «Октябрьськ»	м. Миколаїв	2015-2017	2016	Кошти інвесторів, власні кошти	*	*	*	*	*	*	Потужність переробки вантажів	млн.т.	2,2	0	-2,2	Будівництво зернового перевантажувального комплексу в тилу допоміжного причалу СМП «Октябрьськ», метою якого є будівництво спеціалізованого комплексу для обробки зернових вантажів потужність 2,2 млн.т на рік з елеваторними потужностями в межах	Реалізація проектів відбувається згідно з Планом розвитку морських портів України, затвердженим наказом голови ДП "АМПУ" від 28.01.2014 №16
11	1.1.1.11	Будівництво універсального перевантажувального комплексу в тилу запроєктованого причалу №7 спеціалізованого морського порту «Октябрьськ»	м. Миколаїв	2016-2023	2016	Кошти інвесторів, власні кошти	*	*	*	*	*	*	Переробка вантажів	тис.тонн	600	0	-600	Будівництво універсального перевантажувального комплексу в тилу запроєктованого причалу №7 спеціалізованого морського порту «Октябрьськ». Будівництво універсального	Реалізація проектів відбувається згідно з Планом розвитку морських портів України, затвердженим наказом голови ДП "АМПУ" від 28.01.2014 №16
12	1.1.1.12	Будівництво глибоководного причалу (Укррічфлот)	Миколаївська область	2016-2017	2016	Кошти інвесторів, власні кошти	*	*	*	*	*	*	-	-	0	0	0	Реалізація проекту планується у наступних роках	Пошук інвесторів

13	1.1.1.13	Будівництво об'єктів транспортної інфраструктури для обробки та перевалки зернових вантажів, реконструкція виробничих потужностей суднобудування та будівництво флоту СП "Нібулон"	м.Миколаїв	-	2016	Власні та залученні товариством кошти	Інф.конфіденційна	Інф.конфіденційна	Інф.конфіденційна	Інф.конфіденційна	Інф.конфіденційна	Інф.конфіденційна	Інф.конфіденційна	Інф.конфіденційна	кількість одиниць флоту	од.	Інф.конфіденційна	7	На суднобудівно-судноремонтному заводі «Нібулон» розроблена та успішно реалізується виробнича програма на п'ять років. У планах компанії на 2016-2018 роки будівництво на власній суднової верфі 13 несамохідних суден, самохідного плавучого крана, 2 багатоцільових морських буксирів потужністю 3,5 та 5 тис. к. с., 3 буксирів-штовхачів. 25 жовтня та 22 грудня 2016 року відбувся спуск на воду четвертого та п'ятого несамохідних суден проекту В2000, призначених для експлуатації на р.Південний Буг. 19 грудня п.р. Європейський інвестиційний банк (СІБ) підписав угоду з компанією «НІБУЛОН» про виділення 71 млн.євро. У рамках співпраці з СІБ іде модернізація	-
----	----------	--	------------	---	------	---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------------	-----	-------------------	---	---	---

14	1.1.1.14	Будівництво комплексу перевантажувальних терміналів навалювальних і генеральних вантажів «НЕРЕЙ» в м. Миколаїв. (комплекс)	Глобальний вплив: Україна Локальний вплив: Миколаївська область, Херсонська область, Місцевий ситуаційний вплив: територія Бузького лиману, Берегові території дотичні до 11 (одинадцятого) коліна Бузько-Дніпровського лиманського каналу (БДЛК), Південна	2015-2023	2016	ТОВ "НЕРЕЙІНГУРГАНС", державний бюджет, власні кошти підприємств, приватні інвестори	0	0	0	0	0	0	0	0	Збільшення потужностей для переробки вантажів	тис. тонн	0	0	0	Розпочато розробку ТЕО, Миколаївським міськвиконкомом виділено земельну ділянку у Корабельному районі м.Миколаєва	Проект знаходиться в стадії розробки. Терміни початку його реалізації змінені на 2016-2023 рр.
15	1.1.2.1	Будівництво хлібопекарні	смт Березнегувате	2015-2017	2016	Державний бюджет, ДФРР, кошти інвесторів	0	0	1 800	0	3 300	0	0	Виробництво хліба та хлібобулочних виробів	тонн/добу	3,8	0	-3,8	На протязі року велись перемовини з декількома зацікавленими інвесторами, є необхідне приміщення, але домовленості не досягнуто, триває пошук інвестора	-	
16	1.1.2.2	Будівництво заводу з переробці меду в медові напої (квас, газована вода, питні меди, медове пиво)	смт Березнегувате	2015-2017	2016	Державний бюджет, ДФРР, кошти інвесторів	0	0	2 400	0	4 400	0	0	Виробництво медових напоїв	тонн/рік	116	0	-116,0	2016 року проводилась робота з пошуку інвестора та по залученню коштів для реалізації проекту	Відсутність фінансових ресурсів	

17	1.1.2.3	Будівництво цеху з переробки сільськогосподарської продукції	смт Березнегувате	2015-2017	2016	Місцеві бюджети, державно-приватне партнерство, кошти інвесторів	0	0	8 000	0	15 000	0	Виготовлення круп.	тонн/д обу	1	0	-1	2016 року проводилась робота з пошуку інвестора та по залученню коштів для реалізації проекту	Відсутній інвестор, тому реалізацію данного проекту не розпочато
													Пакування насіння соняшнику	тонн/д обу	0,5	0	-0,5		
18	1.1.2.4	- Будівництво цеху з виробництва молочних продуктів, в тому числі ексклюзивних сирів; - Виробництво мінеральної води, соків та якісної питної води в селі Біла Криниця	Березнегуватський район	2015-2017	2016	Власні кошти, місцеві бюджети, кошти інвесторів, кредитні ресурси	0	0	8 500	0	16 600	0	Виробництво молочнокислих продуктів, ексклюзивних сирів, якісної питної води, соків та мінеральної води	тонн/д обу	0,8	0	-0,8	2016 року проводилась робота з пошуку інвестора та по залученню коштів для реалізації проекту	Відсутність фінансових ресурсів
													тонн/д обу	0,5	0	-0,5			
													тонн/д обу	15	0	-15			

21	1.1.2.7	"Підвищення енергоефективності в секторі централізованого тепlopостачання України" (на окремих підприємств комунальної теплоенергетики)	м.Миколаїв	2015-2020	2016	Кредитні ресурси Світового банку реконструкції та розвитку	4437,24	4437,24	4917,00	4437,24	6512,00	4437,24	Ізоляція надземних мереж	км	25,6	4,5	-21,1	За рахунок позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку отримано у 2016 році 21,77 млн.дол. ОКП «Миколаївобл-теплоенерго» укладено договори на: «Виготовлення ПКД на реконструкцію теплових мереж в м. Миколаєві» з SEP JSC «Siltumelectroprojects» (м.Рига, Латвія) на суму 192,1 тис.дол.США, який передбачає реконструкцію існуючих теплових мереж із закриттям 17 котельень. Виконано перший з трьох етапів проекту – початковий звіт з вирішенням основних технічних рішень для розробки наступних етапів проекту; «Заміна ізоляції теплових мереж в м. Миколаєві» з корпорацією «Енергоресурс-Інвест» (м.Львів) на суму 1194,0 тис.дол.США, щодо заміни 25,6 км існуючої ізоляції надземних теплових	-
													Реконструкція мереж	Од. Гкал/год	32 409,6	0 0	-32 -409,6		
													Реконструкція котельень	Од. Гкал/год	4 4,22	0 0	-4 -4,22		
													Реконструкція ЦТП	Од.	103	0	-103		
													Встановлення ГПП	Од.	1	0	-1		
													Модернізація аварійно-диспетчерської служби						
22	1.1.2.8	Модернізація і технічне переоснащення підприємства «НВКГ «Зоря» - «Машпроект»	м.Миколаїв	2015-2017	2016	Власні кошти підприємства	162 950,60	145 273,90	155 400,90	145 273,90	162 950,60	145 273,90	Строк окупності, соціальний ефект	рік	4,1	4	-0,1	93,5% придбане обладнання на суму 31990 тис.грн знаходиться в монтажі та проводяться пусконаладжувальні роботи	-

23	1.1.2.9	Збільшення випуску глинозему до 1,7 млн. тонн	Миколаїв, Корабельний і Жовтневий райони, територія ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»	2015-2017	2016	Власні кошти підприємства	164 156,78	94 055,15	91 816,00	94 055,15	161 600,00	164 156,78	млн.т.	1,70	1,57	-0,13	Виконані будівельно-монтажні роботи та введено в дію 5-ту батарею декомпозиції, 3-я черга білої фільтрації (3 дискових фільтри). У 4 кварталі здійснено пуско-налагоджувальні роботи та здійснено вихід на проектну потужність 1,57 млн.т. Виконано будівельно-монтажні роботи по об'єкту "Реконструкція установки гідрокласифікації вареної розбавленої пульпи" ("песочниця"), механомонтажні роботи, поставка	Реалізація проекту здійснюється згідно з планом. Проект буде завершено в повному обсязі у 2017 році
24	1.1.3.1	Модернізація та розширення молочно-товарної ферми за європейськими стандартами ТЗДВ «Південний колос»	Миколаївська область Новоодеський район м.Нова Одеса	2015-2017	2016	Власні кошти, кошти інвестора	0,00	0,00	20 000,00	0	40 000,00	0	гол.	120	0	-120	2016 року проводилась робота з пошуку інвестора та по залученню коштів для реалізації проекту	Відсутній інвестор та власні кошти, тому реалізацію даного проекту не розпочато
25	1.1.3.2	Реконструкція свиногомплексу за європейськими стандартами ПП «Думітраш»	Миколаївська область, Новоодеський район с. Троїцьке	2015-2017	2016	Власні кошти, кошти інвестора	0,00	0,00	30 000,00	0,00	90 000,00	0,00	гол. гол.	110 1267	0 0	-110 -1267	2016 року проводилась робота з пошуку інвестора та по залученню коштів для реалізації проекту	Відсутній інвестор та власні кошти, тому реалізацію даного проекту не розпочато
26	1.1.3.3	«Елеватор соняшнику» Будівництво елеватора по зберіганню насіння соняшнику в с. Возіяцьке місткістю 80 тис. куб.м.	Єланецький район, с.Возіяцьке	2016-2017	2016	Власні кошти, кошти інвестора	0,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	тис.м3	80	0	-80	0%	Відсутність коштів

27	1.1.3.4	Відновлення та реконструкція ферми ВРХ, свиней ПП АТД «Гарант»	Миколаївська область Єланецький район, Маложенівська сільська рада	2016-2017	2016	Власні кошти, кошти інвестора	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	ПКД	од.	1	0	-1	0%	Відсутність коштів
28	1.1.3.5	Впровадження новітніх технологій у розвиток птахівництва, молочного та м'ясного скотарства, виробництва м'яса свинини Будівництво свиногокомплексу	м. Баштанка, Баштанський район, Миколаївська область	2016-2017	2016	Місцевий бюджет, державно-приватне партнерство	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	Поголів'я свиней	гол.	500	0	-500	0%	Відсутність фінансування
29	1.1.3.6	Впровадження новітніх технологій у розвиток птахівництва, молочного та м'ясного скотарства, виробництва м'яса свинини. Будівництво, реконструкція та модернізація птахофабрики	м. Баштанка, Баштанський район, Миколаївська область.	2016-2017	2016	власні та кредитні кошти	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	Виробництво клітинного обладнання Поголів'я птиці Кількість вироблено	місць гол. шт./добу	44528 44528 35600	44528 44528 0	0 0 -356 00	100%	-
30	1.1.3.7	Реконструкція та модернізація існуючих систем зрошення (інвестиційний)	м. Баштанка, Баштанський район, Миколаївська область	2016-2017	2016	Власні кошти, кошти інвестора	3 410,0	3 410,0	3 410,0	3 410,0	3 410,0	3 410,0	Площа краплинного зрошення	га	8 309	8 309	,	В області проведено аудит використання зрошуваних земель та інвентаризації інфраструктури зрошувальних систем. В області встановлено 28 нових дощувальних машин на площі зрошення - 2064 га. У звітньому періоді реконструйовано 8309 га крапельного зрошення та реконструйовано під	

31	1.1.3.8	Будівництво доїльної зали, індустріального типу, за стандартами великих ферм США	Україна, Миколаївська обл., Арбузинський район	2015-2016	2016	Власні кошти і Кредитна лінія "Раїффайзен-Банк" Австрія	41 800,0	25 542,1	25 542,1	25 542,1	41 800,0	41 416,0	Поголів фуражних корів	гол.	1 600	1 600	0	Проект реалізовано в повному обсязі. Створено 24 робочих місяця	-
32	1.1.3.9	Будівництво комбикормового заводу за євростандартами	Україна, Миколаївська обл., Арбузинський район	2015-2016	2016	Власні кошти, кошти інвестора	42 084,7	4 377,1	4 377,1	4 377,1	42 084,7	42 084,7	Досягнута добова продуктивність	тонн на добу	300	220	-80	Проект реалізовано в повному обсязі в 2016 році. Потенційна потужність виробництва складе більш ніж 300 тонн на добу, на даний час добова продуктивність складає 220 тонн на	-
33	1.1.3.10	Будівництво свинокомплексу за європейськими стандартами	Україна, Миколаївська обл., Арбузинський район	2015-2016	2016	Власні кошти, кошти інвестора	17600,00	5142,80	6516,40	5142,80	10021,00	6813,40	Поголів'я свиней	гол.	4 600,00			39%	-
34	1.1.3.11	Будівництво корівника новітнього типу на 2000 гол., за стандартами великих ферм США	Україна, Миколаївська обл., Арбузинський район	2016-2017	2016	Власні кошти, кошти інвестора	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	Поголів'я корів	гол.	2 000	0	-2 000	0%	Відсутні власні кошти, тому проект не розпочато.
35	1.1.4.1	Впровадження сонячних вакуумних систем (колекторів) для гарячого водопостачання по об'єкту: Миколаївська обласна дитяча інфекційна лікарня – м. Миколаїв, вул.9-Повздовжня 10-а	Ленінський район, м. Миколаєва	2016-2017	2016	ДФРР та обласний бюджет	1548,16	1521,87	1550,08	1521,87	1576,36	1548,16	сонячні колектори	од.	32	32	0	Встановлено 32 сонячних колектора загальною потужністю 48 кВт	

36	1.1.4.2	Освоєння виробництва вертикальних вітроустановок потужністю від 3 до 15 кВт на Україні	Миколаївська область	2016-2017	2016	Міжнародні та українські фінансові організації, місцевий бюджет,	*	*	*	*	*	*	вітроенергетичні установки	од/Мвт	2/2,5	2/2,5	0	Наприкінці 2016 року в Очаківському районі введено в експлуатацію шосту чергу Очаківської вітряної електростанції – «Вітряний парк Причорноморський»	-
37	1.1.4.3	Виробництво твердопаливних котлів потужністю до 400 кВт.	Миколаївська обл., м. Миколаїв та інші міста України.	2016-2017	2016	Міжнародні та українські фінансові організації, місцевий бюджет,	0,00	0,00	2083,70	0,00	2083,70	0,00	Твердопаливні котли	од.	4	0	-4	0%	Виробництво твердопаливних котлів призупинено через відсутність попиту
38	1.1.4.4.	Виробництво альтернативного виду палива	Миколаївська обл., м. Миколаїв, інші регіони України	2016-2017	2016	Міжнародні та українські фінансові організації, місцевий бюджет, державний бюджет, приватні інвестори	0,00	105,00	2 500,40	105,00	2 500,40	105,00	Потужність	мВт	1,6	1,6	0,0	Побудовано резервний теплогенеруючий модуль на альтернативному виді палива з геліоустановкою на покрівлі будівлі блоку побутових приміщень на території Миколаївського морського порту, (ТОВ "Грінтур-ЕКС"); задекларовано початок виконання робіт на будівництві котельні на альтернативних видах палива для опалення та побутових потреб адміністративних, виробничих будівель ДП "НАРП"; на початку 2017 року в обласній психіатричній лікарні №2 введено в експлуатацію блочно-модульну котельню, що працює на твердому паливі.	-

39	1.1.4.5	Скорочення споживання викопного палива за рахунок впровадження біопаливних котлів.	м. Миколаїв	2016-2017	2016	Міжнародні та українські фінансові організації, донори, міжнародна технічна допомога, місцевий бюджет, державний бюджет, українські та іноземні інвестори.	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	котли	шт.	4	0	-4	Заходи будуть здійснюватися за умови перемоги в конкурсних відборах підтримки техн. донорів	2016 року не здійснювались конкурсні відбори технічних донорів
40	1.1.4.6	Встановлення автономних систем освітлення пішохідних переходів на сонячних батареях	м. Миколаїв	2015-2017	2016	Місцеві бюджети, бізнес, міжнародні донори	0,00	0,00	165,00	0,00	330,00	0,00	-	-	-	-	-	м. Миколаїв першим в Україні отримало грант ООН на впровадження LED - освітлення від міжнародного фонду в рамках програми "Підвищення енергоефективності та UNIDO в стимулювання використання відновлюваної енергії в агрохарчових та інших малих та середніх підприємствах	
41	1.1.4.7	Проведення модернізації котельні 135 мкр. по вул. Новозаводська, 48 в м. Миколаєві із влаштуванням теплоелектростанції когенераційного типу потужністю 1,26 МВт	м. Миколаїв	2016	2016	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, кошти інвесторів	18 237,50	0,00	18 237,50	0,00	514,56	0,00	Двигун-генератор потужністю 630 кВт	шт.	2,00	0,00	-2,00	Розпочато реконструкцію зовнішньої теплової ізоляції надземних теплових мереж ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» в рамках інвестиційного проекту Світового банку. Зазначений проект входить до складу інвестиційного проекту	-

42	1.1.4.8	Підвищення енергоефективності ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП»	м.Миколаїв, ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП»	2016-2017	2016	Власні кошти підприємства	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	Щорічний економічний ефект	тис.грн.	980	0	-980	Проект в стадії реалізації. Проведено торги в системі "Прозоро" на установку енергозберігаючих вікон. Розроблено ПКД на установку міні-котелен, яка проходить відповідні узгодження	-
43	1.1.4.9	Будівництво та експлуатація вітрової електричної станції потужністю 300МВт	села: Парутино, Солончаки та Дмитрівка Очаківського району	2016-2017	2016	Власні кошти іноземних інвесторів та кредитні кошти європейських банків	*	*	*	*	*	*	створення екологічно чистих генеруючих потужностей; забезпечення 20 чоловік місцевого	МВт	30	5	-25	ТОВ"Вітряний парк Причорноморський" завершено будівництво 6-ї черги Дмитрівськоговітропол я Очаківської ВЕС у складі двох вітроенергетичних установок потужністю 2,5 МВт кожна (перший пусковий комплекс у складі КРПЗ, підземних кабельних ліній,	-
44	1.1.5.1	Реконструкція системи технічного водопостачання. Робота першого-третього енергоблоків Южно-Української АЕС на Ташлицькому водосховищі та бризкальних басейнах	Зона спостереження	2016-2018	2016	кошти ДП «НАЕК «Енергоатом» за рахунок придбутку	273 235,11	141 987,57	182 640,00	141 987,57	182 640,00	141 987,57	Потужність	кВт/год (отримувана потужність після впровадження проекту)	547,293	0,00	-547,293	2016 року укладено контракт на поставку помпових насосів для бризкальних басейнів та відкрито фінансування для покупки цього обладнання. У серпні 2016 розпочато бетонування основи бризкального басейну №1 (планується будівництво 5 басейнів та облаштування струменевоспрямовуючої споруди (завіси) в	-
45	1.1.5.2	Комплекс споруд для заповнення та підживлення Ташлицького водосховища Южно-Української АЕС	Місто Южноукраїнськ	1980-2020	2016	Власні кошти	2 169 946,00	168 696,00	169 457,00	168 204,00	2 163 253,00	1 949 987,00	Потужність у турбінному режимі / потужність у насосному режимі.	МВт	906 / 1378	302 / 454	604 / 924	За підсумками проведених відкритих торгів підписано договір ТОВ «Управління механізованих робіт» на будівництво споруд для підвищення охолоджуючої спроможності Ташлицького	відсутність фінансування за рахунок коштів державного бюджету

46	1.1.5.3	Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС	ОЕС України	1994-2017	2016	Тариф на електроенергію ДП НАЕК "Енергоатом" (власні кошти)	78 792,25	794,26	194,26	9,47	123 050,76	77 998,76	Потужність	куб.м / с (отримувана потужність після впровадження проекту)	4,5	0	4,5	Проект реалізовано на 45 %. Укладено договір на коригування проектної документації згідно з вимогами чинних норм та правил у будівництві, проект проходить державну експертизу	-
47	1.2.1.1	Екологічний та зелений туризм – основа відновлення економіки села	Проект здійснюється в межах Мигіївської сільської ради Первомайського району, Богданівської сільської ради Доманівського району, Трикратівської сільської ради Вознесенського району Миколаївської області	2016-2017	2016	Місцевий бюджет, грантові програми	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	виготовлення, встановлення інформаційних дорожніх знаків, аншлагів та інформаційних щитів	одиниць	28	28	0	08 червня 2016 року відкрито оглядовий майданчик з видом на Родонове озеро. Для зручності відвідувачів влаштовано паркінг, встановлені інформаційні стенди та дерев'яні альтанки	

48	1.2.1.2	Виставково-ярмаркова діяльність	Миколаївська область	2015-2017	2016	Обласний та місцевий бюджет, кошти виставково-ярмаркових центрів	130,35	98,39	100,00	98,39	200,00	130,35	Індекс промислової продукції	Відсотки	105,0	110,5	5,5	З метою організації представлення економічних та інвестиційних можливостей області на виставково-ярмаркових, презентаційних заходах, що проводяться в Україні та за кордоном виготовлено презентаційну продукцію: пакет із символікою області, презентаційний буклет; придбано мультимедійне обладнання. Здійснюється оновлення інформації на веб-сайті департаменту економічного розвитку та регіональної політики ОДА з питань соціально-економічного розвитку області, виставково-ярмаркових заходів, європейської інтеграції,	Відповідно до Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів", п. 17 заходів щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, припинено використання бюджетних коштів на проведення виставкових заходів, ярмарків, з'їздів, симпозіумів, конгресів.
49	1.2.1.3	Сприяння впровадженню інвестиційних проектів	Миколаївська область	2015-2017	2016	Обласний та місцевий бюджет, суб'єкти господарювання	24,00	12,00	12,00	12,00	24,00	24,00	Кількість оновлених інвестпроектів	од.	250	250	0	Під час перебування іноземних делегації надаються презентаційні матеріали щодо економічного потенціалу та інвестиційні пропозиції. Діє сайт "Інвестиційні можливості Миколаївщини" на	-

50	1.2.1.4	Будівництво об'єктів транспортної інфраструктури для обробки та перевалки зернових вантажів СП "Нібулон" (інвестиційний)	Миколаївський і Вознесенський райони	2015-2017	2016	Власні та залучені товариством кошти	Інф.конфеденційна	Інф.конфеденційна	Інф.конфеденційна	Інф.конфеденційна	Інф.конфеденційна	Інф.конфеденційна	Інф.конфеденційна	Комплекс перевалки зернових та олійних культур	тис.тонн	76	76	0	В с. Бузьке Вознесенського району завершено будівництво терміналу загальною ємністю одноразового зберігання зерна 76 тис. тонн., напочатку липня термінал прийняв першу партію зерна нового врожаю. Наприкінці лютого 2017 суднобудівно-судноремонтний завод спушив на воду шосте за рахунком судно проекту В2000, що розроблено спеціально для використання на Південному Бузі. Відтепер «НІБУЛОНівський» флот налічує 56 суден загальною вологоннажністю понад	-
51	1.2.2.1	Організація переробки сільськогосподарських культур та виробництво готової продукції в селищі Єланець	Єланецький район, селище Єланець	2016-2017	2016	Власні кошти, кредитні кошти, інвестиційні кошти	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	ПКД	од.	0	0	0	0%	Відсутність коштів	
52	1.2.2.2	Організація переробки сільськогосподарських культур та виробництво готової продукції в селищі Куйбишевка	Єланецький район, с.Куйбишевка, м.Вознесенськ	2016-2017	2016	Власні кошти, кредитні кошти, інвестиційні кошти	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	ПКД	од.	0	0	0	0%	Відсутність коштів	
53	1.2.3.1	Мережа садиб сільського (зеленого) туризму в Миколаївській області	Миколаївська область	2015-2017	2016	Обласний бюджет, ДФРР, міжнародні донори	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	Створено садиб сільського (зеленого) туризму	одиниць	100	74	-26	74% Створено садиби у: Арбузинському (2), Баштанському (1), Березнегуватському (43), Веселинівському (1), Єланецькому (2), Вітовському (Жовтневому) (1), Кривоозерському (4), Миколаївському (4), Новоодеському (2), Опавівському (8)	-	

54	1.2.3.2	Реконструкція будівлі під готель в смт Березнегувате	Березнегуватський район	2015-2017	2016	Власні кошти, кошти інвесторів	45,00	0,00	250,00	0,00	578,00	45,00	Готельні послуги	кількість ліжок	50	0	-50	53% проведені ремонт приміщення, підведені комунікації	-
55	1.2.4.1	Інформаційно-консультативна підтримка експортерів Миколаївської області у виході на зовнішні ринки	Миколаївська область	2016-2017	2016	Обласний бюджет, кошти суб'єктів господарювання, ДФРР	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	Обсяг експорту товарів та послуг до попереднього року	відсотки	102,5	102,8	0,3	З метою сприяння виходу суб'єктів господарювання регіону на зовнішні ринки на базі РТПП області проводилися «круглі столи», семінари та зустрічі з питань перспектив українського бізнесу на міжнародних ринках, вимог ЄС до сертифікації походження товарів тощо. Інформація щодо 60 міжнародних ярмарково-виставкових заходів, форумів, конференцій в країнах ЄС, Азії та Центральній Америці, комерційні	-

56	1.2.4.2	Проведення комплексу заходів щодо створення позитивного міжнародного іміджу Миколаївської області	Миколаївська область	2015-2017	2016	Обласний бюджет, кошти суб'єктів господарювання	102,00	75,00	75,00	75,00	125,00	102,00	Обсяг експорту товарів та послуг до попереднього року	відсотки	102,5	102,8	0,3	З метою розвитку співробітництва з грузинськими партнерами організовано бізнес-форум "Миколаїв-Батумі", участь в якому взяли керівництво Аджарської Автономної Республіки, біля 100 представників підприємств та організацій регіону, депутатського корпусу. Проведено презентації економічного і туристичного потенціалу Миколаївщини та Аджарії, переговори між миколаївськими та аджарськими підприємцями. Інформаційно-презентаційні матеріали про економічний, експортний та інвестиційний потенціал регіону надано членам 15 делегацій Посольств іноземних держав в Україні, консульських установ, ділових кіл та міжнародних організацій, які відвідали область у 2016 році. Мінрегіону,	Відповідно до п 2.14 заходів щодо наповнення місцевих бюджетів Миколаївської області та економічного використання бюджетних коштів, затверджених розпорядженням голови ОДА від 16.03.2016 № 80-р, припинено використання бюджетних коштів на проведення виставкових заходів, ярмарків, з'їздів, симпозиумів, конгресів
57	1.2.4.3	Сприяння залученню коштів міжнародної технічної допомоги для соціально-економічного розвитку області та участь у програмах Європейського Союзу	Миколаївська область	2016-2017	2016	Обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу та місцеві бюджети, кошти міжнародної технічної допомоги, кошти суб'єктів підприємницької	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0	0	З метою залучення МТД в область здійснюється моніторинг сайтів європейських програм, посольств та інших донорів, поновлюється база даних проектів МТД для подальшого поширення серед структурних підрозділів ОДА, РДА, міськвиконкомів. Підготовлена проектна ідея та розміщена на сайті програми ПС ЄС «Басейн Чорного моря». Здійснюється пошук партнерів для	Недостатня обізнаність місцевих спеціалістів з питання механізмів реалізації МТД і, як наслідок, низький відсоток подачі заявок. З метою активізації залучення МТД є необхідність у тренінгах та семінарах з проектного менеджменту

58	1.3.1.1	Розвиток та забезпечення постійної роботи Мережі дистанційних консультаційних центрів для підприємців Миколаївської області	Миколаївська область	2016-2017	2016	Обласний бюджет	79,90	79,90	79,90	79,90	79,90	79,90	1. Проведено семінарів / конференцій	шт.	13	13	0	Проект реалізовано в повному обсязі. В рамках проекту проведено 13 семінарів/конференцій, в яких взяли участь 475 осіб. Надана 527 індивідуальних консультацій	-
												2. Загальна кількість учасників семінарів / конференцій	чол.	470	475	+5			
												3. Надано індивідуальних консультацій в рамках проекту.	шт.	520	527	+7			
													4. Зростання	%	120	126	+6		
													рівня						

59	1.3.2.1	Упровадження комплексу заходів щодо спрощення доступу суб'єктів малого підприємництва до існуючих вітчизняних, міжнародних кредитних та інвестиційних (інноваційних) ресурсів	Миколаївська область	2015-2017	2016	Обласний бюджет	117,26	110,00	110,00	110,00	117,26	117,26	1. Проведено семінарів / конференцій шт. 40 чол. 470	40	40	0	В рамках проекту проведено 40 семінарів/конференцій, в яких взяли участь 479 осіб. Надано 524 індивідуальні консультації. В рамках проекту проведено дослідження ринку кредитних ресурсів для суб'єктів малого та середнього підприємництва Миколаївської області	-
													2. Загальна кількість учасників семінарів / конференцій шт. 520	524	+4			
													3. Надано індивідуальні консультації %	60	67	+7		
60	1.3.3.1	Навчання представників малого та середнього бізнесу моделі EFQM (Європейського Фонду Управління Якістю)	м. Миколаїв, Миколаївська область	2016-2017	2016	Державний фонд регіонального розвитку	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	Кількість представників малого та середнього бізнесу осіб	80	120	40	Робота з реалізації проекту триває, для слухачів школи проводяться зустрічі з представниками бізнесу міста Миколаєва з метою закріплення концепцій Моделі EFQM 23 березня 2016 року Миколаївською облдержадміністрацією та ДП «Миколаїв-стандартметрологія» проведено регіональний семінар за участю Української асоціації якості, який присвячений обговоренню актуальних проблем у сфері ділової	-

61	1.4.1.1	Будівництво аквапарку «Адмірал»	м. Николаєва, Николаївської області	2016-2017	2016	Пямі інвестиції, місцевий бюджет державно-приватне партнерство	0,00	0,00	177113,30	0,00	177113,30	0,00	Реалізація проекту	%	1	0	-1	Визначено земельну ділянку для розміщення об'єкта. Проект будівництва аквапарку, презентовано членам делегації Міжнародного трейд-клубу в Україні у складі 22 співробітників 16 іноземних посольств та представників міжнародних компаній. Для розповсюдження серед зацікавлених іноземних компаній інформацію про проект надано Мінрегіону України для підготовки засідань спільних міжурядових комісій з Азербайджаном,	Пошук інвестора
62	1.4.1.2	Розвиток велосипедної інфраструктури у Корабельному районі м.Николаєва	м. Николаїв, Корабельний район	2015-2017	2016	Місцевий бюджет, грантові та інвестиційні кошти	0,00	0,00	1211,00	0,00	1681,00	0,00	Кількість велодоріжок	одиниць	0	0	0	Рішенням міськради від 11.10.2016 № 9/8 затверджено Концепцію розвитку велосипедної інфраструктури	-
63	1.4.1.3	Організація проведення обласного туристичного фестивалю «Відпочивай активно»	Николаївська область, м. Южноукраїнськ, національний природний парк «Бузький Гард», інші регіони України	2015-2017	2016	Обласний бюджет, місцеві бюджети, ДФРР	35,00	20,00	20,00	20,00	35,00	35,00	Кількість учасників	осіб	300	300	0	16-18 вересня 2016 року в районі скельного масиву р. Південний Буг поблизу м. Южноукраїнськ проведено туристичний фестиваль «Відпочивай активно!». У проведенні фестивалю брали участь дитячі та юнацькі, професійні команди та колективи з гірського, пішохідного, водного та інших видів спортивного туризму. Загалом фестиваль зібрав 12 команд з м.Николаєва, Николаївської області та інших регіонів України.	

64	1.4.1.4	Створення туристичного об'єкту "Хутір-зимівник козацького полковника Бугогардової паланки 17-18 століття" (історична реконструкція)	Миколаївська область	2015-2017	2016	Державно-приватне партнерство, інвестиційні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість туристичних об'єктів	одиниць	1	0	-1	Розроблено проект створення туристично-розважального комплексу "Хутір-зимівник козацького полковника" та планується розробити два туристичні маршрути на яких буде розміщено автомобільну стоянку та кемпінгову зону, на даний час готові ескізи	Відсутній інвестор
65	1.4.2.1	Забудова та облаштування кемпінгових стоянок на території регіонально ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя»	Місто Южноукраїнськ (селище Костянтинівка, село Бузьке – у разі об'єднання територіальних громад)	2016-2017	2016	Кошти місцевих бюджетів, обласного бюджету, інвесторів	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ПКД	одиниць	1	0	-1	8 червня на території національного природного парку «Бузький Гард» відкрито оглядовий майданчик. Триває робота з створення ПКД для облаштування кемпінгових стоянок. На території парку планується розмістити автомобільну стоянку та створити кемпінгову зону, на цей час готові ескізи проекти, проектно-кошторисну	-
66	1.4.2.2	Проведення постійно-діючого мультifestивалю «Світ річки «Вог» Бог»	м.Южноукраїнськ, вся територія Миколаївської області	2016-2017	2016	кошти обласного бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість учасників	осіб	200	200	0	Проведено фестиваль Польської кухні 11 та 12 червня 2016. Під час фестивалю були проведені такі заходи: розважальні програми, виступи народних колективів, виставка художньої творчості, пленер фотохудожників та дискусія	-
67	1.4.2.3	Створення туристично-інформаційного центру Миколаївської області	Миколаївська область, місто Миколаїв	2015-2017	2016	Обласний бюджет, ДФРР, місцевий бюджет, інвестиційні кошти	200,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	Кількість туристів	осіб тис.	500	700	200	Створено туристично-інформаційні портали "Миколаївщина туристична", "Подорожуй Миколаївщиною", "Карта туристичних об'єктів", "Інвестиційний туристичний портал"	Виділення приміщення для створення туристичного інформаційного центру

68	1.4.3.1	Створення рекреаційно-туристичної зони в межах Первомайського району	Миколаївська область, Первомайський район	2016-2017	2016	Державний бюджет, місцевий бюджет, грантові кошти	300,00	300,00	300,00	300,00	1500,00	300,00	Розроблення нових туристичних маршрутів	одиниць	0	0	0	Створено оглядовий майданчик "Радонове озеро". На цей час побудовано спортивний майданчик та дитячий майданчик, створено 1 новий туристичний маршрут, ще 1 в процесі створення	-
69	1.4.3.2	Туризм, як невід'ємна частина розвитку та еколого-освітньої діяльності регіональних ландшафтних парків Миколаївської області: 1. «Гранітно-степове Побужжя»; 2. «Приінгульський»; 3. «Кінбурнська коса»; 4. «Тилігульський»	Миколаївська, Одеська, Херсонська, Київська, Кіровоградська, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська області	2015-2017	2016	* - В межах затвердженого кошторису РЛП на 2016 рік	186,54	180,54	168,04	180,54	168,04	186,54	Рекреаційні об'єкти	од.	10	10	0	РЛП "Гранітно-степове Побужжя": орендовано та здійснено частковий поточний ремонт приміщення майбутнього візит-центру; відкрито нову рекреаційну дільницю "Родонове озеро" облаштовано дитячий та спотивний майданчик; замовлено друковану рекламну продукцію. РЛП "Приінгульський": підготовлено кошторис на облаштування садиби Тропіних для створення візит-центру; садибу включено, як об'єкт до екскурсійного маршруту. РЛП "Кінбурнська коса": забезпечено маркування туристичного маршруту, підтримка аншлагів у належному стані, забезпечено обладнання рекреаційної дільниці (встановлено роздягальні, сміттєзбірники, туалети, інформаційні та охронні знаки). РЛП "Тилігульський".	Відсутність затвердженого Проекту землеустрою з організації та встановлення меж території РЛП «Тилігульський» Розроблено план заходів для вирішення зазначеного питання.
													Візит-центр	од.	2	0	-2		
													Екологічна стежка	од.	1	1	0		
													Транспортне забезпечення	од.	1	0	-1		

70	1.4.3.3	Будівництво пляжної зони міста Очаків європейської якості	м. Очаків, Очаківський район, Миколаївська область	2016-2017	2016	Державний бюджет, місцевий бюджет, приватні інвестори, міжнародні донори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПКД	одиниць	1	0	-1	Ведеться пошук інвестора	-
71	2.1.2.1	Відтворення, охорона, захист, раціональне використання лісових ресурсів та мисливської фауни	Всі райони Миколаївської області	2015-2016	2016	Державний бюджет, обласний бюджет, власні кошти підприємств	56084,60	22096,90	53836,00	22096,90	103778,00	56084,60	1. Відтворення лісів 2. Охорона лісу: влаштування мішків та ППР; догляд	га км км га/км	426 511 6511 2490/45658	360 511 6511 2490/45658	-66 0 0 0/0	Заходи виконано в межах наявних власних коштів підприємств. Виконувались заходи з раціонального використання лісових ресурсів та мисливської фауни	Обласна цільова програма "Ліси Миколаївщини на 2011-2015 роки" закінчила свою дію, термін дії не подовжено, нову програму не прийнято
72	2.1.2.2.	Створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду	Території області, на яких збереглися рідкісні види тварин та рослин, а також природні ландшафти, що потребують охорони	2015-2017	2016	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища	284,90	189,70	200,00	189,70	297,50	284,90	Розробка проектів створення об'єктів природно-заповідного фонду	кількість проектів	7	7	0	Розроблено проекти створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду - ландшафтних заказників "Новоодеські плавні", "Нижньобузький", "Лозноватка", орнітологічного заказника "Веселинівські плавні"	
73	2.1.2.3	Встановлення на місцевості меж структурних елементів екологічної мережі	території районів області, на яких розташовані об'єкти природно-заповідного фонду	2015-2016	2016	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища	440,50	199,99	200,00	199,99	510,00	440,50	Розробка проектів землеустрою із встановлення меж місцевості між об'єктами природно-заповідного фонду	кількість проектів	6	6	0	Розроблено проекти землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду - ландшафтних заказників "Кам'яно-Костуватський", "Привільний", "Новопетрівські плавні", "Черталківський" та ботанічної пам'ятки	

74	2.1.2.4	Розроблення регіональної схеми формування екомережі	території області, на яких розташовані об'єкти природно-заповідного фонду.	2016-2017	2016	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища	139,25	139,25	150,00	139,25	150,00	139,25	Розроблення регіональної схеми формування екомережі	Кількість	1	1	0	Виконано I етап з розроблення схеми регіональної екологічної мережі Миколаївської області	
75	2.1.2.5	Створення переліку регіонально рідкісних тварин та рослин, що перебувають під загрозою зникнення.	Миколаївська область	2016-2017	2016	Обласний бюджет, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	Створення переліку регіонально рідкісних тварин та рослин, що перебувають під загрозою зникнення	один	1	1	0	Виконано I етап з оновлення переліку регіонально рідкісних видів флори та фауни	
76	2.1.3.2	Розчищення русла річки Синюха в межах міста Первомайськ	м. Первомайськ	2016-2017	2016	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ПКД	шт.	1	0	-1	Проводилася робота з коригування ПКД.	
77	2.1.3.3	«Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Молодогвардійська – Ткачука – Щорса в м. Вознесеньку Миколаївської області»	м. Вознесеньк	2016	2016	Місцевий бюджет, державний бюджет	0,00	0,00	2306,20	0,00	2306,20	0,00	колектор	од.	1	0	-1	Фінансування протягом 2016 року не здійснювалось	-
78	2.1.3.4	«Завершення будівництва очисних споруд м. Вознесенька Миколаївської області (Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Жовтневої революції від вул. Осипенка до КНС-П)»	м. Вознесеньк	2016	2016	Місцевий бюджет, державний бюджет	0,00	0,00	3476,40	0,00	3476,40	0,00	очисні споруди	од.	1	0	-1	Фінансування протягом 2016 року не здійснювалось	-

79	2.1.3.5	Капітальний ремонт аераційної системи трьохсекційного аеротенку ПБО на очисних спорудах м. Вознесеньк Миколаївської області	Місто Вознесеньк	2016	2016	Місяцевий бюджет, державний бюджет	0,00	0,00	2151,50	0,00	2151,50	0,00	очисні споруди	од.	1	0	-1	Фінансування протягом 2016 року не здійснювалось	-
80	2.1.3.6	Реконструкція напірного каналізаційного колектору від с. Полігон Жовтневого (Вітовського) району Миколаївської області	с.Полігон Вітовського району Миколаївської області	2016	2016	Державний фонд регіонального розвитку	8779,10	8542,50	8779,10	8542,50	9003,30	8779,10	Протяжність колектора	км.	3,73	3,73	0	Роботи виконані в повному обсязі. Протяжність колектора 3,73 км.	
81	2.1.3.7	Реконструкція каналізаційної насосної станції та напірного колектору дитячого садка «Теремок» та загальноосвітньої школи №1 смт Казанка	смт Казанка	2016	2016	Обласний цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища	1877,30	1877,30	6387,57	1877,30	6387,60	1877,30	-	-	-	-	-	Виконувались роботи з реконструкції насосної станції: придбано технологічне та сантехнічне обладнання, роботи будуть продовжені у 2017 році	
82	2.1.3.12	Реконструкція системи водоочищення каналізаційних стічних вод в м. Новий Буг з використанням очисних споруд типу «Біотал-200»	м. Новий Буг	2016	2016	Обласний цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища	3350,92	3350,92	3350,92	3350,92	3350,92	3350,92	пропускна спроможність	куб.м.	200	200	0	Завершено реконструкцію очисних споруд пропускною спроможністю 200 куб.м.	

83	2.1.3.13	Реконструкція самопливного колектору по вул.Мала Морська в м.Миколаїв	Центральний район м.Миколаєва	2016	2016	Інвестиційний, джерела Європейського банку реконструкції та розвитку	0,00	0,00	20608,00	0,00	20608,00	0,00	колектор	од.	1	0	-1	Заходи з реконструкції самопливного колектору входять до проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв", який реалізується за рахунок кредитних ресурсів ЄІБ. 2016 року основний фінансовий ресурс направлено на реконструкцію будівлі грабельної та приймальної камери очисних споруд каналізації, придбання	-
84	2.1.4.3	«Зелена карта безтарифних відходів «GRIN Мар» (Уведення процесу роздільного поводження з відходами)	Місто Южноукраїнськ (селище Костянтинівка, село Бузьке – у разі об'єднання територіальних громад)	2016	2016	кошти інвесторів	39,00	39,00	4000,00	39,00	39,00	39,00	Придбання оцінкових євроконтейнерів для органічних відходів	од.	5	0	-5	У м.Южноукраїнськ розпочато впровадження інноваційного проекту "Зелена карта відходів". "Зелена карта відходів" включає заміну загрозового звалища відходів на "Зелений полігон" місце багаторазового вирощування енергетичних рослин, які щороку дають на виході чисте паливо. Проект реалізується за інвестиційні кошти. На цей час затверджено місця розміщення майданчиків для впровадження системи роздільного збирання	-

85	2.1.4.4	Відпрацювання системи екологічного поводження з твердими побутовими відходами шляхом впровадження в міському господарстві новітніх технологій організації збору, сортування, переробки та захоронення відходів у м. Миколаєві	Місто Миколаїв	2016-2017	2016	Міжнародні та українські фінансові організації, донори, міжнародна технічна допомога, місцевий бюджет, українські та іноземні інвестори, державно-	0,00	0,00	221391,60	0,00	0,00	0,00	будівництво заводу з перробки ТПВ	од.	1	0	-1	Миколаївська міськрада розпочала конкурс проєктних пропозицій розміщення заводу з організації збору, сортування, переробки відходів. Заходи будуть здійснюватися за умови перемоги в конкурсних відборах	
86	2.1.4.5	Розроблення новітньої технології переробки органічних відходів методом багатоконтурного піролізу з отриманням альтернативного палива	Місто Миколаїв та Миколаївська область	2016-2017	2016	Міжнародні та українські фінансові організації, донори, міжнародна технічна допомога, місцевий бюджет, українські та іноземні інвестори, державно-	*	*	*	*	*	*	-	-	0	0	0	У роботі Міжнародного інвестиційного форуму з управління відходами, який відбувся у вересні 2016 року взяло участь ТОВ "ЛНК", яке реалізовувало інвестиційні проєкти разом з КП "Миколаїв Комунтранс", який був спрямований на дегазацію полігону сміття та протягом 2016 року вироблено 4 млн.куб. звалищного газу та понад 5 млн. кВт електроенергії	-
87	2.1.4.8	Здійснення заходів з утилізації непридатних та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин	Арбузинський, Врадівський, Вітовський, Первомайський райони Миколаївської області	2015-2017	2016	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища	0,00	0,00	1651,50	0,00	2900,70	0,00	Визначення з території області на утилізацію непридатних та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин	тонн	61,72	0	-61,72	Протягом звітного періоду роботи з очищення території від непридатних та заборонених до застосування ХЗЗР на території області не проводились	Кошти з державного фонду охорони природного середовища не виділялись

88	2.1.4.9	Продовження терміну служби шламосховища №2	м.Миколаїв, Корабельний і Вітовський райони, територія ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»	2015-2017	2016	Власні кошти	132599,33	53220,89	53310,00	53220,89	132759,59	132599,33	Освоєння бюджету	%	100	99,94	-0,06	Виконані роботи: з влаштування кільцевого дренажу; з влаштування 3 ярусу нарощування 1500м східного боку шламосховища; фундаментів мийки коліс; роботи по влаштуванню подачі води ЗВ6 від НОВ до ставка випарювача; роботи по внутрішньомайданчикових мережах; пилоподавлення і виробничого	
89	2.1.4.10	Будівництво та реконструкція полігонів для зберігання ТПВ та забезпечення їх спеціалізованою технікою	м.Баштанка, с.Шевченко, с.Зелений Яр, с.Андріївка.	2016-2017	2016	Місцевий бюджет, Державний фонд регіонального розвитку	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	полігони ТПВ	од.	4	0	-4	Фінансування протягом 2016 року не здійснювалось	-
90	2.2.1.4	Реконструкція покрівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 м. Вознесенська, вул. Сухомлинського, 8	Місто Вознесенськ, Миколаївська область	2015-2016	2016	місцевий бюджет	934,76	934,76	1755,14	934,76	1755,14	934,76	Загальна площа	кв.м.	2 302,00	0,00	-2302	Роботи завершуються у 2017 році за рахунок коштів місцевого бюджету м.Вознесенська	-
91	2.2.1.10	Реконструкція ДНЗ №1 по вул.Шевченко №48,а в с.Шевченкове Вітовського (Жовтневого) району Миколаївської області	с.Шевченкове Шевченківської сільської ради Вітовського району Миколаївської області	2016	2016	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, обласний бюджет	0,00	0,00	5202,50	0,00	1305,20	0,00	-	-	0	0	0	Проект на конкурс ДФРР автором не подавався, субвенції не виділялись. Продовжується робота з пошуку інвестора	-

92	2.2.1.11	Проведення реконструкції будівель комунальних дошкільних навчальних закладів	Єланецька селищна рада, Возсятська, Калинівська сільські ради Єланецького району Миколаївської області	2016	2016	ДФРР, місцевий бюджет, державний бюджет, інвестиційні кошти	42,44	0,00	0,00	0,00	42,47	42,44	Збільшення корисної площі дошкільного навчального закладу	кв.м.	775	0	-775	На цей період проведено коригування та повторну експертизу. Проект зареєстровано на сайті Мінрегіонбуду та подано на участь у попередньому конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР 2017 року	-
93	2.2.1.12	Реконструкція газової котельні Єланецької ЗОШ І–ІІІ ступенів (встановлення паралельного теплоакumuлюючого електроопалення)	Єланецька селищна рада	2016-2017	2016	ДФРР, місцевий бюджет, інвестиційні кошти	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-	-	0	0	0	Проводяться роботи з розробки проекту	-
94	2.2.1.17	Реконструкція ДНЗ «Теремок» по вулиці Яновського, 2 в м.Баштанка Миколаївської області.	м. Баштанка	2016	2016	Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети	0,00	0,00	9132,86	0,00	9132,86	0,00	-	-	0	0	0	Проект не пройшов конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку на 2016 рік, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в Миколаївській області. Проект подано на конкурсний відбір на 2017 рік за рахунок коштів ДФРР	-

95	2.2.1.19	Будівництво загальноосвітньої школи № 47 по вул. Торгова, 77/1 в м. Миколаєві	м. Миколаїв	2016-2017	2016	Місцевий бюджет, ДФРР	0,00	0,00	6700,00	0,00	6700,00	0,00	-	-	0	0	0	Миколаївською міськрадою розглядається питання виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво школи	Після розроблення проекту та проведення експертизи замовником буде вирішуватися питання визначення джерел фінансування будівництва
96	2.2.1.20	Будівництво дитячого дошкільного закладу на 120 місць в мікрорайоні «Ліски-2» м. Миколаєва»	м. Миколаїв	2016-2017	2016	Місцевий бюджет, ДФРР	0,00	0,55	20 000,00	0,55	20 000,00	0,55	проектно-кошторисна документація	од	1	0	-1	Ведеться робота по розробці проектно - кошторисної документації по даному проекту	-
97	2.2.1.23	Реконструкція колишнього ДНЗ № 6 під центр реабілітації дітей-інвалідів у Снігурівському районі Миколаївської області	м.Снігурівка Миколаївської області.	2016-2017	2016	Місцевий бюджет, ДФРР	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	-	-	0	0	0		Продовжується пошук інвестора
98	2.2.1.25	Реконструкція будівель, закладів освіти для хворих дітей, дітей з розумовими вадами та тих, що знаходяться у складних життєвих обставинах	Миколаївська область	2015-2017	2016	Місцевий бюджет	26332,01	17941,01	22081,00	17941,01	25737,32	26332,01	Реконструйовано навчальних закладів	од.	4	4	0	За рахунок коштів обласного бюджету розвитку 2016 року здійснено капремонт їдальні Березківського навчально-виховного комплексу, та реконструйовано загальноосвітні школи-інтернати у с.Антонівка Новоодеського району, Рацинівську школу-інтернат Вознесенського району та Мішково-Погопільську	

99	2.2.2.1	Создание «Школы совершенствования менеджеров» (ШСМ)	м. Николаїв	2016-2017	2016	Державний фонд регіонального розвитку	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	Щомісячна кількість студентів які отримали практичні бізнес-навики	осіб	180	157	-23	РТПП області, ОР "Николаївський клуб директорів" організовано семінари для підприємств регіону з питань: - виходу Николаївського бізнесу на європейські ринки, вимог ЄС до сертифікації походження товарів; - співпраці з німецькими партнерами; - взаємодії влади та бізнесу. РФПП взято участь у Конференції Партнерських Платформ України "Fitfor Win-WIn-Partnership "; з метою сприяння виходу продукції підприємств області на ринки країн ЄС сформовано Николаївську область.	-
100	2.2.3.1	Створення та функціонування бюджетної установи «Первомайський міський контактний центр опрацювання звернень громадян»	м. Первомайськ	2015-2017	2016	Місцевий бюджет, державно-приватне партнерство, кошти інвесторів	0,00	0,00	100,00	0,00	150,00	0,00	кількість установ	од	1	0	-1	2016 року проводилась робота з пошуку коштів для реалізації проекту	Відсутність фінансування

101	2.2.4.1	Електронна економіка	м. Миколаїв	2016-2017	2016	Місцевий бюджет, державний бюджет, українські та іноземні інвестори	0,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	Створення систем і моніторингу виконання програм СЕР та міських цільових програм	крок	1	0,1	-0,9	Планується для проведення робіт залучити кошти міжнародної технічної допомоги
													Створення електронної бази	крок	1	0,1	-0,9	
102	2.2.4.2	Електронні послуги всім і кожному миколаївцю	м. Миколаїв	2015-2017	2016	Місцевий бюджет, міжнародні донори	0,00	0,00	120,00	0,00	200,00	0,00	навчальні заходи	захід	60	61	1	В Центрах обслуговування громадяни проходили навчання по роботі з електронними послугами. Бібліотечні працівники надавали консультації, було опробовано нові консалтингові послуги та надано городянам можливість отримати безкоштовні онлайн-послуги. У звітному періоді робота здійснювалась в рамках змістовної діяльності бібліотеки
													кількість слухачів, які пройшли навчання	чол.	400	418	+18	
													онлайн-консультавання з надання первинної та вторинної правової допом	консультація	40	73	+33	
													звернення	зверне	930	933	+3	
													електронна послуга		3600	3792	+1922	

103	2.2.4.3	Запровадження моделі «ЦНАП – орієнтований на потреби громадян»	Проект охоплює всю територію Миколаївської області. До реалізації проекту будуть залучені всі центри новостворених спроможних територіальних громад Миколаївської області.	2015-2017	2016	ММГО "Фонд розвитку м. Миколаєва" за кошти Агенства економічного розвитку (М Вознесенськ - Миколаївський міський бюджет (спів виконан я спільно з ММБФ МЕТА проекту «Миколаївцям популярно про адміністративні послуги», який отримав	27,20	0,00	220,00	0,00	27,2	27,20	навчальні заходи	захід	37	47	+10	Всі заплановані заходи виконано в повному обсязі в 2015 році. В області створено 24 ЦНАП
													чол.	134	255	+121		
													кількість слухачів, які пройшли навчання	захід	6	6	0	
													чол	180	120	-60		
													конс.	72	72	0		
													Круглих столів прим.	5000	5000	0		
													Кількість учасників круглих столів	кількість опитаних осіб	600	581	-19	
													скайп-консультації					
													рекламно-					
104	2.2.4.4	Створення умов для доступу громадян до адміністративних послуг у центрах надання адміністративних послуг з використанням технологій електронного урядування	Миколаївська область	2015-2017	2016	Обласний, державний та місцеві бюджети, міжнародні донори	2 757,83	2 757,83	3271,26	2 757,83	5891,26	2 757,83	1. Кількість послуг, що надаються через ЦНАП	од.	51	133	+82	Проведено капітальні ремонти та оновлено технічне оснащення 5 ЦНАП. Ще 5 ЦНАП отримали нові комплекти комп'ютерної техніки, збільшено кількість послуг, які надаються через ЦНАП області
													од.	0	1	+1		
													од.	0	5	+5		
													2. Кількість електронних послуг	од.	79	81	+2	
													3.					

105	2.2.4.5	«Електронна Миколаївщина» - впровадження на території Миколаївської області «Системи електронного урядування та електронної демократії»	Миколаївська область	2015-2017	2016	Державний бюджет, ДФРР, публічно-приватне партнерство, міжнародні донори	380,00	380,00	400,00	380,00	1930,00	380,00	1. Єдиний веб-портал адміністративних послуг 2. Кількість електронних послуг	од.	1	0	-1	Введено в експлуатацію 22.12.2016. Офіційно розпочата робота 03.01.2017, розпорядження голови облдержадміністрації від 29.12.2016 № 503-р	
106	2.3.1.1.	«Здорова молодь – здорова нація»	м. Первомайськ	2016-2017	2016	Місцевий бюджет	73,10	73,10	73,10	73,10	73,10	73,10	дітей технологій учасників проектів таборів гуртків секцій закладів	чол. од. чол. од. од. од. чол. од.	550 3 91 1 14 20 2 6363 33	609 3 91 1 14 20 0 6383 33	+59 0 0 0 0 +1 -2 0 0	Протягом 2016 року: проведені співбесіди та досліджено ставлення 609 підлітків до вживання алкоголю, наркотиків та тютюну; проведено конкурс "Молодь обирає здоров'я" в якому взяли участь 91 учасник; в області працює проект "Щастя бути здоровим"; у загальноосвітніх школах працює 14 пришкільних таборів відпочинку, 20 гуртків та секцій з олімпійських видів спорту, запроваджено проект "Ранкова гімнастика" до якого залучено 6383 учасники; у 33 школах проведено батьківські	-
107	2.3.1.2	Будівництво корпусу спортзалу 12*24 з навчальними класами Мішково-Погорілівської ЗОШ І-ІІ ступенів Вітовського (Жовтневого) району Миколаївської області	Мішково-Погорілівська сільська рада Вітовського району Миколаївської області	2015	2016	Кошти ДФРР, а також обласного бюджету для співфінансування	7847,13	7847,13	4692,35	4692,35	7847,13	7846,26	Загальна площа	кв.м.	288	288	0	Побудовано спортзал площею 288 кв.м та навчальні класи на 40 учнівських місць	-

108	2.3.1.3	Спортивний майданчик (встановлення дитячих майданчиків, спортивних майданчиків (міні-футбольних полів))	Миколаївська область	2015-2017	2016	Місцевий бюджет, соціальні інвестиції місцевого бізнесу	20088,34	20088,34	20088,34	20088,34	20144,94	20088,34	Збільшення спортивної інфраструктури навчальних закладів	об'єкт, одиниць	40	39	-1	В області реконструйовано та побудовано 29 спортивних і дитячих майданчиків та 10 спортивних споруд у м.Миколаїв, Березанському, Веселинівському, Новоодеському, Вітовському, Кривоозерському районах. Робота продовжується	
109	2.3.1.4	Спитасмо у лікаря	м.Миколаїв, Миколаївська область	2016-2017	2016	ДФРР, обласний бюджет	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	Відеокамера Panasonic HC-X100 Комп'ютер (процесор – Intel Core i7-3930K, блок живлення – 700 W, оперативна пам'ять – 16 Гб,	Комплект обладнання	1	0	-1	Продовжується пошук інвестора. Остаточне вирішено питання щодо джерела фінансування заходів проекту	-
110	2.3.2.1	Ресурсне забезпечення розвитку і функціонування первинної медичної допомоги в сільській місцевості Вознесенського району Миколаївської обл.	Сільські населені пункти Вознесенського району	2016	2016	Місцевий бюджет, інші джерела	152,75	152,75	152,80	152,75	152,80	152,75	санітарний транспорт	од.	4	1	-3	Придбано 1 санітарний транспорт для Прибужанівської АЗПСМ, який знаходиться на балансі КЗ "Вознесенський РЦ ПМСД"	-

111	2.3.3.1	Забезпечення комунального закладу «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» автоматизованими робочими місцями (комп'ютеризація)	м. Первомайськ	2015-2017	2016	Державний та місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство	200,00	200,00	450,00	200,00	750,00	200,00	Автоматизовані робочі місця (комп'ютери)	шт	26	26	0	Встановлено 26 комп'ютерів
112	2.3.3.2	Матеріально-технічне оснащення амбулаторій загальної практики сімейної медицини та фельдшерських пунктів Новоодеського району	Населені пункти Новоодеського району	2016	2016	ДФРР	0,00	0,00	4008,42	0,00	4008,42	0,00	Придбання обладнання : Електрокардіограф трьох каналний» Юкард 100» ; Гематологічний аналізатор крові Мікро СС-20 Plus; Центрifuга	од.	6	0	-6	Проект не набрав достатньої кількості балів для можливості реалізації у 2016 році за рахунок ДФРР. Проект подано на участь у конкурсному відборі за рахунок ДФРР на 2017 рік
														6	0	-6		
														3	0	-3		
														8	0	-8		
														10	0	-10		
														10	0	-10		
113	2.3.3.3	Реконструкція лікувального корпусу Березнегуватської центральної районної лікарні по вул. Лермонтова,1 в смт Березнегувате Миколаївської області	Березнегуватський район	2016	2016	Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, ДФРР	0,00	0,00	3061,47	0,00	3112,39	0,00	Одноповерховий будівля загальною площею 535,3 м2	об'єкт	1	0	-1	Проект не набрав достатньої кількості балів для можливості реалізації у 2016 році за рахунок ДФРР. Проект подано на участь у конкурсному відборі за рахунок ДФРР на 2017 рік

114	2.3.3.4	«Якісна діагностика - успішне лікування»	Новобузький район	2016	2016	ДФРР, місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство	217,50	217,50	220,00	217,50	220,00	217,50	Введення в експлуатацію після реконструкції одноповерхової будівлі загальною площею 535,3 м2	Реконструкція лабораторії; Придбання обладнання	1	1	0	За рахунок коштів субвенції окремих територій придбано портативна апаратура УЗД в т.ч. датчик лінійний та датчик конвекційний для Новобузької ЦРЛ	-
115	2.3.3.5	Перевід газової котельні Єланецької ЦРЛ на комбіноване опалення	Єланецький район	2015	2016	Місцевий бюджет	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80	Зниження енергоспоживання в одиниці Гкал	%	100	4,7	-95,3	Змінена назва на "Встановлення комплексу "Теплон" для опалення в центральній районній лікарні терапевтичного корпусу за адресою: 55501, Миколаївська область, смт Єланець, вулиця Горького, 55" . Розроблено проектно-кошторисну документацію. Проектною організацією	

116	2.3.3.6	Ресурсне забезпечення розвитку і функціонування первинної медичної допомоги в Доманівському районі	Населені пункти Доманівського району	2015-2017	2016	Місцевий та державний бюджет	97,00	97,00	550,00	97,00	550,00	97,00	комп'ютер шт. 8 автотранспорт шт. 4 електрокардіограф портативний шт. 1 анальний шт. 5 термограф контактний шт. 1 цифровий од. 2 крісло гінеко од. 5	шт. 8 од. 4 шт. 5 шт. 1 шт. 5 од. 1 од. 2	0 0 3 1 0 0 0	-8 -4 -2 0 -5 -1 -2	Проект виконано на 9,24%. Реалізація триває. Придбано обладнання на суму 97 тис.грн, 3 електрокардіографи портативні трьохканальні та термограф контактний цифровий	
117	2.3.3.7	Будівництво та проведення реконструкції і капітального ремонту будівель, зокрема їх дахів, систем комунікацій, котелень, обладнання державних і комунальних закладів охорони здоров'я	Казанківський район, Новолазарівська сільська рада, Червонознам'янська сільська рада	2016-2017	2016	Державний бюджет, місцевий бюджет	25,00	25,00	193,00	25,00	193,00	25,00	Заміна вікон од. 5 Заміна дверей од. 5 Заміна покриття м2 45.0	од. 5 од. 5 м2 45.0	1 5 19.5	-4 0 25.5	З бюджету Новолазар. с.ради виділено 25.0 тис.грн. Роботи з реалізації проекту тривають	Перегляд проекту у діючих цінах та проведення його експертизи

118	2.3.3.8	Реконструкція існуючої системи електроопалення на енергозберігаючу систему Кривоозерської ЦРЛ по вул. Шевченка, 59 в смт. Криве Озеро Миколаївської області	смт. Криве Озеро, вул. Шевченка, 59	2015	2016	ДФРР, районний бюджет	611,14	577,34	577,34	355,85	611,14	355,85	Встановлення енергоакумуляючих баків по 50 м3 для нагрівання теплоносій по нічним тарифам) -2 x 105кВт	шт	2	0	-2	Проектреалізовувався за рахунок коштів ДФРР в 2016 році. Роботи не завершені. Проект перехідний на 2017 рік і його реалізація буде продовжено у 2017 році за рахунок коштів ДФРР та місцевого бюджету.	Для подальшого виконання робіт необхідно відкоригувати ПКД
119	2.3.4.1	Реконструкція будівлі терапевтичного відділення для створення центру паліативної допомоги по вул. Трудової Слави, 13	м. Первомайськ, Врадівський, Кривоозерський та Первомайський райони	2016	2016	ДФРР, місцевий бюджет	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	Введення в експлуатацію	відділень	1	1	0	Проект реалізовано в 2015 році, за рахунок коштів ДФРР профінансовано 765,0 тис. грн., з місцевого бюджету 85,0 тис.грн. 2016 року введено в дію та відбулося урочисте відкриття паліативного	-
120	2.3.4.2	Реконструкція корпусу денного стаціонару Миколаївської обласної психіатричної лікарні №1 для лікування та реабілітації дітей та підлітків з психічними вадами	м Миколаїв, Миколаївська область	2016-2017	2016	Обласний бюджет, ДФРР	0,00	0,00	102,50	0,00	102,50	0,00	об'єкт	од.	1	0	-1	Проектно-кошторисна документація не розроблялась через зменшення ліжкового фонду закладу на 200 ліжок.	
121	2.3.4.3	Будівництво котельні на альтернативному паливі (для опалення терапевтичного корпусу)	Арбузинський район Миколаївської області селище Арбузинка	2016	2016	Субвенції з державного бюджету	130,60	130,60	1000,00	130,60	1000,00	130,60	-	-	0	0	0	Виконувались роботи з теплосанациі корпусів Арбузинської ЦРЛ,	

122	2.3.4.4	Розвиток та вдосконалення судово-медичної служби в Миколаївській області	Миколаївська область	2016-2017	2016	Обласний бюджет, ДФРР, кшпги інвесторів	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	Медичне обладнання	од.	41	18	-23	Придбано медичне обладнання для проведення лабораторних досліджень, які необхідні для проведення судово-медичної експертизи	Підключення обладнання для системи вентиляції планується у І кварталі 2017 року.
123	2.3.4.5	Реконструкція будівлі котельної обласної дитячої лікарні по вул.Миколаївській, 21 в м.Миколаєві під функціональні приміщення з надбудовою 2-го поверху	Миколаївська область	2016-2017	2016	Обласний бюджет розвитку	4426,99	4426,99	4468,52	4426,99	4468,52	4426,99	Клініко-діагностична лабораторія потужністю 22 тис.досліджень на рік	об'єкти, од.	1	0	-1	За рахунок коштів бюджету розвитку здійснено капремонт покрівлі лікарні, та капремонт у онко-гематологічному, кардіо-нефрологічному та гастро-ендокринологічному відділеннях	-
124	2.3.4.6	Реконструкція лікувально-виробничих майстерень під розміщення відділення для хворих на хіміо-резистентний туберкульоз	Миколаївська область	2016-2017	2016	Обласний бюджет, ДФРР	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	Відділення для хіміорезистентних форм туберкульозу 1210/60 ліжок	ліжко місце/м ³	1	0	-1	Проект не приймав участі у попередньому конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку на 2016 та 2017 роки, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР	Продовжується робота по пошуку коштів
125	2.3.4.7	Реконструкція лікувального корпусу (літера Б-2) Миколаївської обласної інфекційної лікарні по вул.Космонавтів, 43,м. Миколаїв	Миколаївська область	2016-2017	2016	Обласний бюджет, ДФРР, інші джерела фінансування	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	об'єкти	од.	1	0	-1	Проект не приймав участі у попередньому конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку на 2016 та 2017 роки, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР	-
126	2.3.4.8	Створення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб з використанням сучасних GPS-технологій для зменшення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта»	Миколаївська область	2015-2017	2016	Обласний бюджет, ДФРР	7343,07	7343,07	10406,80	7343,07	10406,80	7343,07	Монтаж обладнання	Об'єкт	1	1	0	2016 року виготовлено проектно-кошторисну документацію, ТОВ «Діпрозв'язок» 31.10.2016 відбувся електронний аукцион; з переможцем ТОВ "НВП "МонТекС" укладено договір. Роботи з монтажу обладнання завершено у 2016 році	

127	2.3.5.1	Реконструкція будівель обласного центру обліку бездомних громадян	м. Миколаїв , Миколаївська область	2016- 2017	2016	Обласний бюджет, державний фонд регіонального розвитку	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	-	-	-	-	-	Продовжується пошук коштів для реалізації проекту.	Відсутність фінансування
128	2.3.5.2	Створення Єдиного центру надання соціальних послуг	Баштанський район, Миколаївська область	2015-2016	2016	Місцевий бюджет	0,00	0,00	2445,40	0,00	3260,50	0,00	-	-	-	-	-	З метою єдиного підходу, оптимізації надання соціальних послуг в області на базі Баштанського району проводилась робота щодо вивчення можливості створення Єдиного центру соціальних послуг в рамках проекту ПРООН "Підтримка реформи соціального сектору в Україні". Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрацією розглянуто пропозиції щодо перерозподілу завдань та функцій, удосконалення організаційної структури департаменту соцзахисту та Миколаївського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. В	Матеріали щодо необхідності створення центру знаходяться на розгляді в Мінсоцполітики України

129	2.3.5.3	Капітальний ремонт будівель та приміщень установ соціального захисту населення в районах та містах	Миколаївська обл., м. Вознесенськ, м. Южноукраїнськ	2016-2017	2016	Місцевий бюджет, міжнародний донор	90,00	90,00	1016,00	90,00	1016,00	90,00	Дитячий майданчик	од.	1	1	0	Здійснено заходи з енергозбереження (заміна вікон та входних дверей будівлі, заміна та утеплення покрівлі), створення умов (соціальних, педагогічних, психофізичних) формування життєвої компетентності дітей-інвалідів, відновлення пошкодженої інфраструктури дитячого майданчика, що сприятиме належному функціонуванню роботи з дітьми-інвалідами в будівлі та приміщеннях комунальної установи	-
130	2.3.5.4	Реконструкція будинків-інтернатів	Миколаївська область	2016-2017	2016	Обласний бюджет розвитку	14495,24	14495,24	14658,87	14495,24	14658,87	14495,24	Проводяться роботи за рахунок коштів бюджету розвитку по ремонту котельень, систем опалення у Виноградівському, Новосвітлівському будинку-інтернату; заміні котлів у Баратівському психоневрологічному будинку-інтернаті; ремонту системи водопостачання і каналізації у Новосвітлівському психоневрологічному будинку-інтернату та ремонт котельні у	-
131	2.3.6.1	Будівництво спортивного комплексу відділу освіти Новобузької райдержадміністрації по вул. Червона Площа, 17 «Ф» у м. Новий Буг, Миколаївської області	Новобузький район, м. Новий Буг	2015	2016	ДФРР, місцевий бюджет	11,25	0,00	7986,95	0,00	7998,15	11,25	спортивний комплекс	од.	1	0	-1	Відкориговано проектно-кошторисну документацію у 2015 році та подано проект на участь у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку на	-

132	2.3.6.3	Реконструкція Єланецької гуманітарної гімназії з прибудовою модульного спортивного залу	Єланецька селищна рада та сільські населені пункти району	2016	2016	Кошти ДФРР, субвенція з районного бюджету обласному бюджету для співфінансування	0,00	0,00	2407,28	0,00	2407,28	0,00	Збільшення спортивної інфраструктури навчальних закладів	об'єкт	1	0	-1	Проект зареєстровано на сайті Мінрегіонбуду. Проект подано на участь у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку на 2017 рік, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФРР	-
133	2.3.6.4	Будівництво нових та реконструкція існуючих спортивних об'єктів Реконструкція стадіону «Юність» в смт. Братське	Братський район	2016-2017	2016	Субвенції на розвиток окремих територій	368,80	368,80	5000,00	368,80	5000,00	368,80	Збільшення інфраструктури спортивно-оздоровчих закладів	об'єкт	1	0	-1	За рахунок субвенції на розвиток окремих територій в 2016 році розроблено проектно-кошторисну документацію для реалізації проекту у 2017 році.	

134	2.3.7.2	Організація спортивних та оздоровчих заходів для людей з особливими потребами	Миколаївська область	2016-2017	2016	Благодійні кошти	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	НТЗ з плавання Чемпіонат України з боротьби Фінальні змагання спартакіади "Повір у себе" з плавання, боротьби, настільного тенісу та легкої атлетики	Кількість учасників	165 77 614 102 120 30	165 77 614 102 120 30	0 0 0 0 0 0	В Миколаївській області проведено спортивно-масові заходи для підготовки паралімпійців на олімпійські ігри які відбулись з 7 по 18 вересня 2016 року. Також були проведені чемпіонати України та спартакіади з таких видів спорту як: плавання, боротьба, баскетбол, волейбол, настільний теніс та легка атлетика, у змаганнях брали участь 1253 учасники	-
135	2.3.7.3	Проведення обласного пісенно-літературного авторського конкурсу серед людей з обмеженими можливостями здоров'я «Перлини Півдня»	Миколаївська область	2016-2017	2016	Обласний бюджет	22,10	22,10	42,10	22,10	42,10	22,10	учасник конкурсу	кількість	445	445	0	Проведено обласний пісенно-літературний авторський конкурс серед людей з обмеженими можливостями здоров'я "Перлини Півдня" в якому взяли участь 120 осіб з інвалідністю	-
136	2.3.7.4	"Крокуємо в майбутнє разом" (на допомогу дітям з особливими потребами)	Миколаїв та Миколаївська область	2016 - 2018	2016	Міжнародний та національний донор	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	туалет на кабінка для дітей інвалідів;	од. кількість заходів	1 5	0 5	(-1) 0	Змістовні заходи бібліотеки проводяться за планом роботи.	
137	2.3.8.1	Створення умов для забезпечення репродуктивного здоров'я людей	Баштанський район	2016-2017	2016	Субвенція на розвиток окремих територій	1247,30	1247,30	1272,00	1247,30	1272,00	-	-	-	0	0	0	За рахунок коштів субвенції на розвиток окремих територій у пологовому відділенні Баштанської ЦРЛ, роботи виконані в повному обсязі	

138	2.3.9.1	Реконструкція приміщення Миколаївського обласного будинку дитини з метою надання послуг реабілітації дітям з особливими вадами та навчання їх батьків методам реабілітації дитини	Миколаївська область, м.Миколаїв	2016-2017	2016	Обласний бюджет розвитку	2770,00	2770,00	14117,90	2770,00	14117,90	2770,00	-	-	-	-	2016 розпочато реконструкцію будівлі - виконані роботи з теплосанатії, в 2017 році продовжується робота за рахунок коштів обласного бюджету розвитку	-	
139	2.3.9.2	Будівництво Комплексного центру «Друга сім'я» для постійного або тимчасового проживання осіб похилого віку та інвалідів (на 50 ліжок-місць)	м. Первомайськ	2015-2017	2016	Місцевий бюджет, ДФРР, спеціальні державні фонди та благодійні іноземні фонди	0,00	0,00	3000,00	0,00	4000,00	0,00	Кількість ліжок	од.	50	0	-50	Вирішується питання щодо приміщення, одночасно продовжується пошук коштів	
140	2.3.10.1	Зміна цільового призначення недобудованого приміщення акушерського корпусу Врадіївської центральної районної лікарні та переобладнати будівлю під 14-ти квартирний житловий будинок для медичних працівників	Селище Врадіївка та Врадіївський район Миколаївської області	2016-2017	2016	Обласний бюджет, місцевий бюджет	0,00	0,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00	14 квартир	од.	14	0	-14	Розглядається питання щодо можливості перепрофілювання приміщень під житло.	
141	2.4.1.1	Будівництво водопровідної мережі від ОСВ-2 до проспекту Праці м. Первомайськ Миколаївської області	Місто Первомайськ, Миколаївська область	2015	2016	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	1514,09	0,00	1128,37	0,00	2642,46	1514,09	Мереж водопо стачан ня	км	2,79	2	-0,79	Вносяться зміни до проекту. Роботи розпочаті у 2015 році. Після коригування проекту роботи планують завершити у 2017 році	-
													Колод язів	шт.	26	0	-26		

142	2.4.1.3	Модернізації та реконструкції систем водопостачання та водовідведення (Реконструкція КНС-1)	м. Вознесенськ, Миколаївської обл..	2016	2016	Субвенція зони спостереження	539,71	539,71	1253,76	539,71	1253,76	539,71	Реконструкція КНС-1	од.	1	0	-1	Роботи здійснюються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виконання заходів розвитку територій навколо ЮА АЕС. Робота продовжується	-
143	2.4.1.4	Реконструкція мережі водопостачання в смт Єланець	Селище Єланець, населені пункти Єланецької селищної та Ясногородської сільської рад	2016-2017	2016	Місцевий бюджет, Державний фонд регіонального розвитку	0,00	0,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	водонапірна мережа	од.	1	0	-1	Реалізацію проекту можливо буде розпочати після завершення реалізації проекту "Реконструкція систем водозабезпечення смт.Єланець з установкою знезараження"	Реалізація проекту "Реконструкція водопровідних мереж в смт. Єланець", який передбачає проведення реконструкцій водопровідних мереж, створення умов для відновлення функціонування центрального водопроводу в райцентрі смт.Єланець, можлива після завершення реалізації проекту "Реконструкція
144	2.4.1.5	Будівництво накопичувача води ємністю 2000 м3 на площадці насосної станції 11-го підйому по вул. Маяковського м. Снігурівка Миколаївської області-	м.Снігурівка Миколаївської області	2016	2016	Субвенція на розвиток окремих територій	831,10	831,10	831,10	831,10	831,10	831,10	накпичувач	шт.	1	1	0	За рахунок коштів субвенції окремих територій побудовано накопичувач води ємністю 2000 куб.м.	
145	2.4.1.6	Будівництво колективних установок очистки питної води для питних потреб в місцях масового перебування людей, дитсадках, шкільних закладах освіти та охорони здоров'я (24 проекти)	Населені пункти Миколаївської області	2016-2017	2016	Субвенція на розвиток окремих територій	690,35	690,35	820,27	690,35	820,27	690,35	населені пункти	один.	10	1	-9	Продовжувалась робота з будівництва колективних установок. За рахунок коштів субвенції на розвиток окремих територій улаштовано стаціонарну МАФ з пунктом доочищення та розливу питної води в с.Костянтинівка Новоодеського району та м.Нова Одеса.	-

146	2.4.1.8	Буріння пошуково-експлуатаційних артезіанських свердловин запасів підземних вод в сільських населених пунктах за рахунок коштів місцевих бюджетів та геолого-розвідувальних підприємств: - Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство Південно-Українська гідрогеологічна експедиція ; ДКП "Кіровогеологія" пошуково-зйомочна експедиція №46; ДГП "Укргеофізика"	населені пункти Березанського, Баштанського, Березнегуватського, Веселинівського, Вознесенського, Жовтневого, Новоодеського, Миколаївського, Очаківського, Снігурівського районів	2016-2017	2016	Місцевий бюджет, кошти, за рахунок яких здійснюється фінансування державних програм (головний розпорядник коштів – Державне агентство геології і надр України), державний фонд регіонального розвитку з 2017 року в разі наявності ПКД та позитивної конкурсної	952,98	952,98	1396,00	952,98	1396,00	952,98	свердловин	0д.	10	2	-8	Виконувались роботи по бурінню свердловин у с.Захарівка Врадіївського району та с.Ракове Вознесенського району та м.Первомайськ. За рахунок коштів субвенції окремих територій побудовано експлуатаційну свердловину для водопостачання у м.Нова Одеса
-----	---------	--	---	-----------	------	---	--------	--------	---------	--------	---------	--------	------------	-----	----	---	----	--

147	2.4.1.9	Реконструкція мереж та насосних станцій водопостачання сільських населених пунктів Миколаївської області (33 об'єкти)	м. Очаків, населені пункти Баштанського, Березанського, Березнегуватського, Врадіївського, Доманівського, Єланецького, Жовтневого, Казанківського, Миколаївського, Новобузького, Очаківського, Первомайського, Снігурівського районів	2016-2017	2016	Державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет розвитку, субвенція на розвиток окремих територій	17306,73	17306,73	17306,73	17306,73	17306,73	17306,73	Мереж водопостачання	од.	7	7	0	У 2016 році проводяться роботи за рахунок коштів бюджету розвитку, ДФРР та субвенції на розвиток окремих територій. Реконструйовано мережі водопостачання у Казанківському та Доманівському районах (у т.ч. за кошти ДФРР реконструйовано водопровідні мережі у с.Суха Балка). В 2017 році продовжуватиметься робота з реалізації проектів водопостачання населених пунктів області.	-
148	2.4.2.1	Впровадження електричного опалення на об'єктах соціальної сфери міста Первомайськ	м. Первомайськ	2014-2017	2016	Міський бюджет, кошти інвесторів	25501,00	16100,00	16100,00	16100,00	25501,00	25501,00	Кількість бюджетних установ	од.	13	13	0	Виконано	-

149	2.4.2.4	Технічне переоснащення котельні по вул. Жовтневої революції, 210-а в м. Вознесенську Миколаївської області	м. Вознесенськ, Миколаївської обл..	2015-2016	2016	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, державний бюджет	934,76	0,00	0,00	0,00	1599,50	934,76	котел	одню	1	1	0	Роботи завершені, об'єкт введено в дію	-
150	2.4.2.6	Будівництво, реконструкція та технічне переоснащення системи електропостачання та вуличного освітлення	Щербанівська сільська рада, Воронівська сільська рада, Олександрівська селищна рада, Трикратівська сільська рада Вознесенського району	2016-2017	2016	ДФРР, місцевий бюджет	2229,17	2229,17	2356,80	2229,17	2356,80	2229,17	кількість проектів	один.	16	16	0	Реалізовано 16 проектів з капітального ремонту та реконструкції мереж зовнішнього освітлення в населених пунктах Вознесенського району. В 2017 році продовжуватиметься робота з реалізації проектів в населених пунктах області.	-
151	2.4.2.7	Термомодернізація закладів бюджетної сфери районної комунальної власності	Єланецька селищна рада, Возсятська сільська рада	2016	2016	Місцевий бюджет, ДФРР	0,00	0,00	5522,80	0,00	5522,80	0,00	-	-	0	0	0	Райдержадміністрацією подано проект для участі у конкурсному відборі інвестиційних проектів, що можуть реалізуватися за рахунок ДФРР	-
152	2.4.2.8	Впровадження енергозберігаючих заходів з тепло санації будівлі та встановлення електричного теплоакumuлюючого опалення гімназії по вул. Горького, 25 в смт Єланець	смт Єланець Миколаївської області	2016	2016	Місцевий бюджет, ДФРР	459,24	459,24	2204,75	459,24	2204,75	459,24	-	-	0	0	0	На сьогодні виконано роботи з реконструкції існуючої системи опалення за рахунок коштів ДФРР. Реалізація проекту продовжуватиметься у 2017 році за рахунок коштів ДФРР та	Для виконання робіт необхідно виконати технічне обстеження будівлі та розробити проект на укріплення несучих конструкцій
153	2.4.2.9	Будівництво, реконструкція та технічне переоснащення системи електропостачання та вуличного освітлення	Територіальна громада Добренської сільської ради Баштанського району	2016-2017	2016	Місцевий бюджет, кошти громади	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-	-	0	0	0	Реалізацію проекту не розпочато, проект не був визнаний переможцем обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Проект	-

154	2.4.2.10	Проведення модернізації об'єктів комунальної власності з переведенням їх на альтернативні види палива. Реконструкція топкової та системи опалення дошкільного навчального закладу та фельдшерсько – акушерського пункту (переведення на альтернативні види палива-пілети) в с.Кримка Первомайського району	села Кримка та Коломійка Первомайського району	2016	2016	Місцевий бюджет, ДФРР	9,27	9,27	9,27	9,27	627,74	9,27	-	-	0	0	0	Проект подано на участь у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку на 2017 рік, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в Миколаївській області.
155	2.4.2.11	Впровадження альтернативних видів палива (пілети) об'єктів комунальної власності Бандурського навчально-виховного комплексу по вул. Шкільна, 1 с-ще Бандурка, Первомайського району	селище Бандурка Первомайського району	2016	2016	Співфінансування з бюджету відділу освіти, ДФРР	0,00	0,00	322,30	0,00	322,30	0,00	-	-	0	0	0	Проект подано на участь у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку 2017 року
156	2.4.2.13	Підтримка впровадження енергозберігаючих заходів в багатоквартирних будинках методом револьверного фінансування	Населенні пункти, в яких створенні і функціонують ОСББ та з якими буде укладено меморандум про співпрацю. Орієнтовно: Мартинівка (Прибужанівська сільська рада), Веселинове, Первомайськ, Нова Одеса, Ольшанське, Баштанка.	2015-2017	2016	ВМГО "Агентство економічного розвитку" (Кошти револьверного фонду), власний внесок	185,00	121,00	149,00	121,00	213,00	185,00	Проекти	од.	3	3	0	В 2016 році фінансуванням скористалися 4 ОСББ, а саме: ОСББ "Експрес" (заміна вікон у під'їздах на металопластикові) - 41,0 тис.грн.; ОСББ "Будинки 200, 204" (заміна вікон у під'їздах на металопластикові) - 20,0 тис.грн.; ОСББ "Гостинний двір" (ремонтні роботи на прибудинковій території) - 20,0 тис.грн.; ОСББ
157	2.4.2.14	Реконструкція даху, вентиляції і утеплення будівель, заміна теплових мереж Миколаївського обласного будинку дитини	Миколаївська область, м. Миколаїв	2015-2017	2016	Обласний бюджет розвитку	2778,91	2770,00	14117,90	2770,00	14117,90	2778,91	-	-	-	-	-	2016 розпочато реконструкцію будівлі - виконані роботи з теплосанації, в 2017 році продовжується робота за рахунок коштів обласного бюджету розвитку

158	2.4.2.15	Реконструкція топкових Козирської та Парутинської загально-освітніх шкіл	села Козирка та Парутине Очаківського району Миколаївської області	2016-2017	2016	ДФРР, місцевий бюджет, кошти інвесторів	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	Котли	од.	2	0	-2	Підготовлено проектно-кошторисну документацію. На даний період проведено коригування та повторну експертизу. Проект подано на участь у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за	-
159	2.4.2.16	Реалізація інвестиційних проектів приватних інвесторів (суб'єктів господарювання) спрямованих на будівництво нових і реконструкцію існуючих теплоджерел для використання альтернативних видів палива	м. Миколаїв, Єланецький, Братський, Вознесенський, Баштанський, Березанський, Веселинівський, Врадіївський, Доманівський, Казанківський, Новобузький, Новодеський, Снігурівський, Очаківський, Первомайський, Миколаївський, Вітовський райони	2015-2017	2016	Приватні інвестори	26313,10	6013,10	6222,27	6013,10	26522,27	26313,10	Котли	од.	16	4	-12	Протягом 2016 року зроблено реконструкцію системи опалення Казанківської ЗОШ №2, Первомайської ЦРЛ, Миколаївського міського пологового будинку №2, капітальний ремонт системи опалення обласної психіатричної лікарні №2, замовлено виконання ПКД з реконструкції котельні Березанської ЦРЛ. 2017 року продовжуватиметься робота з реалізації	-
160	2.4.2.17	Впровадження 27 станцій автоматичного управління частотного регулювання електроприводів насосних агрегатів на об'єктах водопостачання для зниження енергоємності та собівартості послуг	Миколаївська область	2016-2017	2016	Місцеві бюджети, державний фонд регіонального розвитку з 2017 року в разі наявності ПКД та позитивної конкурсної	200,00	200,00	1000,00	200,00	1000,00	200,00	Станції управління	од.	5	1	-4	Введено в дію станцію автоматичного управління частотного регулювання електроприводів насосних агрегатів на об'єктах водопостачання с.Котляреве Вітовського району	-

161	2.4.2.18	Реалізація заходів енергозбереження в житловому фонді за рахунок участі власників (співвласників) у державній програмі пільгового кредитування з частковим відшкодуванням, з державного бюджету вартості енергозберігаючих робіт та матеріалів, відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок по залучених кредитах	Миколаївська область	2015-2017	2016	Власні кошти ОСББ, державний бюджет	22221,00	2301,00	2301,00	2301,00	22221,00	22221,00	кредитів фізичним особам	од.	1789	1789	0	В Миколаївській області реалізовано заходи з енергозбереження в житловому фонді за рахунок участі власників (співвласників) у державній програмі пільгового кредитування з частковим відшкодуванням, з державного бюджету вартості енергозберігаючих робіт та матеріалів та відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок по	-
162	2.4.3.1	Підтримка проектів розвитку діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів за рахунок розробки і фінансування програм органів місцевого самоврядування з часткового їх співфінансування та відшкодування відсотків ставок по залученню банківських кредитів	Миколаївська область	2015-2017	2016	Власні кошти ОСББ, державний бюджет	10975,00	8000,00	8000,00	8000,00	10975,00	10975,00	кількість ОСББ	одн.	5	5	0	У Миколаївській області діє 1429 ОСББ (з них утворено у 2016 році- 261), якими утримується 34 % від загальної площі багатоквартирного житлового фонду. До складу ОСББ увійшло 1429 житлових будинків	-
163	2.4.3.2	Запровадження на базі вищих учбових закладів, навчально-курсівих комбінатів області навчально-освітніх програм підготовки голів ОСББ, ЖБК, управителів житла	міста, селища міського типу області	2016-2017	2016	Кошти місцевих бюджетів	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-	-	0	0	0	У Миколаївській області створено 2016 року – 261 ОСББ, що майже в 15 раз більше, ніж в 2015 році. Загальна кількість діючих ОСББ 1429, якими утримується 34% від загальної площі багатоквартирного житлового фонду.	кошти не виділялись

164	2.4.3.3.	Підвищення ролі громадськості, власників (співвласників) багатоквартирних житлових будинків у конкурсному відборі управляючих компаній, за рахунок створення і забезпечення асоціацій, об'єднань ОСББ, ЖБК, фондів, інших колегіальних органів самоорганізації	міста, селища міського типу області	2016-2017	2016	Кошти власників (співвласників), місцеві бюджети	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	часткову компенсацію оренди	од.	3	3	0	Виконано в повному обсязі. 2016 року в містах та селищах міського типу створено та функціонують 3 ОСББ	-
165	2.4.4.1	Підвищення рівня забезпечення житлом громадян Миколаївської області шляхом надання пільгових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів	Миколаївська область	2016-2017	2016	Кошти державного та місцевих бюджетів	7949,70	7949,70	27328,22	7949,70	27328,22	7949,70	Кількість забезпечених житлом	осіб	60	54	-6	2016 року введено в дію 126-квартирний житловий будинок загальною площею 7634 кв.м. по вул. Архітектора Старова, 27-б	Відсутність фінансування з державного бюджету.
166	2.4.4.2	Надання державної підтримки громадянам в розмірі 30% від нормативної площі доступного житла за рахунок державного та/або місцевих бюджетів	Миколаївська область	2016-2017	2016	Кошти державного та місцевих бюджетів; Власні кошти громадян	32169,60	32169,60	16489,00	32169,60	16489,00	32169,60	виконанні запланованих заходів	%	100	96	-0,4	Відповідно до Комплексної соціально-економічної програми забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2013-2017 роки відсоток виконання програми у 2016 році до запланованих показників становив 95,9%	

167	2.4.5.1	Здешевлення вартості іпотечних кредитів комерційних банків для забезпечення доступним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов, шляхом відшкодування частини відсотків за іпотечним кредитом згідно з чинним законодавством	Миколаївська область	2016-2017	2016	Кошти державного та місцевих бюджетів; Власні кошти громадян	1154,30	1154,30	1260,00	1154,30	1260,00	1154,30	-	-	-	-	На цей час здійснюється часткова компенсація відсоткової ставки комерційних банків по раніше виданих кредитах для придбання житла		
168	2.4.5.2	Надання цільової фінансової підтримки громадянам на обов'язковий власний внесок при отриманні іпотечних кредитів на будівництво (реконструкцію), придбання житла	Миколаївська область	2016-2017	2016	Кошти місцевих бюджетів	0,00	0,00	7290,00	0,00	7290,00	0,00	Кількість забезпечених житлом осіб	25	0	-25	2016 року кошти місцевих бюджетів для надання цільової фінансової підтримки громадянам на обов'язковий власний внесок при отриманні іпотечних кредитів на будівництво (реконструкцію), придбання житла не		
169	2.4.6.1	Цільова регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2012-2017 роки.	Миколаївська область (крім міст обласного значення).	2012-2017	2016	Державний та місцевий бюджет	6031,57	4620,74	6775,11	4620,74	10329,31	6031,57	Кількість позичальників (од.)	од.	111	42	-69	У звітному періоді отримали кошти на будівництво, придбання та реконструкцію житла 42 сім'ї, відсоток виконання 52%. У 2017 році продовжиться реалізація програми.	-неможливість забезпечення кредитних договорів поручителями (людьми спроможними за віком та отриманими доходами забезпечити поручительство погашення кредитів);-обов'язкова умова до потенційних позичальників - працювати у межах області та бути зареєстрованими у сільській місцевості не
170	2.4.7.1	Проведення реконструкції і капітального ремонту житлових будинків, в яких створено ОСББ, Миколаївської області	Насенні пункти Миколаївської області	2015-2017	2016	Місцеві бюджети, державний бюджет, кошти власників ОСББ	8844,50	5869,00	5869,00	5869,00	8844,50	8844,50	Кількість ОСББ	од.	24,00	24,00	0,00	Поточного року в Миколаївській області реконструйовано 66 будинків, які входять до складу ОСББ	-

171	2.4.7.2	Реконструкція та капітальний ремонт застарілого житлового фонду	Населені пункти Миколаївської області	2016-2017	2016	Місцеві бюджети, державний фонд регіонального розвитку з 2017 року в разі наявності ПКД та позитивної	74310,00	74310,00	10000,00	74310,00	10000,00	74310,00	покрівель	од.	10,00	10,00	0,00	Поточного року відремонтовано 495 будинків у т.ч.: Миколаєві, Вознесенську, Первомайську, Южноукраїнську, Баштанському, Березанському, Вітовському, Миколаївському районах області	-
172	2.4.7.3	Реконструкція і капітальний ремонт ліфтового господарства	Населення міст Миколаєва, Первомайська, Южноукраїнська	2015-2017	2016	Місцевий бюджет, ОСББ	22549,60	15054,00	15054,00	15054,00	22549,60	22549,60	Капітальний ремонт ліфтів	од.	424	424	0	Виконано по м.Миколаєву ремонт 348 ліфтів на суму – 12 355,57 тис. грн. замінено 12 ліфтів на суму – 5 235,22 тис. грн. м. Первомайську відремонтовано 13 ліфтів на суму 374,47 тис. грн. м. Южноукраїнську	-
173	2.4.7.4	Реконструкція з заходами термомодернізації багатоквартирних житлових будинків серії 96-к	м.Миколаїв, м.Первомайськ	2016-2017	2016	Місцеві бюджети, державний фонд регіонального розвитку 2017 року в разі наявності ПКД та позитивної конкуренції	829,20	829,20	10000,00	829,20	10000,00	829,20	будинків	од.	10	1	-9	Проведено реконструкцію системи тепlopостачання з переведенням на електроопалення гуртожитку у м. Первомайськ	-
174	2.4.7.5	Реконструкція теплових вузлів житлових будинків з впровадженням індивідуальних теплових пунктів та загально-будинкових приладів обліку теплової енергії, води	Миколаївська область	2015-2017	2016	Кошти інвестпро-грам ОКП «МОТЕ», ПАТ «Миколаївська «ТЕП», місцевому бюджету	43273,00	28607,30	28607,30	28607,30	43273,00	43273,00	Лічильників	од.	500	523	23	Поточного року у Миколаївській області встановлено 523 лічильники обліку теплової енергії	-

	2.5.1.1	Реконструкція, термомодернізація будівель закладів культури Баштанського району	в м. Баштанка, с.Новоєгорівці, с.Ново-Олександрівка, с.Новоіванівка, Піски, с. Мар'ївка, с. Привільне, с. Христофорівка, с.Костичі, с.Лоцкине, с.Явкіне	2016-2017	2016	ДФРР, місцеві бюджети, спонсорські кошти	0	0	250,00	0	250,00	0	заклад	заклад	13	0	-13	Відділом культури замовлено розробку проектно-кошторисної документації на реалізацію зазначеного проекту, але через те, що не вквалися в термін подачі проектів на конкурс, управління економіки Баштанської райдержадміністрації	Проект на конкурс ДФРР 2016 р не надавався. Примітка з рішення по відборі проектів: "видалити обл. районий бюджет. Подати на конкурс ДФРР 2017. Доопрацювати)
175	2.5.1.2	Підводний музей України. (створення музею для драйвер-, робот-, батискаф-, акваріум-екскурсій та віртуальних екскурсій морським дном з використанням розроблених та виготовлених НУК підводних апаратів)	м. Миколаїв	2016-2017	2016	Державний бюджет, інвестиційні кошти	0,00	0,00	11981,20	0,00	11981,20	0,00	музей	од	1	0	-1	-	Інвестори через анексію Криму та акваторію Чорного моря, яка має археологічну цінність, втратили будь-який інтерес до проекту
176	2.5.1.3	Будівництво приміщення для жирафів з літніми вольєрами у КУ "Миколаївський зоопарк"	м. Миколаїв	2016-2017	2016	Місцевий бюджет, державний бюджет, українські та іноземні інвестори	5468,60	5468,60	8643,30	5468,60	8643,30	5468,60	приміщення для жирафів	од.	1	1,0	0,0	Завершено роботи з будівництва приміщення для жирафів з літніми вольєрами та слоновника, площа 950,8 кв.м.	-
177	2.5.1.4	Реконструкція Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний»	м. Миколаїв	2016-2017	2016	Субвенція на розвиток окремих територій	9240,19	8999,31	9240,19	8999,31	9240,19	8999,31	заклад	од.	1	0	-1	У 2016 році виділено кошти субвенції на розвиток окремих територій у сумі 8733,71 тис.грн., за які було придбано сценічне та освітлювальне обладнання, звукопідсилююча апаратура, музичні інструменти, костюми, благоустроєно прилеглу територію та придбані	-

178	2.5.1.5	Інформатизація бібліотек централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Миколаєва на 2015-2017 рр.	м. Миколаїв	2015-2017	2016	Кошти деожданої влади, міністерств і відомств, інвестиційні організації	491,66	437,00	437,00	437,00	491,66	491,66	Обладнання	кількість одиниць	36	36	0	в 2016 році придбано: ноутбук в комплекті з акустичною системою 1шт. - 10000,00 грн., лічильник посетителів с ПЗ 1 шт.- 6342,00 грн., 1 шт.принтер EPSON L 1800 - 19900,00 грн., компютерів 11 шт. - 126300,00 грн., ноутбук 6 шт -62788,00 грн., ЛСД телевізори 4 шт. - 71920,00 грн., микшерний пульт 1 шт, - 7431,00, акустична ситстема 1 шт. - 8569,00 грн., проектор 2 шт. - 26236,00 грн., фотокамера 1 шт. - 21980,00 грн., БФП (багатофункціональний пристрій) 3 шт.-33534,00 грн., мультимед. Проектор 1*11000,00 грн., проєкційний екран 1 шт. *10000,00 грн. , Комплекс настельного проєкційного обладнання	-
179	2.5.1.6	Капітальний ремонт Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького Централізованої бібліотечної системи для дорослих м.Миколаєва по вул. Потьомкінській,	м. Миколаїв	2015-2016	2016	Міський бюджет розвигтку м.Миколаєва	6137,38	4451,34	4451,34	4451,34	6137,38	6137,38	-	-	-	-	-	2016 року виконано 100% обсягів від запланованого обсягу	
180	2.5.1.7	Будівництво, реконструкція та капітальні ремонти закладів культури і мистецтв (Реконструкція нежитлового будинку (Будинок офіцерів флоту) по вул. Артилерійський, 7 під Миколаївський міський палац культури і мистецтв)	м. Миколаїв	2016	2016	Місцевий бюджет	0,00	0,00	24445,50	0,00	24445,50	0,00	заклад	од.	1,00	0,00	-1,00	Ремонтні роботи не проводились. Розглядається питання щодо визначення напрямку використання будівлі	Відсутність фінансування

181	2.5.1.8	Створення Центру збереження рідкісних і цінних видань на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.Гмирьова	Миколаївська область	2015-2017	2016	Обласний бюджет, спонсорські кошти	0,00	0,00	22,00	0,00	635,00	0,00	Планетарний сканер та обладнання до нього, програмний модуль для роботи з відсканованими текстами, встановлення обладнання, 3 ПЕОМ, 3 комплекти програмного забезпечення, кольоровий принтер, комплекти меблів для Музею книги та для спеціалізованого обладна	од.	1	0	-1	У 2016 році обладнання для центру не придбалось, кошти спонсорів не надходили	Відсутність фінансування
182	2.5.1.9	Відкриття Центрів вільного доступу до мережі Інтернет	Миколаївська область	2015-2017	2016	Спонсорські кошти, донорські кошти	90,40	80,00	80,00	80,00	90,40	90,40	Інтернет-центр	од.	19	16	-3	Проект в стадії реалізації Створено інтернет-центри у 16 бібліотеках, в томч числі 6 у сільській місцевості	-

183	2.5.1.10	Ремонтно-реставраційні роботи фасаду Миколаївського обласного художнього музею ім. В.В. Верещагіна	м.Миколаїв	2015-2016	2016	Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, донори та спонсори	1990,97	1705,60	1097,69	1705,60	1447,69	1990,97	Підготовка проектно-кошторисної документації	од.	1	1	0	Проект в стадії реалізації: 2015 рік - виготовлено проектно-кошторисну документацію; 2016 рік - розпочато виконання реставраційних робіт фасаду (виконано робіт на 46,6%), продовження робіт у 2017 році	-
184	2.5.1.14	Реставрація фасаду будівлі музею «Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині в роки ВВв 1941-1944 рр.» м. Миколаїв вул. Лягіна, 5	м.Миколаїв	2016	2016	Обласний бюджет	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	фасад	од.	1	0	-1	Проект не приймав участі у попередньому конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку на 2016 та 2017 роки, що можуть реалізуватися за	-
185	2.5.1.15	Реставрація фасаду музею суднобудування та флоту, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4	м.Миколаїв	2016	2016	Обласний бюджет	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	фасад	од.	1	0	-1	Проект не приймав участі у попередньому конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку на 2016 та 2017 роки, що можуть реалізуватися за	-
186	2.5.1.16	Створення гри «Віртуальний острів дружи» (підвищення толерантної культури підрастаючого покоління)	Миколаїв та Миколаївська область	2016-2017	2016	Міжнародний та національний донор	0,00	0,00	34,20	0,00	34,20	0,00	програмний продукт	од.	1	0	-1	Бібліотека проводить пошук спонсорів та меценатів для створення програмного продукту	-
187	2.5.1.18	Реконструкція закладів культури та мистецтв в містах та районах Миколаївської області	Арбузинський, Новоодеський, Братський, Вознесенський, Доманівський райони, м.Снігурівка	2015-2017	2016	Субвенція на розвиток окремих територій	18859,17	10893,60	11516,24	10893,60	20126,32	18859,17	Загальна площа	м ²	1 386	1 247	-139	За рахунок субвенції на розвиток окремих територій виконувались роботи з капремонту будівель Казанківського міського клубу, смт Братське, реконструкція покрівель Веснянського будинку культури, Комсомольського будинку культури, Ольшанського будинку культури Миколаївського району та придбано	-

188	2.5.2.1	Ремонт і реконструкція закладів мистецької освіти	Смт Олександрівка, с Трикрати Вознесенського району	2016-2017	2016	Субвенція зони спостереження	3844,66	3844,66	7528,42	3844,66	7528,42	3844,66	проектно-кошторисна документація	од.	1	1	0	Виготовлено ПКД та проведено її експертну оцінку на суму 9,22 тис.грн. За рахунок субвенції зони спостереження проведено капітальний ремонт даху Трикратівської дитячої школи мистецтв на суму 138,655 тис.грн. Будівництво та реконструкція приміщень МСП "Академія дитячої	-
189	2.5.3.1	Реставрація та збереження пам'яток археологій, історії, культури, садово-паркового мистецтва	Територіальна громада Добренської сільської ради Баштанського району	2015-2016	2016	Місцевий бюджет, внесок громади, рада соціального партнерст	0,00	0,00	300,00	0,00	400,00	0,00	Реставрація пам'яток культури	од.	1	0	-1	Проект не реалізовувався через відсутність фінансового ресурсу в місцевому бюджеті на виготовлення ПКД, але заплановано подати на обласний конкурс підтримки місцевого самоврядування	-
190	2.5.3.2	Виховання майбутнього захисника України	Миколаївська область	2016-2017	2016	ДФРР, місцевий бюджет	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	Проведено моніторингове дослідження стану військово-патріотичного та фізичного виховання учнів, 21.04.2016 на засіданні Президії Національної академії педагогічних наук України було розглянуто результати розв'язання проблем національно-патріотичного і	Відсутність фінансування

191	2.5.4.1	Розвиток Будинку дитячої та юнацької творчості – запорука всебічного розвитку дітей та молоді, збереження культурної спадщини українського народу на території Баштанського району	Реалізований проект матиме вплив на дітей та молодь, які проживають на території м.Баштанки та Баштанського району.	2016-2017	2016	Місцевий бюджет, місцеві та іноземні інвестори	243,30	243,30	266,80	243,30	266,80	243,30	осередок	од.	1	1	0	Створено культурно-естетичний осередок громади у Баштанському районі	-
192	3.1.1.1	Відродження екосистеми артемівських ставків та відновлення промислового розведення риби	Новоодеський район с. Артемівка с. Ясна Поляна	2016-2017	2016	Місцевий бюджет, державно-приватне партнерство	285,68	285,68	300,00	285,68	300,00	285,68	проект	одн.	1	0	-1	Для відновлення промислового розведення риби та поліпшення екологічної ситуації річок області розпочато розробку проекту будівництва рибовідтворювального комплексу в с.Білоусівка Вознесенського району	-
	3.1.1.2	Впровадження проектів-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Реконструкція дитячого містечка «Казка» в м. Баштанка Миколаївської	м.Баштанка, Миколаївська область	2015-2016	2016	Державний фонд регіонального розвитку, бюджет міської ради	2 369,972	2 269,452	2 269,452	2 178,793	2 369,972	2 279,313	Загальна площа	м ²	7435,6	7435,6	0	Всі заплановані заходи виконано в повному обсязі	-
193	3.1.2.1	Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з метою організації вирощування органічної продукції	Територіальна громада Добренської сільської ради Баштанського району	2015-2017	2016	ДФРР, кошти інвестора	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	Ферма	од.	3	0	-3	2016 року проект не реалізовується за відсутності фінансового ресурсу. Продовжується пошук інвестора	-

194	3.1.2.2	Будівництво навчально-науково-виробничого свиногомплексу аграрного університету	Місто Миколаїв	2016-2017	2016	Державний бюджет кошти інвесторів	0,00	0,00	79680,10	0,00	79680,10	0,00	Кількість реалізованої продукції	обсяг реалізації м'яса в забійній вазі	468	0	- 468	2016 року проект не реалізовується за відсутності фінансового ресурсу. Продовжується пошук інвестора	-
							0,00	0,00	79680,10	0,00	79680,10	0,00	Кількість реалізованої продукції	поголів'я основних свиноматок	210	0	-210		
							0,00	0,00	79680,10	0,00	79680,10	0,00	Кількість реалізованої продукції	кількість реалізованої продукції	3900	0	-3900		
195	3.1.2.3	Будівництво цеху з виробництва екологічно чистої рафінованої, гідратованої та дезодорованої олії	Березнегуватський район	2015-2017	2016	ДФРР, власні кошти, кошти інвесторів, кредитні ресурси	8050,00	0,00	4500,00	0,00	12550,00	8050,00	Виробництво олії	тонн/добу	100	0	-100	Проект реалізовано на 70% (Наразі побудовано будівлю та придбано обладнання для виробництва екологічно чистої рафінованої, гідратованої та	Не завершено (лінія пакування відсутня)
196	3.1.2.4	Реконструкція приміщень навчально-виробничого комплексу "Еко-свини"	м. Миколаїв, Миколаївська область	2016-2017	2016	Державний бюджет кошти інвесторів, державно-приватне партнерство	0,00	0,00	4761,20	0,00	4761,20	0,00	Виробництво м'яса свинини	тонн/рік	94,5	0,0	-94,5	2016 року проект не реалізовувався за відсутності фінансового ресурсу. Продовжується пошук інвестора	-

197	3.1.3.1	Створення та підтримка високотехнологічних сімейних молочних ферм	Снігурівській, Березнегуватський, Вітовський та Баштанський райони Миколаївської області	2016-2017	2016	Міжнародні донор, міжнародний благодійний фонд "Добробут громад" сільськогосподарська консультативна служба	4510,30	4510,30	4500,00	4510,30	4500,00	4510,30	шт.	15	4	-11	За підтримки Проекту USAID/Партнерство заради інновацій «Розвиток сімейних ферм, об'єднаних в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи» та Данон Екосистем Фонду (Франція), Хайфер Інтернешнл (США) і Департаменту закордонних справ, торгівлі та розвитку/SOCODEVI (Канада) на Миколаївщині створено 2 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи молочарського напрямку діяльності та 2 сімейні молочні ферми, ведеться робота з 4 особистими господарствами Снігурівського та Баштанського районів на подальшу співпрацю щодо створення	-
198	3.2.1.1	Створення та забезпечення розвитку Агенції регіонального розвитку Миколаївської області	Миколаївська область	2015-2017	2016	Державні та місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога	0,00	0,00	1240,00	0,00	1900,00	0,00	-	0	0	0	Підготовлено та обговорюються пропозиції щодо кандидатур до складу наглядової ради АРР, рішенням обласної ради від 10.06.2016 №19 створено КП "Агенство розвитку" та затверджено Статут підприємства	-

199	3.2.1.2	Впровадження проектів – переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (Проект спрямований на облаштування контейнерних майданчиків; придбання контейнерів для роздільного збору ТПВ Врадіївською селищною радою	Селище Врадіївка, села Адамівка, Жовтневе, Сирове Врадіївського району	2016-2017	2016	Місцевий бюджет	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	од.	7	7	0	Виконано	-
200	3.2.1.3	Капітальний ремонт водонапірної башти в смт Воскресенське Жовтневого (Вітовського) району Миколаївської області	Воскресенська селищна рада Жовтневого (Вітовського) району Миколаївської області	2015-2016	2016	ПроООН, місцевий бюджет, громада	245,49	234,00	234,00	234,00	245,49	245,49	од.	1	1	0	2016 року зроблено капітальний ремонт водонапірної башти	-
201	3.2.1.4	Інноваційні енергоефективні заходи в смт Первомайське Жовтневого (Вітовського) району Миколаївської області. Капітальний ремонт вуличного освітлення	Первомайська селищна рада (Вітовського) Жовтневого району Миколаївської області	2015-2016	2016	ПроООН, місцевий бюджет, громада	0,00	85,00	412,80	85,00	832,92	85,00	од.	41	41	0	2016 року в Первомайській селищній раді Жовтневого (Вітовського) району встановлено 41 світлоточку, роботи продовжуються	-
202	3.2.1.5	Інноваційні енергоефективні заходи в приміщенні амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Котлярево. Ремонт системи опалення	Котляревська сільська рада Жовтневого (Вітовського) району Миколаївської області	2015-2016	2016	ПроООН, місцевий бюджет, громада	374,78	357,10	357,10	357,10	374,78	374,78	од.	1	1	0	2016 року в Котляревській сільській раді Жовтневого (Вітовського) району встановлено котел потужністю 29 кВт	-

203	3.2.1.6	Енергозбереження. Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Михайло-Ларине Жовтневого (Вітовського) району Миколаївської області	Михайло-Ларинська сільська рада Жовтневого (Вітовського) району Миколаївської області	2015-2016	2016	ПроОН, місцевий бюджет, громада	322,93	306,67	306,67	306,67	322,93	322,93	світлоточки	од.	17	17	0	2016 року в Михайло-Ларинській сільській раді Жовтневого (Вітовського) району встановлено 17 світлоточок	-
204	3.2.2.1	«Бібліотека громадянської дії: Проблеми громади вирішуємо разом»	м. Миколаїв	2015-2017	2016	Міський бюджет, міжнародні донорські організації, спонсорські кошти	0,00	0,00	185,00	0,00	305,00	0,00	Кількість учасників заходів організації	осіб	800	1030	+230	Проводились зустрічі, засідання, презентації, тренінги, майстер-класи, семінари з проектного менеджменту, організації ОСББ, еко-журналістики та активних дій щодо збереження навколишнього середовища, методів контролю місцевих бюджетів, цифрової безпеки, новітніх ІТ. До заходів залучались	У звітному періоді були відсутні додаткові джерела фінансування, вся робота здійснювалась в рамках змістовної діяльності бібліотеки
													Чисельність громадських об'єднань та організацій залучених до	організація	8	19	+11		
													захід		45	48	+3		

205	3.2.2.2	Залучення мешканців сіл до формування та комплексного розвитку спроможних територіальних громад	Проект охоплює всю територію Миколаївської області. До реалізації проекту будуть залученні всі центри новостворених спроможних територіальних громад Миколаївської області.	2015-2017	2016	ММГО"Фонд розвитку міста Миколаєва" за кошти МФ "Відродження", Фонд розвитку ЗМІ Посольства США в Україні"	653,50	373,50	473,50	373,50	753,50	653,50	навчальні заходи	захід	8	8	0	Проведено виїзні консультації, круглі столи, навчальні заходи, виготовлено та роздано друковані інформаційні буклети. Підготовлено та прийнято 3 статuti спроможних територіальних громад	
													чол.	100	303	+203			
													кількість слухачів, які пройшли навчання	зпхід	3	3	0		
													Круглі столи	чол.	100	190	+90		
													Кількість учасників	конс.	72	72	0		
													Кількість учасників	прим.	0	-	0		
													виїзні-консультації	кількість громад	3	19	+16		
													інформаційна друкована продукція	Кількість статuti в	3	3	0		
													Спроможних громад						
206	3.2.3.1	Будівництво, капітальний та поточний ремонт доріг до населених пунктів	Миколаївський, Доманівський, Врадіївський райони	2015-2017	2016	Державний та місцевий бюджет, субвенції з ДБ (зона спостереження) Постанова КМУ від 15.02.2012 №91	5443,64	581,20	20500,00	581,20	25362,44	5443,64	Площа дорожнього покриття	м2		1 740,0	1740	2016 року зроблено капітальний ремонт доріг та дорожнього покриття Доманівського району	Основною причиною неосвоєння коштів є незадовільна організація роботи дорожніх служб, яка негативно відобразилась на організації виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування

207	3.2.3.2	Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	м. Миколаїв, м. Вознесенськ, м. Очаків, м. Баштанка, Баштанський, Березнегуватський, Братський, Вознесенський, Сланецький, Вітовський (Жовтневий), Казанківський, Кривоозерський, Новобузький	2015-2017	2016	Субвенція на розвиток окремих територій	248229,60	99740,30	50108,40	99740,30	198597,00	248229,60	Площа дорожнього покриття	м2	293 814,00	293 814,00	2016 року зроблено капітальний ремонт доріг та дорожнього покриття у м.Миколаїв, Вознесенськ, Братському, Вітовському, Новоодеському, Первомайському та Снігурівському районах	Основною причиною неосвоєння коштів є незадовільна організація роботи дорожніх служб, яка негативно відобразилась на організації виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування	
208	3.2.3.3	Поліпшення житлових і соціально-побутових умов для жителів сільських населених пунктів та малих міст	смт. Ольшанське Миколаївського району Миколаївської області	2016	2016	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	0,00	0,00	2079,00	0,00	2079,00	0,00	будинки	од.1	1	0	-1	Проект не пройшов конкурс ДФРР на 2016 та поданий на конкурс ДФРР на 2017	-
209	3.2.4.1	Реконструкція та капітальний ремонт житлового фонду із застосуванням енергозберігаючих технологій	Смт. Олександрівка та станція Трикратне Олександрівської селищної ради Вознесенського району	2016-2017	2016	Місцевий бюджет, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Южно-Української АЕС	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	Реконструкція дахів багатопверхівок	од.	3	0	-3	Фінансування протягом 2016 року не здійснювалось. Роботи з реалізації проекту не виконувались	

210	3.2.4.2	Облаштування 100 багатоквартирних житлових будинків сучасними засобами обліку та регулювання теплової енергії	м.Миколаєв	2016-2017	2016	Міжнародні та українські фінансові організації, донори, міжнародна технічна допомога, місцевий бюджет, українські та іноземні інвестори. Державно-приватне партнерство тощо.	6 251,1	6 251,1	6 251,1	6 251,1	6 251,1	6 251,1	лічильники	од.	523	523	0	В 2016 році показник вдалось покращити завдяки обладнанню житлового фонду м.Миколаєва 462 загальнобудинковими приладами обліку теплоенергії (на замовлення міської ради) та 61 загальнобудинковим приладом обліку теплоенергії (за ініціативи ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»). Заплановані на 2016 рік заходи виконані. Робота триває	-
211	3.2.4.3	Встановлення приладів обліку теплової енергії в багатоквартирному житловому фонді з досягненням 100% показника (інвестиційний)	м.Миколаєв	2015-2017	2016	Кошти інвестпро-грам ОКП «МОТЕ», ПАТ «Миколаївська «ТЕЦ», місцевого бюджету м.Миколаїв	40273,00	25607,30	25607,30	25607,30	40273,00	40273,00	Лічильники	од.	582	523	-59	Роботи виконано на 90%. Робота триває	-
212	3.2.4.4	Встановлення приладів обліку природного газу у побутових споживачів з досягнення 100% показника (інвестиційний)	Миколаївська область	2015-2017	2016	Власні кошти підприємств	7112,00	1797,60	1797,60	1797,60	7112,00	7112,00	Лічильники	од.	1284	1284	0	2016 року в Миколаївській області встановлено 1284 лічильники природного газу, план встановлення лічильників виконано в повному обсязі	-

213	3.2.4.5	Реконструкція внутрішньобудинкових мереж електропостачання гуртожитків комунальної власності з запровадженням індивідуального обліку споживання	м.Миколаїв	2015-2017	2016	Міський бюджет м.Миколаїв	980,90	980,90	980,90	980,90	980,90	980,90	Інженерні мережі	од.	15	15	0	Замовлено розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію 15 внутрішньобудинкових мереж електропостачання	-
214	3.2.4.6	Реконструкція покрівель багатоквартирних житлових будинків з застосуванням енергозберігаючих технологій (72 проекти)	міста Миколаїв, Вознесенськ, Первомайськ, Очаків, Нова Одеса, Новий Буг, Баштанка, Снігурівка та інші органи місцевого самоврядування	2015-2017	2016	Місцеві бюджети	70119,80	50022,00	50022,00	50022,00	71661,90	70119,80	Площа покрівель	тис.м2	103	103	0	Реконструйовано та відремонтовано 140 дахів у житлових будинках м.Миколаїв, м.Вознесенськ, м.Первомайськ, м.Южноукраїнськ та Вітовському та Березанському і Миколаївському районах	-
215	3.2.5.1	Забезпечення розробки схем планування територій районів та генеральних планів населених пунктів периферійних районів	громади Миколаївської області	2016-2017	2016	ДФРР, обласний бюджет	1910,00	1910,00	2170,00	1910,00	2170,00	1910,00	Розроблення містобудівної документації на регіональному рівні	відсотки	100	10	0	Рішенням Миколаївської обласної ради від 11.03.2016 № 2 затверджено обласну Комплексну програму з розроблення (оновлення) містобудівної документації території та створення (функціонування) служби містобудівного кадастру Миколаївської області на 2016-2020	Реалізація проекту продовжуватиметься у 2017 році за рахунок коштів ДФРР та обласного бюджету

216	3.2.5.2	Створення інтегрованої геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру Миколаївської області	Миколаївська область	2016-2017	2017	ДФРР, обласний бюджет, місцевий бюджет	0,00	0,00	30.0	0,00	30.0	0,00	Охоплення території Миколаївської області	відсотки	100	0	-100	Планується подання проекту для участі у конкурсному відборі інвестиційних проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР після внесення змін до Сехми планування території області - орієнтовно у 2018 році.	Відсутнє фінансування
-----	---------	---	----------------------	-----------	------	--	------	------	------	------	------	------	---	----------	-----	---	------	---	-----------------------

* - інформація конфідційна