

## Звіт

## з оцінки результативності реалізації регіональної Стратегії та Плану заходів з її реалізації у січні-березні 2017 року

Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді тис.грн.		Сума вибраних коштів у звітному періоді тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Оновлення виробничих потужностей КП "Міжнародний аеропорт Миколаїв" (КП «Миколаївський міжнародний аеропорт Миколаївської обласної ради»)	Миколаївська область, м. Миколаїв	2015-2017	2016	Обласний бюджет	1 500	0	0	0	1 500	1 500	Ліквідація заборгованості (заробітня плата)	тис.грн.	1000	1500	500	Проводиться комплекс заходів, спрямованих на відновлення діяльності аеропорту за основним профілем. Підписано Меморандум про наміри між інвестиційною компанією «RAV 3 Construction Corporation» та Миколаївською обласною радою. Квітневою сесією обласної ради прийняті рішення про затвердження Програми розвитку КП "Миколаївський міжнародний аеропорт " на 2017-2020 роки	Відновлення сертифікатів. Виплата заборгованості із заробітньої плати.
Спорудження мостового переходу через р. Південний Буг у м.Миколаєві	Миколаївська область, м. Миколаїв	-	-	Кредитні кошти Уряду Японії	0	0	0	0	3 500 000	0	Довжина ділянки	км, п.м.	0	0	0	16 листопада 2016 року в Миколаївській області з робочим візитом перебувала делегація Японського міжнародного агентства зі співпраці (JICA). За результатами візиту досягнуто домовленості щодо подальшого співробітництва з питання реалізації проекту «Будівництво мостового переходу через річку Південний Буг в м. Миколаєві, Миколаївська область». 2017 року на засіданні під керівництвом І ВПМУ надані протокольні доручення Мінінфраструктури щодо внесення пропозицій з розробки та реалізації інфраструктурних проектів в тому числі будівництва мостового переходу через р.Південний Буг у м.Миколаєві	Підписання угоди між Урядом України та Японії

Розбудова двоколійної залізничної ділянки Знам'янка – Долинська – Миколаїв Одеською залізницею з одночасним переведенням руху локомотивів на електротягу	Миколаївська область	-	-	Кредитні кошти ЄБРР та ЄІБ	*	*	*	*	*	2	Довжина ділянки	км, п.м.	0	0	0	Відкориговано проектну документацію. 19 грудня 2016 року підписано Фінансову угоду, яка передбачає залучення інвестицій для будівництва другої колії, електрифікації та модернізації системи сигналізації на напрямку Долинська-Миколаїв-Колосівка, з яких 150 млн.євро очікувані кредитні кошти ЄБРР та 150 млн.євро - кредитні кошти ЄІБ. Реалізація проекту планується з 2017 року	
Реконструкція залізничного вокзалу «Миколаїв – пасажирський»	м. Миколаїв	2016-2017	2016	Кошти Укразалізниці	5 165	3 400	3 400	3 400	5 165	5 165	-	-	0	0	0	2015 року відкориговано проектно-кошторисну документацію. Вартість виконання робіт з реконструкції вокзалу складає близько 90,0 млн.грн.Всього за 2015-2016 роки освоєння коштів склало 5165,107 тис.грн. із загальної вартості. У звітному періоді фінансування не здійснювалося	
Будівництво залізничної колії від ТОВ "Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера" та об'їзної автодороги з обходом м.Миколаєва	м. Миколаїв	2015-2017	2016	Власні кошти	*	*	*	*	*	*	Довжина ділянки	км, п.м.	3	3	0	З метою реалізації інвестпроекту проведено будівництво власної залізничної інфраструктури: побудовано 9 додаткових ж / д шляхів, протяжністю понад 3 км, 15 стрілочних переводів та новий спеціальний ваговий комплекс.	Розпочато реалізацію проекту за рахунок власних коштів підприємств
Глибоководний гирловий порт в Дніпровському лимані	Миколаївський, Очаківський райони	-	2016	Кошти інвесторів, власні кошти	*	*	*	*	*	*	-	-	0	0	0	Розпочато I етап будівництва порту в таких обсягах: I-й етап (до 2018 р.) - навалочні 7 млн. т (в т.ч. вугілля - 1млн. т, ЗРС - 5 млн. т, зерно -1 млн. т); контейнери - 0.5млн. т.	Необхідно здійснити коре-гування попереднього проекту та визначити підприємство для реалізації данного проекту
Будівництво універсального перевантажувального комплексу на запроєктованому причалі №8 Миколаївського морського порту	Миколаївська область	2015-2017	2016	Кошти інвесторів, власні кошти	*	*	*	*	*	*	-	-	0	0	0	АМПУ оголосила проведення конкурсної процедури на будівництво нового причалу №8 у морському порту Миколаєва. Очікувана вартість виконання робіт складе 317 млн.грн. Побудований причал матиме 220,7 м в довжину, глибина біля стінки причалу складе 10,5 м з перспективою збільшення глибини до 13 м. Таким чином збільшаться потужності порту входить у трійку по вантажообігу в країні	-

Будівництво причалу №14А та універсального перевантажувального комплексу Миколаївського морського порту	Миколаївська область	2015-2017	2016	Кошти інвесторів, власні кошти	*	*	*	*	*	3	-	-	0	0	0	Відсутність інвестора, зацікавленого у реалізації проекту будівництва перевантажувального комплексу на причалі №14А, який би визначив необхідну спеціалізацію перевантажувального комплексу та забезпечив сталий вантожообіг	Пошук інвесторів
Будівництво Рейдового перевантажувального терміналу Бузько-Дніпровського басейну в районі 3-4 колін Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу (БДЛК) Миколаївський морський порт	Миколаївська область	2016-2017	2016	Кошти інвесторів	*	*	*	*	*	*	-	-	0	0	0	У 2016 році реалізація проекту не здійснювалась. Ведеться робота з пошуку інвестора для реалізації зазначеного проекту	Пошук інвесторів
Будівництво зернового перевантажувального комплексу в тилу допоміжного причалу спеціалізованого морського порту «Октябрьск»	м. Миколаїв	2015-2017	2016	Кошти інвесторів, власні кошти	*	*	*	*	*	*	Потужність переробки вантажів	млн.т.	2,2	0	-2,2	Будівництво зернового перевантажувального комплексу в тилу допоміжного причалу СМП «Октябрьск», метою якого є будівництво спеціалізованого комплексу для обробки зернових вантажів потужність 2,2 млн.т на рік з елеваторними потужностями в межах 100 тис.т од.	Реалізація проектів відбувається згідно з Планом розвитку морських портів України, затвердженим наказом голови ДП "АМПУ" від 28.01.2014 №16
Будівництво універсального перевантажувального комплексу в тилу запроєктованого причалу №7 спеціалізованого морського порту «Октябрьск»	м. Миколаїв	2016-2023	2016	Кошти інвесторів, власні кошти	*	*	*	*	*	*	Переробка вантажів	тис.тонн	600	0	-600	Будівництво універсального перевантажувального комплексу в тилу запроєктованого причалу №7 спеціалізованого морського порту «Октябрьск». Будівництво універсального комплексу передбачає обробку тарноштучних вантажів потужністю 0,6 млн.т на рік	Реалізація проектів відбувається згідно з Планом розвитку морських портів України, затвердженим наказом голови ДП "АМПУ" від 28.01.2014 №16
Будівництво глибоководного причалу (Укррічфлот)	Миколаївська область	2016-2017	2016	Кошти інвесторів, власні кошти	*	*	*	*	*	*	-	-	0	0	0	Реалізація проекту планується у наступних роках	Пошук інвесторів

Будівництво об'єктів транспортної інфраструктури для обробки та перевалки зернових вантажів, реконструкція виробничих потужностей суднобудування та будівництво флоту СП "Нібулон"	м.Миколаїв	-	2016	Власні та залучені тоvarиством кошти	Инф.конфиденційна	Инф.конфиденційна	Инф.конфиденційна	Инф.конфиденційна	Инф.конфиденційна	4	Инф.конфиденційна	кількість одиниць флоту	од.	Инф.конфиденційна	7	На суднобудівно-судноремонтному заводі «Нібулон» розроблена та успішно реалізується виробнича програма на п'ять років. У планах компанії на 2016-2018 роки будівництво на власній суднової верфі 13 несамохідних суден, самохідного плаваючого крана, 2 багатоцільових морських буксирів потужністю 3,5 та 5 тис. к. с., 3 буксирів-штовхачів. У 2017 році компанія продовжила успішно реалізовувати в рамках співробітництва з Європейським інвестиційним банком власну суднобудівну програму. Наразі на стапельному майданчику будується корпус сьомого (з восьми) несамохідного судна проекту В2000.	-
																Одночасно з будівництвом несамохідного судна здійснюється і будівництво повнокомплектних буксирів-штовхачів проекту 121М. На сьогодні завершуються роботи з очищення та фарбування зовнішнього обшиття корпусу судна на першому буксирі проекту «Юрій Макаров», на другому буксирі добігає кінця формування міцного корпусу судна. У рамках будівництва третього буксира здійснюється збирання секцій судових блоків. Також компанією ведеться одночасна робота по будівництву перевантажувальних терміналів у с.Біленькому Запорізької області та м. Гола Пристань Херсонської області	
Будівництво комплексу перевантажувальних терміналів навалювальних і генеральних вантажів «НЕРЕЙ» в м. Миколаїв. (комплекс)	Глобальний вплив: Україна Локальний вплив: Миколаївська область, Херсонська область, Місцевий ситуаційний вплив: територія Бузького лиману, Берегові території дотичні до 11 (одинадцяти) коліна Бузько-Дніпровського лиманського каналу (БДЛК), Південна	2015-2023	2016	ТОВ "НЕРЕЙІНТРАНС", державний бюджет, власні кошти підприємства, приватні інвестори	0	0	0	0	0	0	Збільшення потужностей для переробки вантажів	тис.тонн	0	0	0	Розпочато розробку ТЕО, Миколаївським міськвиконкомом виділено земельну ділянку у Корабельному районі м.Миколаєва	Проект знаходиться в стадії розробки. Терміни початку його реалізації змінені на 2016-2023 рр.

Будівництво хлібопекарні	смт Березнегувате	2015-2017	2016	Державний бюджет, ДФРР, кошти інвесторів	0	0	1 800	0	3 300	5	0	0	3,8	0	-3,8	На протязі року велись перемовини з декількома зацікавленими інвесторами, є необхідне приміщення, але домовленості не досягнуто, триває пошук інвестора	-
Будівництво заводу з переробці меду в медові напої (квас, газувана вода, питні меди, медове пиво)	смт Березнегувате	2015-2017	2016	Державний бюджет, ДФРР, кошти інвесторів	0	0	2 400	0	4 400	0	0	0	116	0	-116,0	Протягом звітного періоду проводилась робота з пошуку інвестора та по залученню коштів для реалізації проекту	Відсутність фінансових ресурсів
Будівництво цеху з переробки сільськогосподарської продукції	смт Березнегувате	2015-2017	2016	Місцеві бюджети, державно-приватне партнерство, кошти інвесторів	0	0	8 000	0	15 000	0	0	0	1	0	-1	Протягом звітного періоду проводилась робота з пошуку інвестора та по залученню коштів для реалізації проекту	Відсутній інвестор, тому реалізацію даного проекту не розпочато
- Будівництво цеху з виробництва молочних продуктів, в тому числі ексклюзивних сирів; - Виробництво мінеральної води, соків та якісної питної води в селі Біла Криниця	Березнегуватський район	2015-2017	2016	Власні кошти, місцеві бюджети, кошти інвесторів, кредитні ресурси	0	0	8 500	0	16 600	0	0	0	0,8	0	-0,8	Протягом звітного періоду проводилась робота з пошуку інвестора та по залученню коштів для реалізації проекту	Відсутність фінансових ресурсів
													0,5	0	-0,5		
													15	0	-15		

Створення індустріального парку в місті Миколаві	Миколаївська обл., м.Миколаїв	2016-2020	2016	Міський бюджет, українські та іноземні інвестори	0,0	0	52 352,6	0	52 352,6	6	Вибір території;	крок	1	0,5	-0,5	Міською радою прийнято рішення від 08.12.2016 №11/27 про розробку проекту землеустрою та відводу земельної ділянки площею близько 150 га	-
											підготовка концепції індустріального парку;	крок	1	0,5	-0,5		
											прийняття рішення про створення Інд. парку та затвердження його концепції ;	крок	1	0	-1		
											вибір керуючої компанії; визначення учасників Інд. Парку;	крок	1	0	-1		

Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв*	м.Миколаїв	2015-2017	2016	Кредитні кошти надані Європейським інвестиційним банком (ЄІБ)	53945,82	24095,86	130152,00	24095,86	130152,00	26814,94	7	Кількість впроваджених систем диспетчеризації та автоматизації в систему	од.	2	0	-2	Європейським інвестиційним банком в розмірі 15,54 млн євро та фондом ЄІР у сумі 5,1 млн. євро надані кредити. За ці кошти здійснено закупівлю програмного забезпечення для системи диспетчеризації, розробку проектної документації та розпочато реконструкцію будівлі решіток очисних споруд каналізації. Проведено тендери щодо закупівлі засувок, обладнання з виявлення протікань, обладнання для лабораторій очисних споруд каналізації та водопроводу. Укладання та виконання контрактів за зазначеними тендерами здійснюватиметься протягом 2017 р.	1. Питання сплати ПДВ за контрактами, які фінансуються за рахунок кредитних коштів (ЄІБ вважає, що, згідно з п. 9.01 Статті 9 Фінансової Угоди неможливо використовувати кредитні кошти для сплати податку на додану вартість (ПДВ), який входить до ціни). Крім цього, не визначено механізм окремої сплати ПДВ. За логікою ЄІБ платежі, що містять ПДВ, МКП «Миколаївводоканал» повинне з рахунків вибірки коштів кредиту сплачувати окремо суму без ПДВ. 2. На сьогодні не підписано Грантову Угоду між ЄІБ та Україною щодо використання коштів фонду ЄІР
"Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" (на окремих підприємств комунальної теплоенергетики)	м.Миколаїв	2015-2020	2016	Кредитні ресурси Єврованку банку реконструкції та розвитку	4437,24	4437,24	4917,00	4437,24	6512,00	4437,24		Ізоляція надземних мереж	км	25,6	4,5	-21,1	За рахунок позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку отримано у 2016 році 21,77 млн.дол. ОКП «Миколаївобл-теплоенерго» укладено договори на: «Виготовлення ПКД на реконструкцію теплових мереж в м. Миколаєві» з SEP JSC «Siltumelectroprojects» (м.Рига, Латвія) на суму 192,1 тис.дол.США, який передбачає реконструкцію існуючих теплових мереж із закриттям 17 котельень. Виконано перший з трьох етапів проекту. Протягом звітного періоду фінансування не здійснювалося	-
Модернізація і технічне переоснащення підприємства «НВКГ «Зоря» - «Машпроект»	м.Миколаїв	2015-2017	2016	Власні кошти підприємства	162 950,60	145 273,90	155 400,90	145 273,90	162 950,60	145 273,90		Строк окупності, соціальний ефект	рік	4,1	4	-0,1	93,5% придбане обладнання на суму 31990 тис.грн знаходиться в монтажі та проводяться пусконаладжувальні роботи	-

Збільшення випуску глинозему до 1,7 млн. тонн	Миколаїв, Корабельний і Жовтневий райони, територія ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»	2015-2017	2016	Власні кошти підприємства	164 156,78	94 055,15	91 816,00	94 055,15	161 600,00	8	164 156,78	випуск глинозему	млн.т.	1,70	1,57	-0,13	Виконані будівельно-монтажні роботи та введено в дію 5-ту батарею декомпозиції, 3-я черга білої фільтрації (3 дискових фільтри). У 4 квартали здійснено пуска-налагоджувальні роботи та здійснено вихід на проектну потужність 1,57 млн.т. Виконано будівельно-монтажні роботи по об'єкту "Реконструкція установки гідрокласифікації вареної розбавленої пульпи" ("песочниця"), механомонтажні роботи, поставка основного технологічного обладнання, в т.ч. обладнання FLSmidth	Реалізація проекту здійснюється згідно з планом. Проект буде завершено в повному обсязі у 2017 році
Модернізація та розширення молочно-товарної ферми за європейськими стандартами ТЗДВ «Південний колос»	Миколаївська область, Новоодеський район, м. Нова Одеса	2015-2017	2016	Власні кошти, кошти інвестора	0,00	0,00	20 000,00	0	40 000,00	0	0	Поголів'я корів	гол.	120	0	-120	Протягом звітної періоду проводилась робота з пошуку інвестора та по залученню коштів для реалізації проекту	Відсутній інвестор та власні кошти, тому реалізацію даного проекту не розпочато
Реконструкція свинокомплексу за європейськими стандартами ПП «Думітраш»	Миколаївська область, Новоодеський район, с. Троїцьке	2015-2017	2016	Власні кошти, кошти інвестора	0,00	0,00	30 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	Поголів'я свиноматок Поголів'я свиней	гол. гол.	110 1267	0 0	-110 -1267	Протягом звітної періоду проводилась робота з пошуку інвестора та по залученню коштів для реалізації проекту	Відсутній інвестор та власні кошти, тому реалізацію даного проекту не розпочато
«Елеватор соняшнику» Будівництво елеватора по зберігання насіння соняшнику в с. Возсіятське місткістю 80 тис. куб.м.	Сланецький район, с.Возсіятське	2016-2017	2016	Власні кошти, кошти інвестора	0,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	Місткістю елеватору	тис.м3	80	0	-80	0%	Відсутність коштів
Відновлення та реконструкція ферми ВРХ, свиней ПП АТД «Гарант»	Миколаївська область Сланецький район, Маложенівська сільська рада	2016-2017	2016	Власні кошти, кошти інвестора	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	ПКД	од.	1	0	-1	0%	Відсутність коштів
Впровадження новітніх технологій у розвиток птахівництва, молочного та м'ясного скотарства, виробництва м'яса свинини Будівництво свинокомплексу	м. Баштанка, Баштанський район, Миколаївська область	2016-2017	2016	Місцевий бюджет, державно-приватне партнерство	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	Поголів'я свиней	гол.	500	0	-500	0%	Відсутність фінансування
Впровадження новітніх технологій у розвиток птахівництва, молочного та м'ясного скотарства, виробництва м'яса свинини. Будівництво, реконструкція та модернізація птахофабрики	м. Баштанка, Баштанський район, Миколаївська область.	2016-2017	2016	власні та кредитні кошти	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	Виробництво клітинного обладнання Поголів'я птиці Кількість виробленого яйця (середнє)	місць гол. шт./добу	44528 44528 35600	44528 44528 0	0 0 -356 00	100%	-



Реконструкція та модернізація існуючих систем зрошення (інвестиційний)	м. Баштанка, Баштанський район, Миколаївська область	2016-2017	2016	Власні кошти, кошти інвестора	3 410,0	3 410,0	3 410,0	3 410,0	3 410,0	9	3 410,0	Площа краплинного зрошення	га	8 309	8 309	.	В області проведено аудит використання зрошуваних земель та інвентаризації інфраструктури зрошувальних систем. В області встановлено 28 нових дощувальних машин на площі зрошення - 2064 га. Реконструйовано 8309 га крапельного зрошення та реконструйовано під полив дощувальною технікою. Протягом звітнього періоду фінансування не здійснювалося	
Будівництво доїльної зали, індустріального типу, за стандартами великих ферм США	Україна, Миколаївська обл., Арбузинський район	2015-2016	2016	Власні кошти і Кредитна лінія "Райффайзен-Банк Австрія"	41 800,0	25 542,1	25 542,1	25 542,1	41 800,0	41 416,0	41 416,0	Поголівя фуражених корів	гол.	1 600	1 600	0	Проект реалізовано в повному обсязі. Створено 24 робочих місця	-
Будівництво комбикормового заводу за євростандартами	Україна, Миколаївська обл., Арбузинський район	2015-2016	2016	Власні кошти, кошти інвестора	42 084,7	4 377,1	4 377,1	4 377,1	42 084,7	42 084,7	42 084,7	Десятуга добова продуктивність	тонн на добу	300	220	-80	Проект реалізовано в повному обсязі. Потенційна потужність виробництва складе більш ніж 300 тонн на добу, на даний час добова продуктивність складає 220 тонн на добу.	-
Будівництво свиногокомплексу за європейськими стандартами	Україна, Миколаївська обл., Арбузинський район	2015-2016	2016	Власні кошти, кошти інвестора	17600,00	5142,80	6516,40	5142,80	10021,00	6813,40	6813,40	Поголів'я свиней	гол.	4 600,00			39%	-
Будівництво корівника новітнього типу на 2000 гол., за стандартами великих ферм США	Україна, Миколаївська обл., Арбузинський район	2016-2017	2016	Власні кошти, кошти інвестора	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	Поголів'я корів	гол.	2 000	0	-2 000	0%	Відсутні власні кошти, тому проект не розпочато.
Впровадження сонячних вакуумних систем (колекторів) для гарячого водопостачання по об'єкту: Миколаївська обласна дитяча інфекційна лікарня – м. Миколаїв, вул.9-Повздовжня 10-а	Ленінський район, м. Миколаєва	2016-2017	2016	ДФРР та обласний бюджет	1548,16	1521,87	1550,08	1521,87	1576,36	1548,16	1548,16	сонячні колектори	од.	32	32	0	Встановлено 32 сонячних колектора загальною потужністю 48 кВт	
Освоєння виробництва вертикальних вітроустановок потужністю від 3 до 15 кВт на Україні	Миколаївська область	2016-2017	2016	Міжнародні та українські фінансові організації, місцевий бюджет,	*	*	*	*	*	*	*	вітроенергетичні установок	од./Мвт	2/2,5	2/2,5	0	У звітному періоді завершено будівництво 2-ї черги Тузлівської ВЕС у складі двох вітроенергетичних установок потужністю 3 МВт кожна (ТОВ "Вітряний парк "Причорноморський")	-
Виробництво твердопаливних котлів потужністю до 400 кВт.	Миколаївська обл., м. Миколаїв та інші міста України.	2016-2017	2016	Міжнародні та українські фінансові організації	0,00	0,00	2083,70	0,00	2083,70	0,00	0,00	Твердопаливні котли	од.	4	0	-4	0%	Виробництво твердопаливних котлів призупинено через відсутність попиту

Виробництво альтернативного виду палива	Миколаївська обл., м. Миколаїв, інші регіони України	2016-2017	2016	Міжнародні та українські фінансові організації, місцевий бюджет, державний бюджет, приватні інвестори	0,00	105,00	2 500,40	105,00	2 500,40	105,00	10	Потужність	мВт	1,6	1,6	0,0	Побудовано резервний теплогенеруючий модуль на альтернативному виді палива з геліоустановкою на покрівлі будівлі блоку побутових приміщень на території Миколаївського морського порту, (ТОВ "Грінтур-ЕКС"); задекларовано початок виконання робіт на будівництві котельні на альтернативних видах палива для опалення та побутових потреб адміністративних, виробничих будівель ДП "НАРП"; на початку 2017 року в обласній психіатричній лікарні №2 введено в експлуатацію блочно-модульну котельню, що працює на твердому паливі. Котельня виробляє теплову енергію з альтернативних місцевих видів палива – пелетів, брикетів, тріски, соломи, торфу	-
Скорочення споживання вичопного палива за рахунок впровадження біопаливних котлів.	м. Миколаїв	2016-2017	2016	Міжнародні та українські фінансові організації	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		котли	шт.	4	0	-4	Заходи будуть здійснюватися за умови перемоги в конкурсних відборах підтримки техн. донорів	Конкурсні відбори технічних донорів не здійснювались
Встановлення автономних систем освітлення пішохідних переходів на сонячних батареях	м. Миколаїв	2015-2017	2016	Місцеві бюджети, бізнес, міжнародні донори	0,00	0,00	165,00	0,00	330,00	0,00		-	-	-	-	-	м. Миколаїв першим в Україні отримало грант ООН на впровадження LED - освітлення від міжнародного фонду в рамках програми "Підвищення енергоефективності та UNIDO в стимулювання використання відновлюваної енергії в агрохарчових та інших малих та середніх підприємствах України"	
Проведення модернізації котельні 135 мкр. по вул. Новозаводська, 48 в м. Миколаєві із влаштуванням теплоелектростанції когенераційного типу потужністю 1,26 МВт	м. Миколаїв	2016	2016	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, кошти інвесторів	18 237,50	0,00	18 237,50	0,00	514,56	0,00		Двигун-генератор потужністю 630 кВт	шт.	2,00	0,00	-2,00	Розпочато реконструкцію зовнішньої теплової ізоляції надземних теплових мереж ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» в рамках інвестиційного проекту Світового банку.	-
Підвищення енергоефективності ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП»	м. Миколаїв, ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП»	2016-2017	2016	Власні кошти підприємства	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00		Щорічний економічний ефект	тис.грн.	980	0	-980	Проект в стадії реалізації. Проведено торги в системі "Прозоро" на установку енергозберігаючих вікон. Розроблено ПКД на установку міні-котелен, яка проходить відповідні узгодження	-

Будівництво та експлуатація вітрової електричної станції потужністю 300МВт	села: Парутино, Солончаки та Дмитрівка Очаківського району	2016-2017	2016	Власні кошти іноземних інвесторів та кредитні кошти європейських банків	*	*	*	*	*	створення екологічно чистих генеруючих потужностей, забезпечення 20 чоловік місцевого населення роботою.	МВт	30	5	-25	ТОВ "Вітряний парк Причорноморський" завершено будівництво 6-ї черги Дмитрівського вітрополя Очаківської ВЕС у складі двох вітроенергетичних установок потужністю 2,5 МВт кожна (перший пусковий комплекс у складі КРПЗ, підземних кабельних ліній, вітроенергетичної установки №2). Протягом звітного періоду фінансування не здійснювалося У звітному період. Також завершено будівництво 2-ї черги Тузлівської ВЕС у складі двох вітроенергетичних установок потужністю 3 МВт кожна (ТОВ "Вітряний парк "Причорноморський")	-
Реконструкція системи технічного водопостачання. Робота першого-третього енергоблоків Южно-Української АЕС на Ташлицькому водосховищі та бризкальних басейнах	Зона спостереження	2016-2018	2016	кошти ДП «НАЕК «Енергоатом» за рахунок прибутку	273 235,11	141 987,57	182 640,00	141 987,57	182 640,00	Потужність	кВт/год (отримувана потужність після впровадження проекту)	547,293	0,00	-547,293	Проект реалізовано на 35%, затверджена кошторисна вартість, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 49-р, розпочато будівництво	-
Комплекс споруд для заповнення та підживлення Ташлицького водосховища Южно-Української АЕС	Місто Южноукраїнськ	1980-2020	2016	Власні кошти	2 169 946,00	168 696,00	169 457,00	168 204,00	2 163 253,00	Потужність у турбинному режимі / потужність у насосному режимі	МВт	906 / 1378	302 / 454	604 / 924	Проект реалізовано на 57,7%, за підсумками проведених відкритих торгів підписано договір ТОВ «Управління механізованих робіт» на будівництво споруд для підвищення охолоджуючої спроможності Ташлицького водосховища. Проект проходить державну експертизу	відсутність фінансування за рахунок коштів державного бюджету
Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС	ОЕС України	1994-2017	2016	Гарантія на електроенергію ДП НАЕК "Енергоатом" (власні кошти)	78 792,25	794,26	194,26	9,47	123 050,76	Потужність	кВт/год (отримувана потужність після впровадження проекту)	4,5	0	4,5	Проект реалізовано на 45 %. Укладено договір на коригування проектної документації згідно з вимогами чинних норм та правил у будівництві, проект проходить державну експертизу	-
Екологічний та зелений туризм – основа відновлення економіки села	Проект здійснюється в межах Мигіївської сільської ради Первомайського району, Богданівської сільської ради Доманівського району, Трикратьківської сільської ради Вознесенського району Миколаївської області	2016-2017	2016	Місцевий бюджет, грантові програми	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	виготовлення, встановлення інформаційних дорожніх знаків, аншлагов та інформаційних щитів	одиниць	28	28	0	В червні 2016 року відкрито оглядовий майданчик з видом на Родонове озеро. Для зручності відвідувачів влаштовано паркинг, встановлені інформаційні стенди та дерев'яні альтанки.	-

Виставково-ярмаркова діяльність	Миколаївська область	2015-2017	2016	Обласний та місцевий бюджети, кошти виставково-ярмаркових центрів	130,35	98,39	100,00	98,39	200,00	12 130,35	Індекс промислової продукції	Відсотки	105,0	110,5	5,5	З метою організації представлення економічних та інвестиційних можливостей області на виставково-ярмаркових, презентаційних заходах, що проводяться в Україні та за кордоном виготовлено презентаційну продукцію: пакет із символікою області, презентаційний буклет; придбано мультимедійне обладнання. Здійснюється оновлення інформації на веб-сайті департаменту економічного розвитку та регіональної політики ОДА з питань соціально-економічного розвитку області, виставково-ярмаркових заходів, європейської інтеграції, міжрегіонального співробітництва та залучення МТД.	Відповідно до Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів", п. 17 заходів щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, припинено використання бюджетних коштів на проведення виставкових заходів, ярмарків, з'їздів, симпозіумів, конгресів.
Сприяння впровадженню інвестиційних проектів	Миколаївська область	2015-2017	2016	Обласний та місцевий бюджети, суб'єкти господарювання	24,00	12,00	12,00	12,00	24,00	24,00	Кількість оновлених інвестиційних проектів	од.	250	250	0	Під час перебування іноземних делегацій надаються презентаційні матеріали щодо економічного потенціалу та інвестиційні пропозиції. Діє сайт "Інвестиційні можливості Миколаївщини" на якому розміщені інвестпаспорти інформація на якому постійно оновлюється	-

Будівництво об'єктів транспортної інфраструктури для обробки та перевалки зернових вантажів СП "Нібулон" (інвестиційний)	Миколаївський і Вознесенський райони	2015-2017	2016	Власні та залучені товариством кошти	Інф.конфіденційна	Інф.конфіденційна	Інф.конфіденційна	Інф.конфіденційна	Інф.конфіденційна	Інф.конфіденційна	13	Комплексе перевалки зернових та олійних культур	тис.тонн	76	76	0	Тільки у цьому році компанією було спущено на воду три буксири нового проекту, призначених для роботи у річкових і прибережних морських водах, відкрито регулярне пасажирське сполучення Дніпром і Південним Бугом з використанням суден на підводних крилах, введений перевантажувальний термінал у Запорізькій області. Днями запущений новий перевантажувальний річковий термінал у м.Гола Пристань (Херсонська обл). Тут же було підписано угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про залучення синдикованого кредиту на 90 млн.дол. США, який буде спрямовано на розвиток зернової галузі та відродження внутрішнього судноплавства. За останні півроку компанією також укладені дві кредитні угоди з Європейським інвестиційним банком (74 млн.дол.США) і Міжнародною фінансовою корпорацією (100 млн.дол.США).	-
Організація переробки сільськогосподарських культур та виробництво готової продукції в селищі Єланець	Єланецький район, селище Єланець	2016-2017	2016	Власні кошти, кредитні кошти, інвестиційні кошти	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	ПКД	од.	0	0	0	0%	Відсутність коштів	
Організація переробки сільськогосподарських культур та виробництво готової продукції в селищі Куйбишевка	Єланецький район, с.Куйбишевка, м.Вознесенськ	2016-2017	2016	Власні кошти, кредитні кошти, інвестиційні кошти	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	ПКД	од.	0	0	0	0%	Відсутність коштів	
Мережа садіб сільського (зеленого) туризму в Миколаївській області	Миколаївська область	2015-2017	2016	Обласний бюджет, ДФРР, міжнародні донори	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	Створено садіб сільського (зеленого) туризму	одиниць	100	74	-26	74% Створено садиви у: Арбузинському (2), Баштанському (1), Березнегубатському (43), Веселинівському (1), Єланецькому (2), Вітовському (Жовтневому) (1), Кривоозерському (4), Миколаївському (4), Новоодеському (2), Очаківському (8), Первомайському (5), Снігурівському (1). Протягом звітного періоду фінансування не відбувалося	-	
Реконструкція будівлі під готель в смт Березнегубате	Березнегубатський район	2015-2017	2016	Власні кошти, кошти інвесторів	45,00	0,00	250,00	0,00	578,00	45,00	Готельні послуги	кількість ліжок	50	0	-50	53% проведені ремонт приміщення, підведені комунікації. Протягом звітного періоду фінансування не відбувалося	-	

Інформаційно-консультативна підтримка експортерів Миколаївської області у виході на зовнішні ринки	Миколаївська область	2016-2017	2016	Обласний бюджет, кошти суб'єктів господарювання, ДФРР	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	14	Обсяг експорту товарів та послуг до попереднього року	відсотки	102,5	102,8	0,3	З метою сприяння виходу суб'єктів господарювання регіону на зовнішні ринки на базі РТПП області проводилися «круглі столи», семінари та зустрічі з питань перспектив українського бізнесу на міжнародних ринках, вимог ЄС до сертифікації походження товарів тощо. Інформація щодо 60 міжнародних ярмарково-виставкових заходів, форумів, конференцій в країнах ЄС, Азії та Центральній Америці, комерційні пропозиції іноземних компаній доводилася до підприємств області та розміщувалася на сайті ОДА.	-
Проведення комплексу заходів щодо створення позитивного міжнародного іміджу Миколаївської області	Миколаївська область	2015-2017	2016	Обласний бюджет, кошти суб'єктів господарювання	102,00	75,00	75,00	75,00	125,00	102,00	Обсяг експорту товарів та послуг до попереднього року	відсотки	102,5	102,8	0,3	Інформаційно-презентаційні матеріали про економічний, експортний та інвестиційний потенціал регіону надано членам 15 делегацій Посольств іноземних держав в Україні, консульських установ, ділових кіл та міжнародних організацій, які відвідали область. Мінрегіону, Мінекомрозвитку, МЗС України надавалася інформація на засідання міжкурядових комісій щодо стану співробітництва з країнами та пропозиції з розвитку двосторонньої співпраці	Відповідно до п 2.14 заходів щодо наповнення місцевих бюджетів Миколаївської області та економічного використання бюджетних коштів, затверджених розпорядженням голови ОДА від 16.03.2016 № 80-р, припинено використання бюджетних коштів на проведення виставкових заходів, ярмарків, з'їздів, симпозіумів, конгресів
Сприяння залученню коштів міжнародної технічної допомоги для соціально-економічного розвитку області та участь у програмах Європейського Союзу	Миколаївська область	2016-2017	2016	Обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу та місцеві бюджети, кошти міжнародної технічної допомоги, кошти суб'єктів підприємницької діяльності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0	0	З метою залучення МТД в область здійснюється моніторинг сайтів європейських програм, посольств та інших донорів, поновлюється база даних проєктів МТД для подальшого поширення серед структурних підрозділів ОДА, РДА, міськвиконкомів. Підготовлена проєктна ідея та розміщена на сайті програми ІС ЄІС «Басейн Чорного моря». Здійснюється пошук партнерів для участі в Програмі	Недостатня обізнаність місцевих спеціалістів з питання механізмів реалізації МТД і, як наслідок, низький відсоток подачі заявок. З метою активізації залучення МТД є необхідність у тренінгах та семінарах з проєктного менеджменту

Розвиток та забезпечення постійної роботи Мережі дистанційних консультаційних центрів для підприємців Миколаївської області	Миколаївська область	2016-2017	2016	Обласний бюджет	79,90	79,90	79,90	79,90	79,90	15	1. Проведення семінарів / конференцій	шт.	13	13	0	Проект реалізовано в повному обсязі. В рамках проекту проведено 13 семінарів/конференцій, в яких взяли участь 475 осіб. Надано 527 індивідуальних консультацій	-	
										2. Загальна кількість учасників семінарів / конференцій	чол.	470	475	+5				
										3. Надано індивідуальних консультацій в рамках проекту.	шт.	520	527	+7				
										4. Зростання рівня мотивації до самозайнятості серед учасників консультаційно - освітніх заходів в рамках	%	120	126	+6				

Упровадження комплексу заходів щодо спрощення доступу суб'єктів малого підприємництва до існуючих вітчизняних, міжнародних кредитних та інвестиційних (інноваційних) ресурсів	Миколаївська область	2015-2017	2016	Обласний бюджет	117,26	110,00	110,00	110,00	117,26	16	1. Проведення семінарів / конференцій	шт.	40	40	0	В рамках проекту проведено 40 семінарів/конференцій, в яких взяли участь 479 осіб. Надано 524 індивідуальні консультації. В рамках проекту проведено дослідження ринку кредитних ресурсів для суб'єктів малого та середнього підприємництва Миколаївської області.	-
2. Загальна кількість учасників семінарів / конференцій	шт.	470	479	+9	шт.	520	524	+4									
3. Надано індивідуальних консультацій в рамках проекту.	%	60	67	+7	4. Зростання рівня мотивації до самозайнятості серед учасників консультаційно - освітніх заходів												
Навчання представників малого та середнього бізнесу моделі EFQM (Європейського Фонду Управління Якістю)	м. Миколаїв, Миколаївська область	2016-2017	2016	Державний фонд регіонального розвитку	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	Кількість представників малого та середнього бізнесу	осіб	80	120	40	Робота з реалізації проекту триває, для слухачів школи проводяться зустрічі з представниками бізнес кіл міста Миколаєва з метою закріплення концепцій Моделі EFQM	-
Будівництво аквапарку «Адмірал»	м. Миколаєва, Миколаївської області	2016-2017	2016	Пирмі інвестиції, місцевий бюджет, державно-приватне партнерство	0,00	0,00	177113,30	0,00	177113,30	0,00	Реалізація проекту	%	1	0	-1	Визначено земельну ділянку для розміщення об'єкта. Проект будівництва аквапарку, презентовано членам делегації Міжнародного трейд-клубу в Україні у складі 22 співробітників 16 іноземних посольств та представників міжнародних компаній. Для розповсюдження серед зацікавлених іноземних компаній інформацію про проект надано Мінрегіону України для підготовки засідань спільних міжурядових комісій з Азербайджаном, Білоруссю, Казахстаном, Німеччиною та Туреччиною	Пошук інвестора



Розвиток велосипедної інфраструктури у Корабельному районі м.Миколаєва	м. Миколаїв, Корабельний район	2015-2017	2016	Місцевий бюджет, грантові та інвестиційні кошти	0,00	0,00	1211,00	0,00	1681,00	17	Кількість велодоріжок	одиниць	0	0	0	Рішенням міськради від 11.10.2016 № 9/8 затверджено Концепцію розвитку велосипедної інфраструктури. На даний момент проєктиться перша велодоріжка, яка буде з'єднувати два райони — Корабельний та Інгульський. В наступному році планується розробка технічного завдання та буде створена транспортна стратегія міста, де велоінфраструктура буде одним із напрямів. Напочатку жовтня в Миколаєві планується проведення «Велофоруму» — знаковий захід спрямований на розвиток велотранспорту та велоінфраструктури. До участі залучають близько 120 учасників із 24 міст України та 8 Європейських держав, які будуть обговорювати велосипедну тематику	-
Організація проведення обласного туристичного фестивалю «Відпочивай активно»	Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, національний природний парк «Бузький Гард», інші регіони України	2015-2017	2016	Обласний бюджет, місцеві бюджети, ДФРР	35,00	20,00	20,00	20,00	35,00	35,00	Кількість учасників	осіб	300	300	0	В районі скельного масиву р. Південний Буг поблизу м. Южноукраїнськ проведено туристичний фестиваль «Відпочивай активно!». У проведенні фестивалю брали участь дитячі та юнацькі, професійні команди та колективи з гірського, пішохідного, водного та інших видів спортивного туризму. Загалом фестиваль зібрав 12 команд з м.Миколаєва, Миколаївської та Кіровоградської областей, близько 300 учасників та глядачів.	
Створення туристичного об'єкту "Хутір-зимівник козацького полковника Бугогардової паланки 17-18 століття" (історична реконструкція)	Миколаївська область	2015-2017	2016	Державно-приватне партнерство, інвестиційні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість туристичних об'єктів	одиниць	1	0	-1	Розроблено проєкт створення туристично-розважального комплексу "Хутір-зимівник козацького полковника" та планується розробити два туристичні маршрути на яких буде розміщено автомобільну стоянку та кемпінгову зону, на даний час готові ескізні проєкти, проєктно-кошторисну документацію планують виготовити протягом 2017 року	Відсутній інвестор

Забудова та облаштування кемпінгових стоянок на території регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя»	Місто Южноукраїнськ (селище Костянтинівка, село Бузьке – у разі об'єднання територіальних громад)	2016-2017	2016	Кошти місцевих бюджетів, обласного бюджету, інвесторів	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	18	0,00	ПКД	однина	1	0	-1	На території національного природного парку «Бузький Гард» відкрито оглядовий майданчик. Триває робота з створення ПКД для облаштування кемпінгових стоянок. На території парку планується розмістити автомобільну стоянку та створити кемпінгову зону, на цей час готові ескізи проекти, проектно-кошторисну документацію планується виготовити протягом 2017 року	-
Проведення постійно-діючого мультифести-валю «Світ річки «Вог» Бог»	м.Южноукраїнськ, вся територія Миколаївської області	2016-2017	2016	кошти обласного бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість учасників	осіб	200	200	0	Проведено фестиваль Польської кухні . Під час фестивалю були проведені такі заходи: розважальні програми, виступи народних колективів, виставка художньої творчості, пленер фотохудожників та дигустація національних страв	-
Створення туристично-інформаційного центру Миколаївської області	Миколаївська область, місто Миколаїв	2015-2017	2016	Обласний бюджет, ДФРР, місцевий бюджет, інвестиційні кошти	200,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	Кількість туристів	осіб тис.	500	700	200	Створено туристично-інформаційні портали "Миколаївщина туристична", "Подорожуй Миколаївщиною", "Карта туристичних об'єктів", "Інвестиційний туристичний портал"	Виділення приміщення для створення туристичного інформаційного центру	
Створення рекреаційно-туристичної зони в межах Первомайського району	Миколаївська область, Первомайський р-н	2016-2017	2016	Державний бюджет, місцевий бюджет, грантові кошти	300,00	300,00	300,00	300,00	1500,00	300,00	Розроблення нових туристичних маршрутів	однина	0	0	0	Створено оглядовий майданчик "Радонове озеро". На цей час побудовано спортивний майданчик та дитячий майданчик, створено 1 новий туристичний маршрут, ще 1 в процесі створення	-	

Туризм, як невід'ємна частина розвитку та еколого-освітньої діяльності регіональних ландшафтних парків Миколаївської області: 1. «Гранітно-степове Побужжя»; 2. «Трипільський»; 3. «Кінбурнська коса»; 4. «Тилігульський»	Миколаївська, Одеська, Херсонська, Київська, Кіровоградська, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська області	2015-2017	2016	* - В межах затвердженого кошторису РЛП на 2016 рік	186,54	180,54	168,04	180,54	168,04	186,54	19	Рекреаційні об'єкти	од.	10	10	0	РЛП "Гранітно-степове Побужжя": орендовано та здійснено частковий поточний ремонт приміщення майбутнього візит-центру; відкрито нову рекреаційну ділянку "Родонове озеро" облаштовано дитячий та спотивний майданчик; замовлено друковану рекламну продукцію.	0	-2	0	-1	РЛП "Трипільський": підготовлено кошторис на облаштування садиби Тропіних для створення візит-центру; садибу вклучено, як об'єкт до екскурсійного маршруту.	РЛП "Кінбурнська коса": забезпечено маркування туристичного маршруту, підтримка аншлагів у належному стані, забезпечено обладнання рекреаційної ділянки (встановлено роздягальні, сміттєзбірники, туалети, інформаційні та охронні знаки).	РЛП "Тилігульський": облаштовано 4 рекреаційні пункти (встановлено навіси, столи, лавки, сміттєзбірники, змінні плакати та інформаційні знаки); проводилось систематичне вивезення сміття, розповсюджувались буклети та пам'ятки. Навесні проведено обласну акцію "Літо починається з Коблево", проведено назку природоохоронних та еколого-освітніх заходів за участю місцевого населення	Відсутність затвердженого Проекту землеустрою з організації та встановлення меж території РЛП «Тилігульський» Розроблено план заходів для вирішення зазначеного питання.	
Будівництво пляжної зони міста Очаків європейської якості	м. Очаків, Очаківський район, Миколаївська область	2016-2017	2016	Державний бюджет місцевий бюджет приватні інвестори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПКД	одиниць	1	0	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ведеться пошук інвестора	-
Відтворення, охорона, захист, раціональне використання лісових ресурсів та мисливської фауни	Всі райони Миколаївської області	2015-2016	2016	Державний бюджет, обласний бюджет, власні кошти підприємств	56084,60	22096,90	53836,00	22096,90	103778,00	56084,60	1.	Відтворення лісів	га	426	360	-66	Заходи виконано в межах наявних власних коштів підприємств. Виконувались заходи з раціонального використання лісових ресурсів та мисливської фауни	0	0	0	0/0	0	0	0	Обласна цільова програма "Ліси Миколаївщини на 2001-2015 роки" закінчила свою дію, термін дії не продовжено, нову програму не прийнято	-
											2.	Охорона лісу:	км	511	511	0										
											3.	Рубки формування та оздоровлення лісів	га/км	2490/456	2490/456	0/0										

Створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду	Території області, на яких збереглися рідкісні види тварин та рослини, а також природні ландшафти, що потребують охорони	2015-2017	2016	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища	284,90	189,70	200,00	189,70	297,50	20	284,90	Розробка проектів створення об'єктів природно-заповідного фонду	кількість проектів	7	7	0	Розроблено проекти створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду - ландшафтних заказників "Новоодеські плавні", "Нижньобузький", "Лозноватка", орнітологічного заказника "Веселинівські плавні".	
Встановлення на місцевості меж структурних елементів екологічної мережі	території районів області, на яких розташовані об'єкти природно-заповідного фонду	2015-2016	2016	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища	440,50	199,99	200,00	199,99	510,00		440,50	Розробка проектів землеустрою із встановлення на місцевості меж об'єктів природно-заповідного фонду	кількість проектів	6	6	0	Розроблено проекти землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду - ландшафтних заказників "Кам'яно-Костуватський", "Привільний", "Новопетрівські плавні", "Черталківський" та ботанічної пам'ятки природи "Громоклійська круча".	
Розроблення регіональної схеми формування екомережі	території області, на яких розташовані об'єкти природно-заповідного фонду.	2016-2017	2016	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища	139,25	139,25	150,00	139,25	150,00		139,25	Розроблення регіональної схеми формування екомережі	Кількість	1	1	0	Виконано I етап з розроблення схеми регіональної екологічної мережі Миколаївської області	
Створення переліку регіонально рідкісних тварин та рослин, що перебувають під загрозою зникнення.	Миколаївська область	2016-2017	2016	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		150,00	Створення переліку регіонально рідкісних тварин та рослин	один	1	1	0	Виконано I етап з оновлення переліку регіонально рідкісних видів флори та фауни	
Розчищення русла річки Синюха в межах міста Первомайськ	м. Первомайськ	2016-2017	2016	державний фонд регіонального розвитку	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		0,00	ПКД	шт.	1	0	-1	Проводилася робота з коригування ПКД.	
«Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Молодогвардійська – Ткачука – Щорса у м. Вознесенську Миколаївської області»	м. Вознесенськ	2016	2016	Місцевий бюджет, державний бюджет	0,00	0,00	2306,20	0,00	2306,20		0,00	колектор	од.	1	0	-1	Фінансування протягом звітного періоду не здійснювалось	-
«Завершення будівництво очисних споруд м. Вознесенська Миколаївської області (Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Жовтневої революції від вул. Осипенка до КНС-ІІ)»	м. Вознесенськ	2016	2016	Місцевий бюджет, державний бюджет	0,00	0,00	3476,40	0,00	3476,40		0,00	очисні споруди	од.	1	0	-1	Фінансування протягом звітного періоду не здійснювалось	-

Капітальний ремонт аераційної системи трьохсекційного аеротенку ПБО на очисних спорудах м. Вознесенськ Миколаївської області	Місто Вознесенськ	2016	2016	Місячний бюджет, державний бюджет	0,00	0,00	2151,50	0,00	2151,50	21	0,00	очисні споруди	од.	1	0	-1	Фінансування протягом звітного періоду не здійснювалось	-
Реконструкція напірного каналізаційного колектору від с. Полігон Жовтневого (Вітовського) району Миколаївської області	с.Полігон Вітовського району Миколаївської області	2016	2016	Державний фонд регіонального розвитку	8779,10	8542,50	8779,10	8542,50	9003,30	8779,10	Протяжність колектора	км.	3,73	3,73	0	Роботи виконані в повному обсязі. Протяжність колектора 3,73 км.		
Реконструкція каналізаційної насосної станції та напірного колектору дитячого садка «Теремок» та загальноосвітньої школи №1 смт Казанка	смт Казанка	2016	2016	Окремі цільові фонди охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету	1877,30	1877,30	6387,57	1877,30	6387,60	1877,30	-	-	-	-	-	Виконувались роботи з реконструкції насосної станції: придбано технологічне та сантехнічне обладнання.		
Реконструкція системи водоочищення каналізаційних стічних вод в м. Новий Буг з використанням очисних споруд типу «Біотал-200»	м. Новий Буг	2016	2016	Окремі цільові фонди охорони навколишнього природного середовища	3350,92	3350,92	3350,92	3350,92	3350,92	3350,92	пропускна спроможність	куб.м.	200	200	0	Завершено реконструкцію очисних споруд пропускною спроможністю 200 куб.м.		
Реконструкція самопливного колектору по вул.Мала Морська в м.Миколаїв	Центральний район м.Миколаєва	2016	2016	Інвестиційний, джерела Європейського банку реконструкції та розвитку	0,00	0,00	20608,00	0,00	20608,00	0,00	колектор	од.	1	0	-1	Заходи з реконструкції самопливного колектору входять до проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв", який реалізується за рахунок кредитних ресурсів ЄБ. Основний фінансовий ресурс направлено на реконструкцію будівлі грабельної та приймальної камери очисних споруд каналізації, придбання програмного забезпечення та розробку Стратегії розвитку системи підготовки питної води. Протягом звітного періоду фінансування не відбувалося	-	

«Зелена карта безтарифних відходів «GRIN Map» (Уведення процесу роздільного поводження з відходами)	Місто Южноукраїнськ (селище Костянтинівка, село Бузьке – у разі об'єднання територіальних громад)	2016	2016	кошти інвесторів	39,00	39,00	4000,00	39,00	39,00	22	Придбання оцінюваних екопроектів для органічних відходів	од.	5	0	-5	У м.Южноукраїнськ розпочато впровадження інноваційного проекту "Зелена карта відходів". "Зелена карта відходів" включає заміну загрозового звалища відходів на "Зелений полігон" місце багаторазового вирощування енергетичних рослин, які щороку дають на виході чисте паливо. Проект реалізується за інвестиційні кошти. На цей час затверджено місця розміщення майданчиків для впровадження системи роздільного збирання ТПВ на прибудинкових територіях.	-
Відпрацювання системи екологічного поводження з твердими побутовими відходами шляхом впровадження в міському господарстві новітніх технологій організації збору, сортування, переробки та захоронення відходів у м. Миколаєві	Місто Миколаїв	2016-2017	2016	міжнародні та українські фінансові організації, донори, міжнародна технічна допомога, місцевий бюджет, українські та іноземні інвестори, публічно-приватне	0,00	0,00	221391,60	0,00	0,00	0,00	будівництво заводу з перробки ТПВ	од.	1	0	-1	Миколаївська міськрада розпочала конкурс проектних пропозицій розміщення заводу з організації збору, сортування, переробки відходів. Заходи будуть здійснюватися за умови перемоги в конкурсних відборах	-
Розроблення новітньої технології переробки органічних відходів методом багатоконтурного піролізу з отриманням альтернативного палива	Місто Миколаїв та Миколаївська область	2016-2017	2016	міжнародні та українські фінансові організації, донори, міжнародна технічна допомога, місцевий бюджет	*	*	*	*	*	*	-	-	0	0	0	ТОВ "ЛНК"- реалізувало інвестиційні проекти разом з КП "Миколаїв Комунтранс", які були спрямовані на дегазацію полігону сміття. За час реалізації проекту вироблено 4 млн.куб. звалищного газу та понад 5 млн. кВт електроенергії.	-
Здійснення заходів з утилізації непридатних та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин	Арбузинський, Врадівський, Вітовський, Первомайський райони Миколаївської області	2015-2017	2016	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища	0,00	0,00	1651,50	0,00	2900,70	0,00	випалення з території області на утилізацію непридатних та заборонених до	тонн	61,72	0	-61,72	Протягом звітного періоду роботи з очищення території від непридатних та заборонених до застосування ХЗЗР на території області не проводились	Кошти з державного фонду охорони природного середовища не виділялись
Продовження терміну служби шламосховища №2	м.Миколаїв, Корабельний і Вітовський райони, територія ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»	2015-2017	2016	Власні кошти	132599,33	53220,89	53310,00	53220,89	132759,59	132599,33	Освоєння бюджету	%	100	99,94	-0,06	Виконані роботи: з влаштування кільцевого дренажу; з влаштування 3 ярусу нарощування 1500м східного боку шламосховища; фундаментів мийки коліс; роботи по влаштуванню подачі води ЗВ6 від НОВ до ставка випарювача; роботи по внутрішньомайданчикових мережах пилоподавлення і виробничого водопостачання.	

Будівництво та реконструкція полігонів для зберігання ТПВ та забезпечення їх спеціалізованою технікою	м.Баштанка, с.Шевченко, с.Зелений Яр, с.Андріївка.	2016-2017	2016	місцевий бюджет, Державний фонд регіонального розвитку	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	23	0,00	полігони ТПВ	од.	4	0	-4	Фінансування протягом звітного періоду не здійснювалось	-
Реконструкція покрівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 м. Вознесенська, вул. Сухомлинського, 8	Місто Вознесенськ, Миколаївська область	2015-2016	2016	місцевий бюджет	934,76	934,76	1755,14	934,76	1755,14	934,76	934,76	Загальна площа	кв.м.	2.302,00	0,00	-2302	Роботи завершуються за рахунок коштів місцевого бюджету м.Вознесенська	-
Реконструкція ДНЗ №1 по вул.Шевченко №48,а в с.Шевченкове Вітовського (Жовтневого) району Миколаївської області	с.Шевченкове Шевченківської сільської ради Вітовського району Миколаївської області	2016	2016	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, обласний	0,00	0,00	5202,50	0,00	1305,20	0,00	-	-	-	0	0	0	Продовжується робота з пошуку інвестора	-
Проведення реконструкції будівель комунальних дошкільних навчальних закладів	Сланецька селищна рада, Возсятська, Калинівська сільські ради Сланецького району Миколаївської області	2016	2016	ДФРР, місцевий бюджет, державний бюджет, інвестиційні кошти	42,44	0,00	0,00	0,00	42,47	42,44	Збільшення корисної площі дошкільного навчального закладу	кв.м.	775	0	-775	На цей період проведено коригування та повторну експертизу. Проект зареєстровано на сайті Мінрегіонбуду та подано на участь у попередньому конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР	-	
Реконструкція газової котельні Єланецької ЗОШ І-ІІІ ступенів (встановлення паралельного теплоакумуляуючого електроопалення)	Єланецька селищна рада	2016-2017	2016	ДФРР, місцевий бюджет, інвестиційні кошти	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-	-	0	0	0	0	Проводяться роботи з розробки проекту	-
Реконструкція ДНЗ «Теремок» по вулиці Яновського, 2 в м.Баштанка Миколаївської області.	м. Баштанка	2016	2016	Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети	0,00	0,00	9132,86	0,00	9132,86	0,00	-	-	0	0	0	0	Проект не пройшов конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в Миколаївській області. Йде пошук джерел фінансування	-
Будівництво загальноосвітньої школи № 47 по вул. Торгова, 77/1 в м. Миколаєві	м. Миколаїв	2016-2017	2016	Місцевий бюджет, ДФРР	0,00	0,00	6700,00	0,00	6700,00	0,00	-	-	0	0	0	0	Миколаївською міськрадою розглядається питання виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво школи	Після розроблення проекту та проведення експертизи замовником буде вирішуватись питання визначення джерел фінансування будівництва
Будівництво дитячого дошкільного закладу на 120 місць в мікрорайоні «Ліски-2» м. Миколаєва»	м. Миколаїв	2016-2017	2016	Місцевий бюджет, ДФРР	0,00	0,55	20 000,00	0,55	20 000,00	0,55	проектно-кошторисна документація	од.	1	0	-1	Ведеться робота по розробці проектно - кошторисної документації по даному проекту	-	

Реконструкція колишнього ДНЗ № 6 під центр реабілітації дітей-інвалідів у Снігурівському районі Миколаївської області	м. Снігурівка Миколаївської області.	2016-2017	2016	Місцевий бюджет, ДФРР	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	24	-	-	0	0	0	Продовжується пошук інвестора	-
Реконструкція будівель, закладів освіти для хворих дітей, дітей з розумовими вадами та тих, що знаходяться у складних життєвих обставинах	Миколаївська область	2015-2017	2016	Місцевий бюджет	26332,01	17941,01	22081,00	17941,01	25737,32	26332,01	Реконструйовано навчальних закладів	од.	4	4	0	За рахунок коштів обласного бюджету розвитку здійснено капремонт ідальні Березківського навчально-виховного комплексу, та реконструйовано загальноосвітні школи-інтернати у с. Антонівка Новоодеського району, Рацинівську школу-інтернат Вознесенського району та Мішково-Погорілівську загальноосвітню санаторну школу-інтернат.	-
Создание «Школы совершенствования менеджеров» (ШСМ)	м. Миколаїв	2016-2017	2016	Державний фонд регіонального розвитку	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	Щомісячна кількість студентів які отримали практичні бізнес-навички	осіб	180	157	-23	РТПП області, ОР "Миколаївський клуб директорів" організовано семінари для підприємств регіону з питань: - виходу Миколаївського бізнесу на європейські ринки, вимог ЄС до сертифікації походження товарів; - співпраці з німецькими партнерами; - взаємодії влади та бізнесу. РФПП взято участь у Конференції Партнерських Платформ України "Fitfor Win-WIn-Partnership "; з метою сприяння виходу продукції підприємств області на ринки країн ЄС сформовано Миколаївську обласну Партнерську Платформу на базі РФПП, РТПП, ОР "Миколаївський клуб директорів", "Південна бізнес-школа"	-
Створення та функціонування бюджетної установи «Первомайський міський контактний центр опрацювання звернень громадян»	м. Первомайськ	2015-2017	2016	місцевий бюджет, державно-приватне партнерство, кошти інвесторів	0,00	0,00	100,00	0,00	150,00	0,00	кількість установ	од	1	0	-1	Протягом звітного періоду проводилась робота з пошуку коштів для реалізації проекту	Відсутність фінансування



Електронна економіка	м. Николаїв	2016-2017	2016	Місцевий бюджет, державний бюджет, українські та іноземні інвестори	0,00	0,00	257,00	0,00	257,00	25	0,00	1. Система моніторингу виконання програм СЕР та міських цільових програм 2. Електронна база підприємств міста 3. Інвестиційний веб-портал	крок	1	0,1	-0,9	Планується для проведення робіт залучити кошти міжнародної технічної допомоги
					0,00	0,00						крок	1	0,1	-0,9		
												крок	1	0,1	-0,9		
Електронні послуги всім і кожному миколаївцю	м. Николаїв	2015-2017	2016	Місцевий бюджет, міжнародні донори	0,00	0,00	120,00	0,00	200,00		0,00	навчальні заходи	захід	60	61	1	В Центрах обслуговування громадяни проходили навчання по роботі з електронними послугами. Надавались консультації, опробовано нові консалтингові послуги та надано можливість отримати безкоштовні онлайн-послуги.
											кількість слухачів, які пройшли навчання	чол.	400	418	+18		
											онлайн-консультування з надання первинної та вторинної правової допомоги	консультація	40	73	+33		
											інтерактивне спілкування з органами влади	звернення	930	933	+3		
											користування електронними сервісами	електронна послуга	3600	3792	+1922		

Запровадження моделі «ЦНАП – орієнтований на потреби громадян»	Проект охоплює всю територію Миколаївської області. До реалізації проекту будуть залучені всі центри новостворених спроможних територіальних громад Миколаївської області.	2015-2017	2016	ММРП – фонд розвитку м. миколаєва – за кошти Агенства економічного розвитку (м. волинськ - Миколаївський міський бюджет (спів виконан я спільно з ММБФ МГА) проекту «Миколаївцям популярно про адміністративні послуги», який отримає підтримку з міського б	27,20	0,00	220,00	0,00	27, 2	26	навчальні заходи	захід	37	47	+10	Всі заплановані заходи виконано в повному обсязі. В області створено 24 ЦНАП		
											кількість слухачів, які пройшли навчання	чол.	134	255	+121			
											Круглих столів	чол.	180	120	-60			
											Кількість учасників круглих столів	конс.	72	72	0			
											прим.	5000	5000	0				
											скайп-консультації	кількість опитаних осіб	600	581	- 19			
Створення умов для доступу громадян до адміністративних послуг у центрах надання адміністративних послуг з використанням технологій електронного урядування	Миколаївська область	2015-2017	2016	Обласний, державний та місцеві бюджети, міжнародні донори	2 757,83	2 757,83	3271,26	2 757,83	5891,26	2 757,83	1.	од.	51	133	+82	Проведено капітальні ремонти та оновлено технічне оснащення 5 ЦНАП. Ще 5 ЦНАП отримали нові комплекти комп'ютерної техніки, збільшено кількість послуг, які надаються через ЦНАП області.		
											Кількість послуг, що надаються через ЦНАП	од.	0	1	+1			
											2.	од.	0	5	+5			
											Кількість електронних послуг	од.	79	81	+2			
											3.	од.						
											Кількість переобладнаних ЦНАП							
											4.							
											Кількість нової компютерної та офісної техніки							

«Електронна Миколаївщина» - впровадження на території Миколаївської області «Системи електронного урядування та електронної демократії»	Миколаївська область	2015-2017	2016	Державний бюджет, ДФРР, глибоко-приватне партнерство, міжнародні донори	380,00	380,00	400,00	380,00	1930,00	27	380,00	1. Єдиний веб-портал адміністра- тивних послуг. 2. Кількіс- ть електрон- них послуг	од. од.	1 0	0 1	-1 +1	Введено в експлуатацію 22.12.2016. Офіційно розпочата робота 03.01.2017, розпорядження голови облдержадміністрації від 29.12.2016 № 503-р	
«Здорова молодь – здорова нація»	м. Первомайськ	2016-2017	2016	Місцевий бюджет	73,10	73,10	73,10	73,10	73,10		73,10	дітей технологі- й учасників проектів таборів гуртків секцій дітей закладів	чол. од. чол. од. од. од. од. чол. од.	550 3 91 1 14 20 2 6363 33	609 3 91 1 14 20 0 6383 33	+59 0 0 0 0 +1 -2 0 0	Проведені співбесіди та досліджено ставлення 609 підлітків до вживання алкоголю, наркотиків та тютюну; проведено конкурс "Молодь обирає здоров'я" в якому взяли участь 91 учасник; в області працює проект "Щастя бути здоровим"; у загальноосвітніх школах працює 14 пришкільних таборів відпочинку, 20 гуртків та секцій з олімпійських видів спорту, запроваджено проект "Ранкова гімнастика" до якого залучено 6383 учасники; у 33 школах проведено батьківські всеобучі з питань збереження здоров'я дітей	-
Будівництво корпусу спортзалу 12*24 з навчальними класами Мішково-Погорілівської ЗОШ І-ІІ ступенів Вітовського (Жовтневого) району Миколаївської області	Мішково-Погорілівська сільська рада Вітовського району Миколаївської області	2015	2016	Кошти ДФРР, а також обласного бюджету для співфінансування	7847,13	7847,13	4692,35	4692,35	7847,13		7846,26	Загальна площа	кв. м.	288	288	0	Побудовано спортзал площею 288 кв.м та навчальні класи на 40 учнівських місць	-
Спортивний майданчик (встановлення дитячих майданчиків, спортивних майданчиків (міні-футбольних полів))	Миколаївська область	2015-2017	2016	Місцевий бюджет, соціальні інвестиції місцевого бізнесу	20088,34	20088,34	20088,34	20088,34	20144,94		20088,34	Збільшення спортивної інфраструктури навчальних закладів	об'єкт, одиниць	40	39	-1	В області реконструйовано та побудовано 29 спортивних і дитячих майданчиків та 10 спортивних споруд у м.Миколаїв, Березанському, Веселинівському, Новоодеському, Вітовському, Кривоозерському районах. Робота продовжується	
Спитасмо у лікаря	м.Миколаїв, Миколаївська область	2016-2017	2016	ДФРР, обласний бюджет	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00		0,00	власники Репасонік, НС-х-100, Комп'ютер та монітор для роботи з	Комплект обладнання	1	0	-1	Продовжується пошук інвестора. Остаточо не вирішено питання щодо джерела фінансування заходів проекту	-

Ресурсне забезпечення розвитку і функціонування первинної медичної допомоги в сільській місцевості Вознесенського району Миколаївської обл.	Сільські населені пункти Вознесенського району	2016	2016	Місцевий бюджет, інші джерела	152,75	152,75	152,80	152,75	152,80	28	152,75	санітарний транспорт	од.	4	1	-3	Придбано 1 санітарний транспорт для Прибужанівської АЗПСМ, який знаходиться на балансі КЗ "Вознесенський РЦ ПМСД".	-															
Забезпечення комунального закладу «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» автоматизованими робочими місцями (комп'ютеризація)	м. Первомайськ	2015-2017	2016	Державний та місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство	200,00	200,00	450,00	200,00	750,00	200,00	200,00	Автоматизовані робочі місця (комп'ютери)	шт	26	26	0	Встановлено 26 комп'ютерів.																
Матеріально-технічне оснащення амбулаторій загальної практики сімейної медицини та фельдшерських пунктів Новоодеського району	Населені пункти Новоодеського району	2016	2016	ДФРР	0,00	0,00	4008,42	0,00	4008,42	0,00	0,00	Придбання обладнання : Електрокардіографів трих канальний «Юкард 100» ; Гематологічний аналізатор крові Mikro CC-20 Plus; Центрифуга лабораторна CM - 6 M; Аналізатор сечі Digital N- 100; Обладнання автоматизованих робочих місць. Придбання транспортних засобів	од.	6	0	-6	6	0	-6	3	0	-3	8	0	-8	10	0	-10	10	0	-10	Проект пройшов конкурсний відбір за рахунок коштів ДФРР у 2017 році, за рахунок цих коштів планується закупка обладнання. Протягом звітнього періоду фінансування не здійснювалося	
Реконструкція лікувального корпусу Березнегуватської центральної районної лікарні по вул. Лермонтова,1 в смт Березнегувате Миколаївської області	Березнегуватський район	2016	2016	Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, ДФРР	0,00	0,00	3061,47	0,00	3112,39	0,00	0,00	Одноповерхова будівля загальною площею 535,3 м2	об'єкт	1	0	-1	Проект подано на участь у конкурсному відборі за рахунок ДФРР. Продовжується пошук додаткових джерел фінансування																

«Якісна діагностика - успішне лікування»	Новобузький район	2016	2016	ДФРР, місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство	217,50	217,50	220,00	217,50	220,00	29	Введення в експлуатацію після реконструкції однопов'рхової будівлі загальною площею 535,3 м2	Реконструкція лабораторії; Придбання обладнання	1 1	1 1	0 0	За рахунок коштів субвенції окремих територій придбано портативна апаратура УЗД в т.ч. датчик лінійний та датчик конвекційний для Новобузької ЦРЛ.	-
Перевід газової котельні Єланецької ЦРЛ на комбіноване опалення	Єланецький район	2015	2016	Місцевий бюджет	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80	Зниження енергоспоживання одиниці Г кал	%	100	4,7	-95,3	Змінена назва на "Встановлення комплексу "Теплон" для опалення в центральній районній лікарні терапевтичного корпусу за адресою: 55501, Миколаївська область, смт Єланець, вулиця Горького, 55" . Розроблено проектно-кошторисну документацію. Проектною організацією відпрацьовуються зауваження до проекту. Протягом звітного періоду фінансування не здійснювалося	

Ресурсне забезпечення розвитку і функціонування первинної медичної допомоги в Доманівському районі	Населені пункти Доманівського району	2015-2017	2016	Місцевий та державний бюджет	97,00	97,00	550,00	97,00	550,00	30	комп'ютер	шт.	8	0	-8	Реалізація триває Придбано обладнання на суму 97 тис.грн, 3 електрокардіографи портативні трьохканальні та термограф контактний цифровий.	
										автотранспорт	од.	4	0	-4			
										електрокардіограф портативний трьохканальний	шт.	5	3	-2			
											шт.	1	1	0			
										термограф контактний цифровий	шт.	5	0	-5			
											од.	1	0	-1			
											од.	2	0	-2			
											будинок в с.Богданівка						
											однокімнатна квартира в смт.Доманівка						
Будівництво та проведення реконструкції і капітального ремонту будівель, зокрема їх дахів, систем комунікацій, котельнь, обладнання державних і комунальних закладів охорони здоров'я	Казанківський район, Новолазарівська сільська рада, Червонознам'янська сільська рада	2016-2017	2016	Державний бюджет, місцевий бюджет	25,00	25,00	193,00	25,00	193,00	25,00	Заміна вікон	од.	5	1	-4	З бюджету Новолазарівської с.ради виділено 25.0 тис.грн. Роботи з реалізації проекту тривають	Перегляд проекту у діючих цінах та проведення його експертизи
										Заміна дверей	од.	5	5	0			
										Заміна покриття	м2	45,0	19,5	25,5			
Реконструкція існуючої системи електроопалення на енергозберігаючу систему Кривоозерської ЦРЛ по вул. Шевченка, 59 в смт. Криве Озеро Миколаївської області	смт. Криве Озеро, вул. Шевченка, 59	2015	2016	ДФРР, районний бюджет	611,14	577,34	577,34	355,85	611,14	355,85	Безповоротна енергозакладаючих баків по 50 м3 для нагрівання теплоносія	шт.	2	0	-2	Проект реалізується за рахунок коштів ДФРР	Для подальшого виконання робіт необхідно відкоригувати ПҚД
Реконструкція будівлі терапевтичного відділення для створення центру паліативної допомоги по вул. Трудової Слави, 13	м. Первомайськ, Врадівський, Кривоозерський та Первомайський райони	2016	2016	ДФРР, місцевий бюджет	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	Введення в експлуатацію	відділень	1	1	0	Проект реалізовано за рахунок коштів ДФРР, введено в дію та відбулося урочисте відкриття паліативного відділення в місті Первомайськ.	-

Реконструкція корпусу денного стаціонару Миколаївської обласної психіатричної лікарні №1 для лікування та реабілітації дітей та підлітків з психічними вадами	м Миколаїв, Миколаївська область	2016-2017	2016	Обласний бюджет, ДФРР	0,00	0,00	102,50	0,00	102,50	31	об'єкт	од.	1	0	-1	Проектно-кошторисна документація не розроблялась через зменшення ліжкового фонду закладу на 200 ліжок. Протягом звітного періоду фінансування не здійснювалося	
Будівництво котельні на альтернативному паливі (для опалення терапевтичного корпусу)	Арбузинський район Миколаївської області селище Арбузинка	2016	2016	Субвенції з державного бюджету	130,60	130,60	1000,00	130,60	1000,00	130,60	-	-	0	0	0	Виконувались роботи з теплосанації корпусів Арбузинської ЦРЛ.	
Розвиток та вдосконалення судово-медичної служби в Миколаївській області	Миколаївська область	2016-2017	2016	Обласний бюджет, ДФРР, клшти інвесторів	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	Медичне обладнання	од.	41	18	-23	Придбано медичне обладнання для проведення лабораторних досліджень, які необхідні для проведення судово-медичної експертизи.	Підключення обладнання для системи вентиляції планується у І кварталі 2017 року.
Реконструкція будівлі котельної обласної дитячої лікарні по вул.Миколаївській, 21 в м.Миколаєві під функціональні приміщення з надбудовою 2-го поверху	Миколаївська область	2016-2017	2016	Обласний бюджет розвитку	4426,99	4426,99	4468,52	4426,99	4468,52	4426,99	Клініко-діагностична лабораторія потужністю 22 тис. досліджень на рік	об'єкти, од.	1	0	-1	За рахунок коштів бюджету розвитку здійснено капремонт покрівлі лікарні, та капремонти у онко-гематологічному, кардіо-нефрологічному та гастро-ендокринологічному відділеннях.	-
Реконструкція лікувально-виробничих майстерень під розміщення відділення для хворих на хіміо-резистентний туберкульоз	Миколаївська область	2016-2017	2016	Обласний бюджет, ДФРР	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	відділення для хіміо-резистентних форм туберкульозу 1210/60 ліжок	ліжок місле/м <sup>3</sup>	1	0	-1	Продовжується пошук джерел фінансування	-
Реконструкція лікувального корпусу (літера Б-2) Миколаївської обласної інфекційної лікарні по вул.Космонавтів, 43,м. Миколаїв	Миколаївська область	2016-2017	2016	Обласний бюджет, ДФРР, інші джерела фінансування	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	об'єкти	од.	1	0	-1	Продовжується пошук джерел фінансування	-
Створення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб з використанням сучасних GPS-технологій для зменшення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта»	Миколаївська область	2015-2017	2016	Обласний бюджет, ДФРР	7343,07	7343,07	10406,80	7343,07	10406,80	7343,07	Монтаж обладнання	Об'єкт	1	1	0	Роботи з монтажу обладнання завершено у повному обсязі	
Реконструкція будівель обласного центру обліку бездомних громадян	м. Миколаїв, Миколаївська область	2016-2017	2016	Обласний бюджет, державний фонд регіонального розвитку	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	-	-	-	-	-	Продовжується пошук коштів для реалізації проекту.	Відсутність фінансування

Створення Єдиного центру надання соціальних послуг	Баштанський район, Миколаївська область	2015-2016	2016	Місцевий бюджет	0,00	0,00	2445,40	0,00	3260,50	32	-	-	-	-	-	З метою єдиного підходу, оптимізації надання соціальних послуг в області на базі Баштанського району проводилась робота щодо вивчення можливості створення Єдиного центру соціальних послуг в рамках проекту ПРООН "Підтримка реформи соціального сектору в Україні". Розглянуто пропозиції щодо перерозподілу завдань та функцій, удосконалення організаційної структури департаменту соцзахисту та Миколаївського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. В результаті розроблено модель організації надання соцпослуг сім'ям, особам у громаді, які перебувають у складних життєвих обставинах (Єдиний центр соціальних послуг). Матеріали надано Мінсоцполітики України	Матеріали щодо необхідності створення центру знаходяться на розгляді в Мінсоцполітики України
Капітальний ремонт будівель та приміщень установ соціального захисту населення в районах та містах	Миколаївська обл., м. Вознесеньк, м. Южноукраїнськ	2016-2017	2016	Місцевий бюджет, міжнародний донор	90,00	90,00	1016,00	90,00	1016,00	90,00	Дитячий майданчик	од.	1	1	0	Здійснено заходи з енергозбереження (заміна вікон та вхідних дверей будівлі, заміна та утеплення покрівлі), створення умов (соціальних, педагогічних, психофізичних) формування життєвої компетентності дітей-інвалідів, відновлення пошкодженої інфраструктури дитячого майданчика, що сприятиме належному функціонуванню роботи з дітьми-інвалідами в будівлі та приміщеннях комунальної установи «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів м. Вознесенька», проводились роботи з реконструкції та капітального ремонту установ соціального захисту в м. Первомайську	-



Реконструкція будинків-інтернатів	Миколаївська область	2016-2017	2016	Обласний бюджет розвитку	14495,24	14495,24	14658,87	14495,24	14658,87	33	14495,24	.	.	.	.	.	Проводяться роботи за рахунок коштів бюджету розвитку по ремонту котельень, систем опалення у Виноградівському, Новосвітлівському будинку-інтернату; заміні котлів у Баратівському психоневрологічному будинку-інтернаті; ремонту системи водопостачання і каналізації у Новосвітлівському психоневрологічному будинку-інтернату та ремонт котельні у Лупаревському психоневрологічному інтернаті	
Будівництво спортивного комплексу відділу освіти Новобузької райдержадміністрації по вул. Червона Площа, 17 «Ф» у м. Новий Буг, Миколаївської області	Новобузький район, м.Новий Буг	2015	2016	ДФРР, місцевий бюджет	11,25	0,00	7986,95	0,00	7998,15	11,25	11,25	спортинний комплекс	од.	1	0	-1	Відкориговано проектно-кошторисну документацію та подано проєкт на участь у конкурсному відборі інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку	-
Реконструкція Сланецької гуманітарної гімназії з прибудовою модульного спортивного залу	Сланецька селищна рада та сільські населені пункти району	2016	2016	кошти ДФРР, субвенція з районного бюджету	0,00	0,00	2407,28	0,00	2407,28	0,00	0,00	збільшення спортивної інфраструктури навчальних	об'єкт	1	0	-1	Продовжується пошук джерел фінансування	-
Будівництво нових та реконструкція існуючих спортивних об'єктів. Реконструкція стадіону «Юність» в смт. Братське	Братський район	2016-2017	2016	Субвенції на розвиток окремих територій	368,80	368,80	5000,00	368,80	5000,00	368,80	368,80	збільшення інфраструктури спортивно-оздоровчих закладів	об'єкт	1	0	-1	За рахунок субвенції на розвиток окремих територій розроблено проектно-кошторисну документацію для реалізації проєкту у 2017 році.	

Організація спортивних та оздоровчих заходів для людей з особливими потребами	Миколаївська область	2016-2017	2016	Благодійні кошти	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	34	НТЗ з плавання Чемпіона т України з боротьби Фінальні змагання спартакіа ди "Повір у себе" з плавання, боротьби , настільно го тенісу та легкої атлетики Чемпіона т України з з плавання Спартакіа да "Сині води Новооде щини" Обласна Спартакіа да "Повір у себе"	Кількість учасників	165 77 614 102 120 30	165 77 614 102 120 30	0 0 0 0 0 0	В Миколаївській області проведено спортивно-масові заходи для підготовки паралімпійців на олімпійські ігри які відбулись 2016 року. Також були проведені чемпіонати України та спартакіади з таких видів спорту як: плавання, боротьба, баскетбол, волейбол, настільний теніс та легка атлетика, у змаганнях брали участь 1253 учасники. Протягом звітного періоду фінансування не здійснювалося	-
Проведення обласного пісенно-літературного авторського конкурсу серед людей з обмеженими можливостями здоров'я «Перлини Півдня»	Миколаївська область	2016-2017	2016	Обласний бюджет	22,10	22,10	42,10	22,10	42,10	22,10		учасник конкурсу	кількість	445	445	0	Проведено обласний пісенно-літературний авторський конкурс серед людей з обмеженими можливостями здоров'я "Перлини Півдня" в якому взяли участь 120 осіб з інвалідністю.	-
"Крокуємо в майбутнє разом" (на допомогу дітям з особливими потребами)	Миколаїв та Миколаївська область	2016 - 2018	2016	Міжнародний та національний донор	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00		туалетна кабінка для дітей інвалідів; проведен ня масових заходів	од. кількість заходів	1 5	0 5	(-1) 0	Змістовні заходи бібліотеки проводяться за планом роботи.	
Створення умов для забезпечення репродуктивного здоров'я людей	Баштанський район	2016-2017	2016	Субвенція на розвиток окремих територій	1247,30	1247,30	1272,00	1247,30	1272,00			-	-	0	0	0	За рахунок коштів субвенції на розвиток окремих територій у пологовому відділенні Баштанської ЦРЛ, роботи виконані в повному обсязі	

Реконструкція приміщення Миколаївського обласного будинку дитини з метою надання послуг реабілітації дітям з особливими вадами та навчання їх батьків методами реабілітації дитини	Миколаївська область, м.Миколаїв	2016-2017	2016	Обласний бюджет розвитку	2770,00	2770,00	14117,90	2770,00	14117,90	35	2770,00	-	-	-	-	Розпочато реконструкцію будівлі - виконані роботи з теплосанації, в 2017 році продовжується робота за рахунок коштів обласного бюджету розвитку	-
Будівництво Комплексного центру «Друга сім'я» для постійного або тимчасового проживання осіб похилого віку та інвалідів (на 50 ліжок-місць)	м. Первомайськ	2015-2017	2016	Місцевий бюджет, ДФРР, спеціальні державні фонди та благодійні іноземні фонди	0,00	0,00	3000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	од.	50	0	-50	Вирішується питання щодо приміщення, одночасно продовжується пошук коштів	
Зміна цільового призначення недобудованого приміщення акушерського корпусу Врадіївської центральної районної лікарні та переобладнати будівлю під 14-ти квартирний житловий будинок для медичних працівників	Селище Врадівка та Врадівський район Миколаївської області	2016-2017	2016	Обласний бюджет, міський бюджет	0,00	0,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00	14	од.	14	0	-14	Розглядається питання щодо можливості репрофілювання приміщень під житло.	
Будівництво водопровідної мережі від ОСВ-2 до проспекту Праці м. Первомайськ Миколаївської області	Місто Первомайськ, Миколаївська область	2015	2016	державний фонд регіонального розвитку, міський бюджет	1514,09	0,00	1128,37	0,00	2642,46	1514,09	Мереж водопостачання Колодязі в	км шт.	2,79 26	2 0	-0,79 -26	Вносяться зміни до проекту. Після коригування проекту роботи планують завершити у 2017 році. Протягом звітного періоду фінансування не здійснювалось	-
Модернізація та реконструкції систем водопостачання та водовідведення (Реконструкція КНС-1)	м. Вознесенськ, Миколаївської обл..	2016	2016	Субвенція зони спостереження	539,71	539,71	1253,76	539,71	1253,76	539,71	Реконструкція КНС-1	од.	1	0	-1	Роботи здійснюються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виконання заходів розвитку територій навколо ЮА АЕС. Робота продовжується	-
Реконструкція мережі водопостачання в смт Єланець	Селище Єланець, населені пункти Єланецької селищної та Ясногородської сільської рад	2016-2017	2016	Місцевий бюджет, Державний фонд регіонального розвитку	0,00	0,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	водонапірна мережа	од.	1	0	-1	Реалізацію проекту можливо буде розпочати після завершення реалізації проекту "Реконструкція систем водозабезпечення смт.Єланець з установкою знезараження". Протягом звітного періоду фінансування не здійснювалось	
Будівництво накопичувача води ємністю 2000 м3 на площадці насосної станції 11-го підйому по вул. Маяковського м. Снігурівка Миколаївської області-будівництво	м.Снігурівка Миколаївської області	2016	2016	Субвенція на розвиток окремих територій	831,10	831,10	831,10	831,10	831,10	831,10	накопичувач	шт.	1	1	0	За рахунок коштів субвенції окремих територій побудовано накопичувач води ємністю 2000 куб.м.	

Будівництво колективних установок очистки питної води для питних потреб в місцях масового перебування людей, дитсадках, шкільних закладах освіти та охорони здоров'я (24 проекти)	Населені пункти Миколаївської області	2016-2017	2016	Субвенція на розвиток окремих територій	690,35	690,35	820,27	690,35	820,27	36	населені пункти	один.	10	1	-9	Продовжувалась робота з будівництва колективних установок. За рахунок коштів субвенції на розвиток окремих територій улаштовано стаціонарну МАФ з пунктом доочищення та розливу питної води в с.Костянтинівка Новоодеського району та м.Нова Одеса. Робота продовжується	-
Буріння пошуково-експлуатаційних артезіанських свердловин запасів підземних вод в сільських населених пунктах за рахунок коштів місцевих бюджетів та геолого-розвідувальних підприємств: - Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство Південно-Українська гідрогеологічна експедиція ; ДКП "Кіровогеологія" пошуково-зйомочна експедиція №46; ДГП "Укргеофізика"	населені пункти Березанського, Баштанського, Березнегуватського, Веселинівського, Вознесенського, Жовтневого, Новоодеського, Миколаївського, Очаківського, Снігурівського районів	2016-2017	2016	місцеві бюджети, кошти, за рахунок яких здійснюється фінансування державних програм (головний розпорядник коштів – Державне агентство геології і надр України), державний фонд регіонального розвитку з 2017 року в разі наявності ПСЛ та позитивної	952,98	952,98	1396,00	952,98	1396,00	36	свердловин	0д.	10	2	-8	Виконувались роботи по бурінню свердловин у с.Захарівка Врадівського району та с.Ракове Вознесенського району та м.Первомайськ. За рахунок коштів субвенції окремих територій побудовано експлуатаційну свердловину для водопостачання у м.Нова Одеса.	-
Реконструкція мереж та насосних станцій водопостачання сільських населених пунктів Миколаївської області (33 об'єкти)	м. Очаків, населені пункти Баштанського, Березанського, Березнегуватського, Врадівського, Доманівського, Єланецького, Жовтневого, Казанківського, Миколаївського, Новобузького, Очаківського, Первомайського, Снігурівського районів	2016-2017	2016	Державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет розвитку, субвенція на розвиток окремих територій	17306,73	17306,73	17306,73	17306,73	17306,73	17306,73	Мереж водопостачання	од.	7	7	0	За рахунок коштів бюджету розвитку, ДФРР та субвенції на розвиток окремих територій реконструйовано мережі водопостачання у Казанківському та Доманівському районах (у т.ч. за кошти ДФРР реконструйовано водопровідні мережі у с.Суха Балка). В 2017 році продовжуватиметься робота з реалізації проектів водопостачання населених пунктів області.	-
Впровадження електричного опалення на об'єктах соціальної сфери міста Первомайськ	м. Первомайськ	2014-2017	2016	Міський бюджет, кошти інвесторів	25501,00	16100,00	16100,00	16100,00	25501,00	25501,00	Кількість бюджетних установ	од.	13	13	0	Виконано	-
Технічне переоснащення котельні по вул. Жовтневої революції, 210-а в м. Вознесенську Миколаївської області	м. Вознесенськ, Миколаївської обл..	2015-2016	2016	державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, державний	934,76	0,00	0,00	0,00	1599,50	934,76	котел	одино	1	1	0	Роботи завершені, об'єкт введено в дію	-

Будівництво, реконструкція та технічне переоснащення системи електропостачання та вуличного освітлення	Шербанівська сільська рада, Воронівська сільська рада, Олександрівська селищна рада, Трикратівська сільська рада Вознесенського району	2016-2017	2016	ДФРР, місцевий бюджет	2229,17	2229,17	2356,80	2229,17	2356,80	37	кількість проектів	один.	16	16	0	Реалізовано 16 проектів з капітального ремонту та реконструкції мереж зовнішнього освітлення в населених пунктах Вознесенського району. В 2017 році продовжуватиметься робота з реалізації проектів в населених пунктах області.	-
Термомодернізація закладів бюджетної сфери районної комунальної власності	Єланецька селищна рада, Возсятська сільська рада	2016	2016	Місцевий бюджет, ДФРР	0,00	0,00	5522,80	0,00	5522,80	0,00	-	-	0	0	0	Продовжується пошук джерел фінансування	-
Впровадження енергозберігаючих заходів з тепло санації будівлі та встановлення електричного теплоакumuлюючого опалення гімназії по вул. Горького, 25 в смт Єланець Миколаївської області	смт Єланець Миколаївської області	2016	2016	Місцевий бюджет, ДФРР	459,24	459,24	2204,75	459,24	2204,75	459,24	-	-	0	0	0	На сьогодні виконано роботи з реконструкції існуючої системи опалення за рахунок коштів ДФРР. Реалізація проекту продовжуватиметься за рахунок коштів ДФРР та місцевоо бюджету.	-
Будівництво, реконструкція та технічне переоснащення системи електропостачання та вуличного освітлення	Територіальна громада Добренської сільської ради Баштанського району	2016-2017	2016	Місцевий бюджет, кошти громади	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-	-	0	0	0	Продовжується пошук джерел фінансування	-
Проведення модернізації об'єктів комунальної власності з переведенням їх на альтернативні види палива. Реконструкція топкової та системи опалення дошкільного навчального закладу та фельдшерсько – акушерського пункту (переведення на альтернативні види палива-пілети) в с.Кримка Первомайського району	села Кримка та Коломійівка Первомайського району	2016	2016	Місцевий бюджет, ДФРР	9,27	9,27	9,27	9,27	627,74	9,27	-	-	0	0	0	Продовжується пошук джерел фінансування	
Впровадження альтернативних видів палива (пілети) об'єктів комунальної власності Бандурського навчально-виховного комплексу по вул. Шкільна, 1 с-ще Бандурка, Первомайського району (реконструкція)	селище Бандурка Первомайського району	2016	2016	Спінфінансування з бюджету відділу освіти, ДФРР	0,00	0,00	322,30	0,00	322,30	0,00	-	-	0	0	0	Продовжується пошук джерел фінансування	

Підтримка впровадження енергозберігаючих заходів в багатоквартирних будинках методом револьверного фінансування	Населенні пункти, в яких створенні і функціонують ОСББ та з якими буде укладено меморандум про співпрацю. Орієнтовно: Мартинівка (Прибужанівська сільська рада), Веселинове, Первомайськ, Нова Одеса, Ольшанське, Баштанка.	2015-2017	2016	ВМГО "Агентство економічного розвитку" (Кошти револьверного фонду), власний внесок	185,00	121,00	149,00	121,00	213,00	38	185,00	Проекти	од.	3	3	0	Фінансуванням скористалися 4 ОСББ, а саме: ОСББ "Експрес" (заміна вікон у під'їздах на металопластикові) - 41,0 тис.грн.; ОСББ "Будинки 200, 204" (заміна вікон у під'їздах на металопластикові) - 20,0 тис.грн.; ОСББ "Гостинний двір" (ремонтні роботи на прибудинковій території) - 20,0 тис.грн.; ОСББ "Вознесенський"; (заміна вікон у під'їздах на металопластикові) - 40,0 тис.грн.	-
Реконструкція даху, вентиляції і утеплення будівель, заміна теплових мереж Миколаївського обласного будинку дитини	Миколаївська область, м. Миколаїв	2015-2017	2016	Обласний бюджет розвитку	2778,91	2770,00	14117,90	2770,00	14117,90	2778,91	-	-	-	-	-	-	Розпочато реконструкцію будівлі - виконані роботи з теплосанації, в 2017 році продовжується робота за рахунок коштів обласного бюджету розвитку.	-
Реконструкція топкових Козирської та Парутинської загально - освітніх шкіл	села Козирка та Парутине Очаківського району Миколаївської області	2016-2017	2016	ДФРР, міський бюджет, кошти інвесторів	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	Котли	од.	2	0	-2	Підготовлено проектно-кошторисну документацію. На даний період проведено коригування та повторну експертизу.	-	
Реалізація інвестиційних проектів приватних інвесторів (суб'єктів господарювання) спрямованих на будівництво нових і реконструкцію існуючих теплоджерел для використання альтернативних видів палива	м. Миколаїв, Сланецький, Братський, Вознесенський, Баштанський, Березанський, Веселинівський, Владівський, Доманівський, Казанківський, Новобузький, Новодеський, Снігурівський, Очаківський, Первомайський, Миколаївський, Вітовський райони	2015-2017	2016	Приватні інвестори	26313,10	6013,10	6222,27	6013,10	26522,27	26313,10	Котли	од.	16	4	-12	Зроблено реконструкцію системи опалення Казанківської ЗОШ №2, Первомайської ЦРЛ, Миколаївського міського пологового будинку №2, капітальний ремонт системи опалення обласної психіатричної лікарні №2, замовлено виконання ПКД з реконструкції котельні Березанської ЦРЛ. Робота з реалізації проекту продовжується.	-	
Впровадження 27 станцій автоматичного управління частотного регулювання електроприводів насосних агрегатів на об'єктах водопостачання для зниження енергоємності та собівартості послуг	Миколаївська область	2016-2017	2016	місцеві бюджети, державний фонд регіонального розвитку з 2017 року в разі наявності ПКД та позитивної консенсусної оцінки	200,00	200,00	1000,00	200,00	1000,00	200,00	Станції управління	од.	5	1	-4	Введено в дію станцію автоматичного управління частотного регулювання електроприводів насосних агрегатів на об'єктах водопостачання с.Котляреве Вітовського району.	-	

Реалізація заходів енергозбереження в житловому фонді за рахунок участі власників (співвласників) у державній програмі пільгового кредитування з частковим відшкодуванням, з державного бюджету вартості енергозберігаючих робіт та матеріалів, відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок по залучених кредитах	Миколаївська область	2015-2017	2016	Власні кошти ОСББ, державний бюджет	22221,00	2301,00	2301,00	2301,00	22221,00	39	кредитів фізичним особам	од.	1789	1789	0	В Миколаївській області реалізовано заходи з енергозбереження в житловому фонді за рахунок участі власників (співвласників) у державній програмі пільгового кредитування з частковим відшкодуванням, з державного бюджету вартості енергозберігаючих робіт та матеріалів та відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок по залучених кредитах	-
Підтримка проектів розвитку діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів за рахунок розробки і фінансування програм органів місцевого самоврядування з часткового їх співфінансування та відшкодування відсотків ставок по залученню банківських кредитів	Миколаївська область	2015-2017	2016	Власні кошти ОСББ, державний бюджет	10975,00	8000,00	8000,00	8000,00	10975,00		кількість ОСББ	одн.	5	5	0	У Миколаївській області діє 1429 ОСББ (з них утворено у 2016 році- 261), якими утримується 34 % від загальної площі багатоквартирного житлового фонду. До складу ОСББ увійшло 1429 житлових будинків	-
Запровадження на базі вищих учбових закладів, навчально-курсорових комбінатів області навчально-освітніх програм підготовки голів ОСББ, ЖБК, управителів житла	міста, селища міського типу області	2016-2017	2016	Кошти місцевих бюджетів	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-	-	0	0	0	У Миколаївській області створено 2016 року – 261 ОСББ, що майже в 15 раз більше, ніж в 2015 році. Загальна кількість діючих ОСББ 1429, якими утримується 34% від загальної площі багатоквартирного житлового фонду. Робота триває	-
Підвищення ролі громадськості, власників (співвласників) багатоквартирних житлових будинків у конкурсному відборі управляючих компаній, за рахунок створення і забезпечення асоціацій, об'єднань ОСББ, ЖБК, фондів, інших колегіальних органів самоорганізації	міста, селища міського типу області	2016-2017	2016	Кошти власників (співвласників), місцеві бюджети	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	часткову компенсацію оренди	од.	3	3	0	Виконано в повному обсязі, в містах та селищах міського типу створено та функціонують 3 ОСББ	-

Підвищення рівня забезпечення житлом громадян Миколаївської області шляхом надання пільгових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів	Миколаївська область	2016-2017	2016	Кошти державного та місцевих бюджетів	7949,70	7949,70	27328,22	7949,70	27328,22	40	7949,70	Кількість забезпечених житлом	осіб	60	54	-6	введено в експлуатацію 3 багатоквартирних житлових будинки: по вул. Архітектора Старова, 4-к; вул.Чкалова, 118-а; вул.Космонавтів, 66-а.	Відсутність фінансування з державного бюджету.
Надання державної підтримки громадянам в розмірі 30% від нормативної площі доступного житла за рахунок державного та/або місцевих бюджетів	Миколаївська область	2016-2017	2016	Кошти державного та місцевих бюджетів; Власні кошти громадян	32169,60	32169,60	16489,00	32169,60	16489,00	32169,60	32169,60	виконанні запланованих заходів	%	100	96	-0,4	Відповідно до Комплексної соціально-економічної програми забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2013-2017 роки відсоток виконання програми до запланованих показників становив 95,9%.	
Здешевлення вартості іпотечних кредитів комерційних банків для забезпечення доступним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов, шляхом відшкодування частини відсотків за іпотечним кредитом згідно з чинним законодавством	Миколаївська область	2016-2017	2016	Кошти державного та місцевих бюджетів; Власні кошти громадян	1154,30	1154,30	1260,00	1154,30	1260,00	1154,30	-	-	-	-	-	-	На цей час здійснюється часткова компенсація відсоткової ставки комерційних банків по раніше виданих кредитах для придбання житла	
Надання цільової фінансової підтримки громадянам на обов'язковий власний внесок при отриманні іпотечних кредитів на будівництво (реконструкцію), придбання житла	Миколаївська область	2016-2017	2016	Кошти місцевих бюджетів	0,00	0,00	7290,00	0,00	7290,00	0,00	0,00	Кількість забезпечених житлом	осіб	25	0	-25	Кошти місцевих бюджетів для надання цільової фінансової підтримки громадянам на обов'язковий власний внесок при отриманні іпотечних кредитів на будівництво (реконструкцію), придбання житла не передбачалось. Протягом звітного періоду фінансування не здійснювалося	



Цільова регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2012-2017 роки.	Миколаївська область (крім міст обласного значення).	2012-2017	2016	Державний та місцевий бюджет	6031,57	4620,74	6775,11	4620,74	10329,31	41	6031,57	Кількість позичальників (од.)	од.	111	42	-69	У 2017 році продовжиться реалізація програми.	неможливість забезпечення кредитних договорів поручителями (людьми спроможними за віком та отриманими доходами забезпечити поручительство);- обов'язкова умова до потенційних позичальників - працювати у межах області та бути зареєстрованими у сільській місцевості не менше 6 місяців;- низький рівень доходів сільського населення;- висока вартість забезпечення кредитів через договори іпотеки.
Проведення реконструкції і капітального ремонту житлових будинків, в яких створено ОСББ, Миколаївської області	Населені пункти Миколаївської області	2015-2017	2016	місцеві бюджети, державний бюджет, кошти власників ОСББ	8844,50	5869,00	5869,00	5869,00	8844,50	8844,50	Кількість ОСББ	од.	24,00	24,00	0,00	В області реконструйовано 66 будинків, які входять до складу ОСББ.	-	
Реконструкція та капітальний ремонт застарілого житлового фонду	Населені пункти Миколаївської області	2016-2017	2016	місцеві бюджети, державний фонд регіонального розвитку з 2017 року в разі наявності ЦКП та позичаної	74310,00	74310,00	10000,00	74310,00	10000,00	74310,00	покривель	од.	10,00	10,00	0,00	Відремонтовано 495 будинків у т.ч.: Миколаєві, Вознесенську, Первомайську, Южноукраїнську, Баштанському, Березанському, Вітовському, Миколаївському районах області.	-	
Реконструкція і капітальний ремонт ліфтового господарства	Населення міст Николаєва, Первомайська, Южноукраїнська	2015-2017	2016	Місцевий бюджет, ОСББ	22549,60	15054,00	15054,00	15054,00	22549,60	22549,60	Капітальний ремонт ліфтів	од.	424	424	0	По м.Миколаєву виконано ремонт 348 ліфтів на суму – 12 355,57 тис. грн. замінено 12 ліфтів на суму – 5 235,22 тис. грн. м. Первомайську відремонтовано 13 ліфтів на суму 374,47 тис. грн. м. Южноукраїнську відремонтовано 51 ліфт на суму 2 324,0 тис. грн.	-	
Реконструкція з заходами термомодернізації багатоквартирних житлових будинків серії 96-к	м.Миколаїв, м.Первомайськ	2016-2017	2016	місцеві бюджети, державний фонд регіонального розвитку, 2017 року	829,20	829,20	10000,00	829,20	10000,00	829,20	будинків	од.	10	1	-9	Проведено реконструкцію системи теплопостачання з переведенням на електроопалення гуртожитку у м. Первомайськ.	-	

Реконструкція теплових вузлів житлових будинків з впровадженням індивідуальних теплових пунктів та загально-будинкових приладів обліку теплової енергії, води	Миколаївська область	2015-2017	2016	кошти інвестпро-грант ЄКП «МОТЕ», ПАТ «Миколаївська «ТЕП», місцевий бюджету м. Миколаїв	43273,00	28607,30	28607,30	28607,30	43273,00	42	43273,00	Лічильників	од.	500	523	23	У Миколаївській області встановлено 523 лічильники обліку теплової енергії.	-
Реконструкція, термомодернізація будівель закладів культури Баштанського району	в м. Баштанка, с.Новогорівці, с. Ново-Олександрівка, с. Новоіванівка, Піски, с. Мар'ївка, с. Привільне, с. Христофорівка, с.Костичі, с.Локцине, с.Явкіне, с.Старогорожене, с.Новобирзулівка Баштанського району.	2016-2017	2016	ДФРР, місцеві бюджети, спонсорські кошти	0	0	250,00	0	250,00	0	0	заклад	заклад	13	0	-13	Продовжується пошук джерел фінансування	Проект на конкурс ДФРР 2016 р не надався. Примітка з рішення по відборі проектів: "видалити обл, районний бюджет. Подати на конкурс ДФРР 2017. Доопрацювати)
Підводний музей України. (створення музею для драйвер-, робот-, батискаф-, акваріум-екскурсій та віртуальних екскурсій морським дном з використанням розроблених та виготовлених НУК підводних апаратів)	м. Миколаїв	2016-2017	2016	Державний бюджет, інвестиційні кошти	0,00	0,00	11981,20	0,00	11981,20	0,00	0,00	музей	од.	1	0	-1	-	Інвестори через анексію Криму та акваторію Чорного моря, яка має археологічну цінність, втратили будь-який інтерес до проекту
Будівництво приміщення для жирафів з літніми вольерами у КУ "Миколаївський зоопарк"	м. Миколаїв	2016-2017	2016	місцевий бюджет, державний бюджет, українські та іноземні інвестиції	5468,60	5468,60	8643,30	5468,60	8643,30	5468,60	5468,60	приміщення для жирафів	од.	1	1,0	0,0	Завершено роботи з будівництва приміщення для жирафів з літніми вольерами та слоновника, площа 950,8 кв.м.	-
Реконструкція Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний»	м. Миколаїв	2016-2017	2016	Субвенція на розвиток окремих територій	9240,19	8999,31	9240,19	8999,31	9240,19	8999,31	8999,31	заклад	од.	1	0	-1	За кошти субвенції на розвиток окремих територій було придбано сценічне та освітлювальне обладнання, звукопідсилююча апаратура, музичні інструменти, костюми, благоустроено прилеглу територію та придбані автобуси. Проект в стані реалізації.	-

Інформатизація бібліотек централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Миколаєва на 2015-2017 рр.	м. Миколаїв	2015-2017	2016	Кошти державної влади, міністерств і відомств, інвестиційні організації	491,66	437,00	437,00	437,00	491,66	43	Обладнання	кількість одиниць	36	36	0	В 2016 році придбано: ноутбук в комплекті з акустичною системою 1шт. - 10000,00 грн., лічильник посетителів с ПЗ 1 шт.- 6342,00 грн., 1 шт.принтер EPSON L 1800 - 19900,00 грн., компютерів 11 шт. - 126300,00 грн., ноутбук 6 шт -62788,00 грн., ЛСД телевізори 4 шт. - 71920,00 грн., микшерний пульт 1 шт, 7431,00, акустична ситстема 1 шт. - 8569,00 грн., проектор 2 шт. - 26236,00 грн., фотокамера 1 шт. - 21980,00 грн., БФП (багатофункціональний пристрій) 3 шт.- 33534,00 грн., мультимед. Проектор 1*11000,00 грн., проєкційний екран 1 шт. *10000,00 грн. , Комплекс настельного проєкційного обладнання для проведення масових заходів в чит.залі, в т.ч.: мультимед. Проектор 1 шт.*11000,00 грн., проєкційний екран 1 шт. *10000,00 грн. Протягом звітного періоду фінансування не здійснювалося	-
Капітальний ремонт Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького Централізованої бібліотечної системи для дорослих м.Миколаєва по вул. Потьомкінській, 143-А у м. Миколаєві	м. Миколаїв	2015-2016	2016	Міський бюджет розвитку м.Миколаєва	6137,38	4451,34	4451,34	4451,34	6137,38	6137,38	-	-	-	-	-	2016 року виконано 100% обсягів від запланованого обсягу	
Будівництво, реконструкція та капітальні ремонти закладів культури і мистецтв (Реконструкція нежитлового будинку (Будинок офіцерів флоту) по вул. Артилерійський, 7 під Миколаївський міський палац культури і мистецтв)	м. Миколаїв	2016	2016	Міський бюджет	0,00	0,00	24445,50	0,00	24445,50	0,00	заклад	од.	1,00	0,00	-1,00	Ремонтні роботи не проводились. Розглядається питання щодо визначення напрямку використання будівлі	Відсутність фінансування
Створення Центру збереження рідкісних і цінних видань на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.Г.мирьова	Миколаївська область	2015-2017	2016	Обласний бюджет, спонсорські кошти	0,00	0,00	22,00	0,00	635,00	0,00	планетарний сканер та обладнання до нього, програмний модуль для роботи з відеонавігацією	од.	1	0	-1	Обладнання для центру не придбалось, кошти спонсорів не надходили. Протягом звітного періоду фінансування не здійснювалося	Відсутність фінансування
Відкриття Центрів вільного доступу до мережі Інтернет	Миколаївська область	2015-2017	2016	Спонсорські кошти, донацькі кошти	90,40	80,00	80,00	80,00	90,40	90,40	Інтернет-центр	од.	19	16	-3	Проект в стадії реалізації. Створено інтернет-центри у 16 бібліотеках, в томц числі 6 у сільській місцевості.	-

Ремонтно-реставраційні роботи фасаду Миколаївського обласного художнього музею ім. В.В. Верещагіна	м.Миколаїв	2015-2016	2016	Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, доходи та спонсори	1990,97	1705,60	1097,69	1705,60	1447,69	44	1990,97	Підготовка проектно-кошторисної документації	од.	1	1	0	Проект в стадії реалізації: 2015 рік - виготовлено проектно-кошторисну документацію; 2016 рік - розпочато виконання реставраційних робіт фасаду (виконано робіт на 46,6% ), роботи буде продовжено у 2017 році.	-
Реставрація фасаду будівлі музею «Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині в роки ВВв 1941-1944 рр.» м. Миколаїв вул. Лягіна, 5	м.Миколаїв	2016	2016	Обласний бюджет	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	фасад	од.	1	0	-1	Проект не приймав участі у попередньому конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку на 2016 та 2017 роки, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР. Кошти з обласного бюджету на реставрацію будівлі не виділялись. Продовжується пошук джерел фінансування	-
Реставрація фасаду музею суднобудування та флоту, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4	м.Миколаїв	2016	2016	Обласний бюджет	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	фасад	од.	1	0	-1	Проект не приймав участі у попередньому конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку на 2016 та 2017 роки, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР. Кошти з обласного бюджету на реставрацію будівлі не виділялись. Продовжується пошук джерел фінансування	-
Створення гри «Віртуальний острів дружби» (підвищення толерантної культури підростаючого покоління)	Миколаїв та Миколаївська область	2016-2017	2016	Міжнародний та національний донор	0,00	0,00	34,20	0,00	34,20	0,00	0,00	програмний продукт	од.	1	0	-1	Бібліотека проводить пошук спонсорів та меценатів для створення програмного продукту	-
Реконструкція закладів культури та мистецтв в містах та районах Миколаївської області	Арбузинський, Новоодеський, Братський, Вознесенський, Доманівський райони, м.Снігурівка	2015-2017	2016	Субвенція на розвиток окремих територій	18859,17	10893,60	11516,24	10893,60	20126,32	18859,17		Загальна площа	м <sup>2</sup>	1 386	1 247	-139	За рахунок субвенції на розвиток окремих територій виконувались роботи з капремонту будівель Казанківського міського клубу, смт Братське, реконструкція покрівель Веснянського будинку культури, Комсомольського будинку культури, Ольшанського будинку культури Миколаївського району та придбано обладнання для Арбузинського будинку культури.	-

Ремонт і реконструкція закладів мистецької освіти	Смт Олександрівка, с Трикрати Вознесенського району	2016-2017	2016	Субвенція зони спостереження	3844,66	3844,66	7528,42	3844,66	7528,42	45	3844,66	проектно-кошторисна документація	од.	1	1	0	Виготовлено ПКД та проведено її експертну оцінку на суму 9,22 тис.грн., за рахунок субвенції зони спостереження проведено капітальний ремонт даху Трикратівської дитячої школи мистецтв на суму 138,655 тис.грн., здійснено будівництво та реконструкцію приміщень МСШ "Академія дитячої творчості".	-
Реставрація та збереження пам'яток археологій, історії, культури, садово-паркового мистецтва	Територіальна громада Добренської сільської ради Баштанського району	2015-2016	2016	Місцевий бюджет, внесок громади, рада соціального партнерст	0,00	0,00	300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	Реставрація пам'яток культури	од.	1	0	-1	Проект не реалізовувався через відсутність фінансового ресурсу в місцевому бюджеті на виготовлення ПКД, але заплановано подати на обласний конкурс підтримки місцевого самоврядування	-
Виховання майбутнього Захисника України	Миколаївська область	2016-2017	2016	ДФОР, місцевий бюджет	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	Проведено моніторингове дослідження стану військово-патріотичного та фізичного виховання учнів, на засіданні Президії Національної академії педагогічних наук України було розглянуто результати розв'язання проблем національно-патріотичного і військово-патріотичного виховання дітей і молоді. В області створено Учнівський патріотичний клуб	Відсутність фінансування
Розвиток Будинку дитячої та юнацької творчості – запорука всебічного розвитку дітей та молоді, збереження культурної спадщини українського народу на території Баштанського району	Реалізований проект матиме вплив на дітей та молодь, які проживають на території м.Баштанки та Баштанського району.	2016-2017	2016	Місцевий бюджет, місцеві та іноземні інвестори	243,30	243,30	266,80	243,30	266,80	243,30	243,30	осередок	од.	1	1	0	Створено культурно-естетичний осередок громади у Баштанському районі	-
Відродження екосистеми артемівських ставків та відновлення промислового розведення риби	Новоодеський район с. Артемівка с. Ясна Поляна	2016-2017	2016	Місцевий бюджет, державно-приватне партнерство	285,68	285,68	300,00	285,68	300,00	285,68	285,68	проект	одн.	1	0	-1	Для відновлення промислового розведення риби та поліпшення екологічної ситуації річок області розпочато розробку проекту будівництва рибовідтворю-вального комплексу в с.Білоусівка Вознесенського району.	-

Впровадження проєктів-переможців Всеукраїнського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Реконструкція дитячого містечка «Казка» в м. Баштанка Миколаївської області	м.Баштанка, Миколаївська область	2015-2016	2016	Державний фонд регіонального розвитку, бюджет міської ради	2 369,972	2 269,452	2 269,452	2 178,793	2 369,972	2 279,313	Загальна площа	м <sup>2</sup>	7435,6	7435,6	0	Всі заплановані заходи виконано в повному обсязі	-
Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з метою організації вирощування органічної продукції	Територіальна громада Добренської сільської ради Баштанського району	2015-2017	2016	ДФРР, кошти інвестора	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	Ферма	од.	3	0	-3	Продовжується пошук інвестора та джерел фінансування	-
Будівництво навчально-науково-виробничого свиногокомплексу аграрного університету	Місто Миколаїв	2016-2017	2016	Державний бюджет кошти інвесторів	0,00	0,00	79680,10	0,00	79680,10	0,00	Кількість реалізованої продукції	обсяг реалізації м'яса в забийній вазі поголів'я основних свиноматок кількість реалізованого молодняку	468 210 3900	0 0 0	- 468 -210 -3900	Продовжується пошук інвестора та джерел фінансування	-
Будівництво цеху з виробництва екологічно чистої рафінованої, гідратованої та дезодорованої олії	Березнегуватський район	2015-2017	2016	ДФРР, власні кошти, кошти інвесторів, кредитні ресурси	8050,00	0,00	4500,00	0,00	12550,00	8050,00	Виробництво олії	тонн/добу	100	0	-100	Проект реалізовано на 70% ( побудовано будівлю та придбано обладнання для виробництва екологічно чистої рафінованої, гідратованої та дезодорованої олії). У звітному періоді фінансування не здійснювалося	Не завершено (лінія пакування відсутня)
Реконструкція приміщень навчально-виробничого комплексу "Еко-свині"	м. Миколаїв, Миколаївська область	2016-2017	2016	Державний бюджет кошти інвесторів, державно-приватне партнерство	0,00	0,00	4761,20	0,00	4761,20	0,00	Виробництво м'яса свинини	тонн/рік	94,5	0,0	-94,5	Продовжується пошук інвестора та джерел фінансування	-

Створення та підтримка високотехнологічних сімейних молочних ферм	Снігурівський, Березнегуватський, Вітовський та Баштанський райони Миколаївської області	2016-2017	2016	Міжнародні донор, міжнародний благодійний фонд "Добробут громад" сільськогосподарська консультаційна служба	4510,30	4510,30	4500,00	4510,30	4500,00	47	4510,30	Кількість сімейних молочних ферм	шт.	15	4	-11	За підтримки Проекту USAID/Партнерство заради інновацій «Розвиток сімейних ферм, об'єднаних в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи» та Данон Екосистем Фонду (Франція), Хайфер Інтернешнл (США) і Департаменту закордонних справ, торгівлі та розвитку/SOCODEVI (Канада) на Миколаївщині створено 2 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи молочарського напрямку діяльності та 2 сімейні молочні ферми, ведеться робота з 4 особистими господарствами Снігурівського та Баштанського районів на подальшу співпрацю щодо створення молочних ферм сімейного типу. Також, проводяться підготовчі роботи до залучення ще 2 домогосподарств Снігурівського району щодо створення молочних ферм сімейного типу.	-
Створення та забезпечення розвитку Агенції регіонального розвитку Миколаївської області	Миколаївська область	2015-2017	2016	Державні та місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога	0,00	0,00	1240,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	-	-	0	0	0	Підготовлено та обговорюються пропозиції щодо кандидатур до складу наглядової ради АРР, рішенням обласної ради від 10.06.2016 №19 створено КП "Агенство розвитку" та затверджено Статут підприємства	-
Впровадження проектів – переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (Проект спрямований на облаштування контейнерних майданчиків; придбання контейнерів для роздільного збору ТПВ Врадівською селищною радою	Селище Врадівка, села Адамівка, Жовтневе, Сирове Врадівського району	2016-2017	2016	Місцевий бюджет	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	контейнерні майданчики	од.	7	7	0	Виконано	-
Капітальний ремонт водонапірної башти в смт Воскресеньке Жовтневого (Вітовського) району Миколаївської області	Воскресенька селищна рада Жовтневого (Вітовського) району Миколаївської області	2015-2016	2016	ПроОН, місцевий бюджет, громада	245,49	234,00	234,00	234,00	245,49	245,49	245,49	Водонапірна башта	од.	1	1	0	Зроблено капітальний ремонт водонапірної башти	-
Інноваційні енергоефективні заходи в смт Первомайське Жовтневого (Вітовського) району Миколаївської області. Капітальний ремонт вуличного освітлення	Первомайська селищна рада (Вітовського) Жовтневого району Миколаївської області	2015-2016	2016	ПроОН, місцевий бюджет, громада	0,00	85,00	412,80	85,00	832,92	85,00	85,00	світлоточка	од.	41	41	0	В Первомайській селищній раді Жовтневого (Вітовського) району встановлено 41 світлоточку.	-

Іноваційні енергоефективні заходи в приміщенні амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Котлярево. Ремонт системи опалення	Котляревська сільська рада Жовтневого (Вітовського) району Миколаївської області	2015-2016	2016	ПроООН, місцевий бюджет, громада	374,78	357,10	357,10	357,10	374,78	48	374,78	котел 29кВт	од.	1	1	0	В Котляревській сільській раді Жовтневого (Вітовського) району встановлено котел потужністю 29 кВт.	-
Енергозбереження. Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Михайло-Ларине Жовтневого (Вітовського) району Миколаївської області	Михайло-Ларинська сільська рада Жовтневого (Вітовського) району Миколаївської області	2015-2016	2016	ПроООН, місцевий бюджет, громада	322,93	306,67	306,67	306,67	322,93		322,93	світлоточки	од.	17	17	0	В Михайло-Ларинській сільській раді Жовтневого (Вітовського) району встановлено 17 світлоточок.	-
«Бібліотека громадянської дії: Проблеми громади вирішуємо разом»	м. Миколаїв	2015-2017	2016	Міський бюджет, міжнародні донорські організації, спонсорські кошти	0,00	0,00	185,00	0,00	305,00		0,00	Кількість учасників заходів Чисельність громадських об'єднань та організацій залучених до реалізації проекту Кількість заходів, проведених в ході реалізації проекту	осіб організація захід	800 8 45	1030 19 48	+230 +11 +3	Проводились зустрічі, засідання, презентації, тренінги, майстер-класи, семінари з проектного менеджменту, організації ОСББ, еко-журналістики та активних дій щодо збереження навколишнього середовища, методів контролю місцевих бюджетів, цифрової безпеки, новітніх ІТ. До заходів залучались ініціативні групи, об'єднання, активні городяни	У звітному періоді були відсутні додаткові джерела фінансування, вся робота здійснювалась в рамках змістовної діяльності бібліотеки
Залучення мешканців сіл до формування та комплексного розвитку спроможних територіальних громад	Проект охоплює всю територію Миколаївської області. До реалізації проекту будуть залучені всі центри новостворених спроможних територіальних громад Миколаївської області.	2015-2017	2016	ММГО "Фонд розвитку міста Миколаєва" за кошти МФ "Відрадженья", Фонд розвитку ЗМІ Посольства США в Україні"	653,50	373,50	473,50	373,50	753,50		653,50	Залучені кошти	тис.грн.		3 721	3 721	В рамках проекту залучено 3721 тис.грн від 6-ти міжнародних догорів на реалізацію 12 проектів спрямованих на посилення спроможності членів територіальних громад міст, селищ та сіл області, реалізувати законні форми народовладдя на місцевому рівні та сприяння налагодженню ефективного громадського діалогу в умовах децентралізації та реформ місцевого самоврядування	-



Будівництво, капітальний та поточний ремонт доріг до населених пунктів	Миколаївський, Доманівський, Врадівський райони	2015-2017	2016	Державний та місцевий бюджет, субвенції з ДБ (зона спостереження) Постанова КМУ від 15.02.2012 №91	5443,64	581,20	20500,00	581,20	25362,44	49	5443,64	Площа дорожнього покриття	м2	1 740,0	1740	Зроблено капітальний ремонт доріг та дорожнього покриття Доманівського району.	Основною причиною неосвоєння коштів є незадовільна організація роботи дорожніх служб, яка негативно відобразилась на організації виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування	
Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	м. Миколаїв, м. Вознесенськ, м. Очаків, м. Баштанка, Баштанський, Березнегуватський, Братський, Вознесенський, Сланецький, Вітовський (Жовтневий), Казанківський, Кривоозерський, Новобузький райони	2015-2017	2016	Субвенція на розвиток окремих територій	248229,60	99740,30	50108,40	99740,30	198597,00		248229,60	Площа дорожнього покриття	м2	293 814,00	293 814,00	Зроблено капітальний ремонт доріг та дорожнього покриття у м.Миколаїв, Вознесенськ, Братському, Вітовському, Новоодеському, Первомайському та Снігурівському районах.	Основною причиною неосвоєння коштів є незадовільна організація роботи дорожніх служб, яка негативно відобразилась на організації виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування	
Поліпшення житлових і соціально-побутових умов для жителів сільських населених пунктів та малих міст	смт. Ольшанське Миколаївського району Миколаївської області	2016	2016	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет	0,00	0,00	2079,00	0,00	2079,00	0,00	0,00	будинки	од.л	1	0	-1	Продовжується пошук джерел фінансування	-
Реконструкція та капітальний ремонт житлового фонду із застосуванням енергозберігаючих технологій	Смт. Олександрівка та станція Трикратне Олександрівської селищної ради Вознесенського району	2016-2017	2016	місцевий бюджет, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	Реконструкція дахів багатопверхових	од.л	3	0	-3	Фінансування протягом звітного періоду не здійснювалось. Роботи з реалізації проекту не виконувались	
Облаштування 100 багатоквартирних житлових будинків сучасними засобами обліку та регулювання теплової енергії	м.Миколаєв	2016-2017	2016	міжнародні та українські фінансові організації, донори, міжнародна технічна допомога, місцевий бюджет	6 251,1	6 251,1	6 251,1	6 251,1	6 251,1	6 251,1	6 251,1	лічильники	од.	523	523	0	Житловий фонд м.Миколаєва обладнано 462 загальнобудинковими приладами обліку теплоенергії (на замовлення міської ради) та 61 загальнобудинковим приладом обліку теплоенергії ( за ініціативи ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»).	-
Встановлення приладів обліку теплової енергії в багатоквартирному житловому фонді з досягненням 100% показника (інвестиційний)	м.Миколаєв	2015-2017	2016	кошти інвесторів ПАТ «МОТЕ», ПАТ «Миколаївська «ТЕЦ», місцевий бюджет	40273,00	25607,30	25607,30	25607,30	40273,00	40273,00	40273,00	Лічильники	од.	582	523	-59	Роботи виконано на 90%.	-

Встановлення приладів обліку природного газу у побутових споживачів з досягнення 100% показника (інвестиційний)	Миколаївська область	2015-2017	2016	Власні кошти підприємств	7112,00	1797,60	1797,60	1797,60	7112,00	50	Лічильники	од.	1284	1284	0	В області встановлено 1284 лічильники природного газу, план встановлення лічильників виконано в повному обсязі	-
Реконструкція внутрішньобудинкових мереж електропостачання гуртожитків комунальної власності з запровадженням індивідуального обліку споживання електроенергії	м.Миколаїв	2015-2017	2016	Міський бюджет м.Миколаїв	980,90	980,90	980,90	980,90	980,90	980,90	Інженерні мережі	од.	15	15	0	Замовлено розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію 15 внутрішньобудинкових мереж електропостачання	-
Реконструкція покрівель багатоквартирних житлових будинків з застосуванням енергозберігаючих технологій (72 проекти)	міста Миколаїв, Вознесенськ, Первомайськ, Очаків, Нова Одеса, Новий Буг, Баштанка, Снігурівка та інші органи місцевого самоврядування	2015-2017	2016	Місцеві бюджети	70119,80	50022,00	50022,00	50022,00	71661,90	70119,80	Площа покрівель	тис.м2	103	103	0	Реконструйовано та відремонтовано 140 дахів у житлових будинках м.Миколаїв, м.Вознесенськ, м.Первомайськ, м.Южноукраїнськ та Вітовському, Березанському і Миколаївському районах.	-
Забезпечення розробки схем планування територій районів та генеральних планів населених пунктів периферійних районів	громади Миколаївської області	2016-2017	2016	ДФРР, обласний бюджет	1910,00	1910,00	2170,00	1910,00	2170,00	1910,00	Розроблення містобудівної документації на регіональному рівні	відсотки	100	10	0	Рішенням Миколаївської обласної ради від 11.03.2016 № 2 затверджено обласну Комплексну програму з розроблення (оновлення) містобудівної документації території та створення (функціонування) служби містобудівного кадастру Миколаївської області на 2016-2020	Реалізація проекту продовжуватиметься у 2017 році за рахунок коштів ДФРР та обласного бюджету
Створення інтегрованої геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру Миколаївської області	Миколаївська область	2016-2017	2017	ДФРР, обласний бюджет, місцевий бюджет	0,00	0,00	30,0	0,00	30,0	0,00	Охоплення території Миколаївської області	відсотки	100	0	-100	Планується подання проекту для участі у конкурсному відборі інвестиційних проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР після внесення змін до Схеми планування території області - орієнтовно у 2018 році.	Відсутнє фінансування